Форма 3-КС

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска**

Подрядчик: **ТОО "Тарлан-НС"**

Наименование: **Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/ помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)**

Текущий ремонт футбольного поля с устройством обводного дренажа Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Парковая 23/2 (1)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

код заказчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№ 22	**10.04.2018г**						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы и материалы	**44 736 662,88**									**44 736 662,88**
в том числе за отчетный месяц		**4 232 780,16**							**453 512,16**	**4 232 780,16**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель коммунального государственного казенного предприятия "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска

Б.Р.Балыков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Тарлан-НС"

А.Ж.Каркенов

Форма 2Б

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города**

Подрядчик: **ТОО "Тарлан-НС"**

Наименование: **Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/ помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)**
Текущий ремонт футбольного поля с устройством обводного дренажа Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Парковая 23/2 (1)

Договор № 22 от 10.04.2018г

А К Т
приемки выполненных работ за август 2018года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Монтаж искуственной травы высотой ворса не менее 40мм S=6968м2							
1	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка бруса деревянного по периметру поля**	**м ходов**	**342,0000**		**30,92**	**10576**
		Итого оплата труда:				**27,63**	**9448**
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**1120**
		Итого материалов:				**1,30**	**444**
		Накладные расходы	%	--		18,53	6338
		Сметная прибыль	%	8		3,96	1353
		Сметная стоимость:				**53,41**	**18267**
2	**21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Брус деревянный 50х50 мм из хвойных пород**	**м3**	**0,8550**		**22601,92**	**19325**
		Накладные расходы	%	--		958,32	819
		Сметная прибыль	%	8		1884,82	1612
		Сметная стоимость:				**25445,06**	**21756**
3	**11-100116-0205 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование пастами деревянного бруса**	**м2 покрытия**	**68,4000**		**39,45**	**2699**
		Итого оплата труда:				**4,80**	**329**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**12**
		Итого материалов:				**34,56**	**2364**
		Накладные расходы	%	--		4,67	319
		Сметная прибыль	%	8		3,53	241
		Сметная стоимость:				**47,65**	**3259**
4	**21-050307-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм /анкер металлический/**	**кг**	**8,4400**		**309,71**	**2614**
		Накладные расходы	%	--		13,13	111
		Сметная прибыль	%	8		25,83	218
		Сметная стоимость:				**348,67**	**2943**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**35213**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**35213**
	Материалы -		Тенге				**2807**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9777**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21939**
		Накладные расходы -	Тенге				**7587**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3424**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**46224**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9777**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46224**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9777**
		РАЗДЕЛ 2. Обводной дренаж2					
5	**41-010101-2010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**77,5500**		**825,00**	**63979**
		Накладные расходы	%	--		34,98	2713
		Сметная прибыль	%	8		68,80	5335
		Сметная стоимость:				**928,78**	**72027**
6	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**11,7600**		**3590,42**	**42223**
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**33635**
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**14148**
		Итого материалов:				**4,15**	**49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1967,89	23142
		Сметная прибыль	%	8		444,66	5229
		Сметная стоимость:				**6002,98**	70595
7	21-010201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	11,7600		**2786,19**	**32766**
		Накладные расходы	%	--		118,13	1389
		Сметная прибыль	%	8		232,35	2732
		Сметная стоимость:				**3136,67**	**36887**
8	ПРАЙС лист	**Решетка водоприемная РВ-20.24.100 штампованная стальная оцинкованная**	шт	392,0000		**5107,14**	**2002000**
9	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	**Установка полимерных дренажных лотков**	м лотка	392,0000		**2376,23**	**931481**
		Итого оплата труда:				**1615,94**	**633450**
		Итого эксплуатация машин:				**1198,44**	**469790**
		Накладные расходы	%	--		1116,48	437661
		Сметная прибыль	%	8		279,42	109531
		Сметная стоимость:				**3772,13**	**1478673**
10	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка накладной решетки на дренажный лоток весом до 1 тн**	т конструкций	1,0000		**37141,34**	**37141**
		Итого оплата труда:				**36090,29**	**36090**
		Итого эксплуатация машин:				**1355,33**	**1355**
		Накладные расходы	%	--		24485,69	24486
		Сметная прибыль	%	8		4930,16	4930
		Сметная стоимость:				**66557,19**	**66557**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3109590**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1070449**
Материалы -			Тенге				**49**
Всего заработная плата -			Тенге				**667085**
Местные материалы -			Тенге				**32766**
Транспортные расходы -			Тенге				**63979**
Накладные расходы -			Тенге				**464905**
Сметная прибыль -			Тенге				**122828**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1658182**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**806**
Сметная заработная плата -			Тенге				**667085**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**37141**
Всего заработная плата -			Тенге				**36090**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				24486
		Сметная прибыль -	Тенге				4930
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				66557
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				36090
	Стоимость прочих работ -		Тенге				2002000
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2002000
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				2002000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3726739
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				853
		Сметная заработная плата -	Тенге				703175
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3144803
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				534839
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				486426
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				178113
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2059560
		- перевозка грузов	Тенге				63979
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				430279
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3575082
	Накладные расходы II уровня		Тенге				66699
	ИТОГО:		Тенге				3641781
	Сметная прибыль		Тенге				131182
	ИТОГО по смете:		Тенге				3 779 268
	НДС 12%						453 512,16
	Итого с НДС 12% по акту за август месяц 2018года						4 232 780,16

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель коммунального государственного казенного предприятия "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска

Б.Р.Балыков

Эксперт технического надзора:
ИП "Мендекинов Р.Р."_____

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. * ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА * ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Тарлан-НС"

А.Ж.Каркенов

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Тарлан-НС" Товарищество с ограниченной ответственностью г.АСТАНА БИН 020540000348 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН