Счет-фактура № 00000000015 от 31 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-ком2020"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 180140009081, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1113197, от 11.01.2018

ИИК поставщика: KZ968562203103994954, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №113 от 18.04.2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 180140009081, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-ком2020",

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006764, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе", Республика Казахстан, Маресьева, дом № 4, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006764, Республика Казахстан, Маресьева, дом № 4, корпус А

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка детских игровых площадок на территории г. Актобе	работа	1	21 294 036,00	21 294 036,00	12%	2 555 284,32	23 849 320,32		
Всего по счету:					**21 294 036,00**		**2 555 284,32**	**23 849 320,32**		

Руководитель: Телин О. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного-коммунального хозяйства" г. Актобе." Актюбинская область,

Подрядчик: ТОО "Табыс Актобе"

Наименование объекта: Устройство детских игровых площадок на тер-рии г. Актобе

Договор №113 от 18.04.2018г.

Акт

приемки выполненных работ

с 02.07. по 31.07. 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на с 01.10.17 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство детской площадки								
1	Е11-010104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	3575	0,82	0,82	2949	2949	707	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,26	--	945	59,1	--	1
2	Е11-010204-0301	**Откосы земляных сооружений**	3575	72,81	57,89	260283	206971	65875	0,02	57
		м2		10,17	14,73	36355	52660	59,1	0,02	61
3	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение песком**	3575	73,36	22,37	262271	79981	143481	0,07	243
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	181558	26942	60,9	0,01	31
4	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	357,5	5017,98	695,98	1793927	248811	627397	2,99	1069
		м3 подстилающего слоя		2172,41	256,92	776638	91849	60,9	0,30	107
5	С341-020102-2040 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 40 км**	1918,614	914,88	--	1755302	--	74425	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-070111-0108	**Ограды металлические, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка**	896,9	2023,92	0,85	1815257	762	1042042	2,01	1803
		м оград		1662,23	--	1490854	--	62,1	--	--
7	СПрайс	**Забор металлический(легкие металлические секции забора изготовлены из профильной трубы)**	896,9	6250,00	--	5605625	--	237679	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1153,62	60,25	0,51	69508	588	21160	0,03	34
		м2		27,94	--	32236	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1153,62	67,62	0,30	78011	341	14522	0,02	25
		м2		17,21	--	19849	--	54,2	--	--
10	СПрайс	Горка	17	111607,14	--	1897321	--	80446	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс	Качели	17	53571,43	--	910714	--	38614	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс	Качели балансир	17	40178,57	--	683036	--	28961	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс	Песочницы	17	33928,57	--	576786	--	24456	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	Карусели	17	71428,57	--	1214286	--	51486	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Урны	17	5803,57	--	98661	--	4183	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Скамейки	17	13392,86	--	227679	--	9654	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**17251614**	**540404**			**3231**
			Тенге			**2537491**	**172396**			**201**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17251614**				
	Материалы -		Тенге			**1204311**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2709886**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11214107**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1755302**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2465086**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1663102**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**801984**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1577336**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21294036**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2709886**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**21294036**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2709886**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17251614**	**540404**			**3231**
			Тенге			**2537491**	**172396**			**201**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17251614**				
	Материалы -		Тенге			**1204311**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2709886**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11214107				
		Транспортные расходы -	Тенге			1755302				
		Накладные расходы -	Тенге			2465086				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1663102		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					801984		
		Сметная прибыль -	Тенге			1577336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21294036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3432
		Сметная заработная плата -	Тенге				2709886			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21294036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3432
		Сметная заработная плата -	Тенге				2709886			
		Итого по смете на подряд, тенге				21294036,00				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.				21294036,00				
		НДС (12 %)				2555284,32				
		Всего по акту с учетом НДС				23849320,32				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Актобе"

Руководитель

Кузбаев И.М.

Зам.директора

Юсупов Х.Ж.

Главный специалист:

Темирбаева Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-ком2020"

К Телин О.