Счет-фактура № 000000000013 от 02 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 02.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ком2020"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 180140009081, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, №1113197 от 11.01.2018 г

ИИК поставщика: KZ968562203103994954, в банке АО "Банк Центр Кредит" , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №113 от 18.04.2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 180140009081, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ком2020"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН:050140006764 , ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе", Республика Казахстан, г. Актобе ул. Марсьева, дом №4 корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006764, Республика Казахстан, г. Актобе ул. Марсьева, дом №4 корпус А

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначайства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство детских игровых площадок на территории города Актобе	работа	1	32 105 964,00	32 105 964,00	12%	3 852 715,68	35 958 679,68		
Всего по счету:					32 105 964,00		3 852 715,68	35 958 679,68		

Руководитель: Телин О.А

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 180140009081 БИН «Нур-Ком2020» Товарищество с ограниченной ответствен- ность МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного-коммунального хозяйства города Актобе."

Подрядчик: ТОО "Нур-Ком2020"

Форма 2в

Наименование объекта: Устройство детских игровых площадок на тер-рии г. Актобе

Договор №113 от 18.04.2018г.

Акт

приемки выполненных работ

с 18.04 по 01.07 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на с 01.10.17 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство детской площадки								
1	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	5875	0,82	0,82	4846	4846	1162	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,26	--	1552	59,1	--	1
2	Е11-010204-0301	Откосы земляных сооружений	5875	72,81	57,89	427737	340127	108256	0,02	93
		м2		10,17	14,73	59745	86539	59,1	0,02	101
3	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение песком	5875	73,36	22,37	431005	131438	235791	0,07	400
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	298365	44276	60,9	0,01	52
4	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	587,5	5017,98	695,98	2948062	408886	1031037	2,99	1757
		м3 подстилающего слоя		2172,41	256,92	1276293	150941	60,9	0,30	176
5	С341-020102-2040 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 40 км	565	914,88	--	516907	--	21917	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-070111-0108	Ограды металлические, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	1560,1	2023,92	0,85	3157522	1325	1812565	2,01	3136
		м оград		1662,23	--	2593245	--	62,1	--	--
7	СПрайс	Забор металлический(легкие металлические секции забора изготовлены из профильной трубы)	1560,1	6250,00	--	9750625	--	413427	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1696,5	60,25	0,51	102217	865	31117	0,03	50
		м2		27,94	--	47405	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
		м2	1696,5	67,62	0,30	114723	502	21356	0,02	36
				17,21	--	29190	--	54,2	--	--
10	СПрайс	**Горка**								
		шт	25	111607,14	--	2790179	--	118304	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс	**Качели**								
		шт	25	53571,43	--	1339286	--	56786	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс	**Качели балансир**								
		шт	25	40178,57	--	1004464	--	42589	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс	**Песочницы**								
		шт	25	33928,57	--	848214	--	35964	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	**Карусели**								
		шт	25	71428,57	--	1785714	--	75714	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	**Урны**								
		шт	25	5803,57	--	145089	--	6152	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	**Скамейки**								
		шт	25	13392,86	--	334821	--	14196	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**25701413**	**887989**			**5472**
			Тенге			**4304243**	**283308**			**330**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25701413**				
		Материалы -	Тенге			**1993880**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4587551**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**17998393**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**516907**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4026331**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2817145**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1209186**		
		Сметная прибыль -								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2378220**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**32105964**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4587551**			**5802**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**32105964**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**4587551**			**5802**
			Тенге			**25701413**	**887989**			**5472**
		Стоимость общестроительных работ -				**4304243**	**283308**			**330**
		Материалы -	Тенге			**25701413**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1993880**				
			Тенге				**4587551**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17998393				
	Транспортные расходы -		Тенге			516907				
		Накладные расходы -	Тенге			4026331				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2817145		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1209186		
		Сметная прибыль -	Тенге			2378220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32105964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5802
		Сметная заработная плата -	Тенге				4587551			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32105964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5802
		Сметная заработная плата -	Тенге				4587551			
		Итого по смете на подряд, тенге				32105964,00				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.				32105964,00				
		НДС (12 %)				3852715,68				
		Всего по акту с учетом НДС				35958679,68				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Актобе"

Руководитель:

_____ Кузбаев И.М.

Зам. руководителя:

_____ Серикбаев А.М.

Зав.сектора

_____ Юсупов Х.Ж.

Главный специалист:

_____ Темирбаева Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Ком2020"

_____ Телин О.