Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

РЕЕСТР *актов выполненных работ за сентябрь 2018года*

№ акта	№ локальных смет	Наименование акта	ИТОГО по акту в текущих ценах , тенге	в том числе НДС
№16	№ 2-1-3	Внутренние работы	11 738 723	1 257 720
№17	№ 2-1-4	Сантехнические - отопление	7 532 396	807 042
№18	№ 2-1-5	Сантехнические - вентиляция	5 043 593	540 385
		ИТОГО к оплате за сентябрь:	**24 314 712**	**2 605 148**

Сдал:

Директор ТОО "TsG group" _____ **М.С.Мулдахметов**

Принял:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области

и.о.главного врача: _____ **Бибакова Н.Т.**

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

Подрядчик: **ТОО "TsG group"**
Договор №159 от 03.05.2018г.

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес : **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

АКТ

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№159	03.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту										
в том числе:										
Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	**121 801 459**	**21 709 564**	**30 521 123**	**30 521 123**					**2 605 148**	**24 314 712**

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области

И.О.главного врача : _____ **Н. Т. Бибакова**

Подрядчик : ТОО "TsG group"

Директор : _____ **М. С. Молдахметов**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы - вентиляция, смета 2-1-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №18 за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=== ВОЗДУХОВОДЫ						
30	**Е11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**32,2000**		**5013,86**	**161446**	**60,4 / 25872**
		Итого оплата труда:				**1330,26**	**42834**	
		Итого эксплуатация машин:				**35,49**	**1143**	
		Итого материалов:				**2324,88**	**74861**	
		Итого прямые затраты:				**3677,66**	**118421**	
		Накладные расходы	%	--		964,80	31066	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,40	11959	
31	**Е11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**284,7000**		**4863,67**	**1384686**	**60,4 / 198226**
		Итого оплата труда:				**1152,75**	**328188**	
		Итого эксплуатация машин:				**35,49**	**10103**	
		Итого материалов:				**2475,37**	**704737**	
		Итого прямые затраты:				**3650,65**	**1039339**	
		Накладные расходы	%	--		852,75	242778	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,27	102569	
32	**Е11-200101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**145,2000**		**4349,78**	**631588**	**60,4 / 76274**
		Итого оплата труда:				**869,71**	**126282**	
		Итого эксплуатация машин:				**33,12**	**4809**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2471,55**	**358869**	
		Итого прямые затраты:				**3362,32**	**488208**	
		Накладные расходы	%	--		665,26	96596	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,21	46784	
33	**Е11-200101-0314**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**4,4000**		**3849,59**	**16938**	**60,4 1575**
		Итого оплата труда:				**592,65**	**2608**	
		Итого эксплуатация машин:				**35,27**	**155**	
		Итого материалов:				**2464,37**	**10843**	
		Итого прямые затраты:				**3082,62**	**13564**	
		Накладные расходы	%	--		481,82	2120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,15	1255	
34	**Е11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**314,0000**		**5192,97**	**1630592**	**60,4 275999**
		Итого оплата труда:				**1455,26**	**456952**	
		Итого эксплуатация машин:				**44,43**	**13952**	
		Итого материалов:				**2279,06**	**715624**	
		Итого прямые затраты:				**3762,24**	**1181344**	
		Накладные расходы	%	--		1046,06	328463	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,66	120785	
35	**Е11-200101-0307**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 200 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**67,7000**		**5004,42**	**338799**	**60,4 46969**
		Итого оплата труда:				**1148,64**	**77763**	
		Итого эксплуатация машин:				**40,34**	**2731**	
		Итого материалов:				**2598,79**	**175938**	
		Итого прямые затраты:				**3778,92**	**255833**	
		Накладные расходы	%	--		854,80	57870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,70	25096	
		=== КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ						
36	**Е11-260101-1001**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными**	**м3 изоляции**	**1,4000**		**44294,29**	**62012**	**55,3 14953**
		Итого оплата труда:				**19314,40**	**27040**	
		Итого эксплуатация машин:				**1238,74**	**1734**	
		Итого материалов:				**8939,32**	**12515**	
		Итого прямые затраты:				**28907,20**	**40470**	
		Накладные расходы	%	--		12106,03	16948	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3281,06	4593	
37	**С121-110202-0201 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**1,7360**		**11988,88**	**20813**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**10715,07**	**18601**	
		Накладные расходы	%	--		385,74	670	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		888,07	1542	
38	**Е11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхност**	**44,0000**		**656,33**	**28879**	**55,3 6954**
		Итого оплата труда:				**285,81**	**12576**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**584**	
		Итого материалов:				**134,47**	**5917**	
		Итого прямые затраты:				**428,55**	**18856**	
		Накладные расходы	%	--		179,17	7883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,62	2139	
39	**С121-110203-0801 в ценах III квартала 2017 года**	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт**	**10 м2**	**5,0600**		**3108,85**	**15731**	
		Итого прямые затраты:	**10 м2**			**2778,54**	**14059**	
		Накладные расходы	%	--		100,03	506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,29	1165	
		=== МАТЕРИАЛЫ						
40	**Е11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**154,1000**		**6822,17**	**1051297**	**54,2 47835**
		Итого оплата труда:				**572,72**	**88256**	
		Итого эксплуатация машин:				**79,63**	**12272**	
		Итого материалов:				**5163,39**	**795678**	
		Итого прямые затраты:				**5786,91**	**891763**	
		Накладные расходы	%	--		529,92	81661	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,35	77874	
41	**С123-050301-1801 в ценах III квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**153,0000**		**265,91**	**40685**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**36362**	
		Накладные расходы	%	--		8,56	1309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	3014	
42	**Е11-201301-0101**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**1099,2000**		**364,61**	**400779**	**60,4 32995**
		Итого оплата труда:				**49,70**	**54627**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,23**	**3546**	
		Итого материалов:				**243,38**	**267520**	
		Итого прямые затраты:				**295,85**	**325202**	
		Накладные расходы	%	--		41,75	45890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,01	29687	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**4442022**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1199468**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51029**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17658**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3191525**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**727652**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5169674**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**186108**	
		ИТОГО:	Тенге				**5355782**	
		Сметная прибыль	Тенге				**428463**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**5784244**	
		Оборудование					**0**	
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				**0**	
		Сметная прибыль на борудование	Тенге				**0**	
		итого по оборудованию	Тенге				**0**	
		Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	Тенге				**60 156**	
		Итого с временными	Тенге				**5 844 400**	
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге				**128 577**	
		Итого с зимними	Тенге				**5 972 977**	
		Итого в текущих ценах 2017г к=1	Тенге				**5 972 977**	
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383	Тенге				**6 330 987**	
		Итого с договорным К=0,75393025899	Тенге				**4 503 208**	
		НДС 12%	Тенге				**540 385**	
		Итого с НДС	Тенге				**5 043 593**	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области
и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"
Директор Молдахметов М.С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы - отопление, смета 2-1-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №17 за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ						
		=== ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА						
7	**Ц13-110203-0102**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**85,0000**		**1479,32**	**125742**	**44** / **33277**
		Итого оплата труда:				**889,77**	**75630**	
		Итого материалов:				**40,88**	**3475**	
		Итого прямые затраты:				**930,65**	**79105**	
		Накладные расходы	%	--		439,09	37323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,58	9314	
8	**С123-041008-0407 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**85,0000**		**8268,81**	**702849**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7390,26**	**628172**	
		Накладные расходы	%	--		266,05	22614	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		612,50	52063	
9	**С123-051207-1901 в ценах III квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	**шт.**	**85,0000**		**6207,46**	**527634**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5547,92**	**471573**	
		Накладные расходы	%	--		199,73	16977	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,81	39084	
10	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**98,0000**		**2873,38**	**281591**	**60,4 / 80977**
		Итого оплата труда:				**1368,04**	**134068**	
		Итого эксплуатация машин:				**100,83**	**9881**	
		Итого материалов:				**283,56**	**27788**	
		Итого прямые затраты:				**1741,79**	**170695**	
		Накладные расходы	%	--		918,75	90038	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,84	20859	
11	**С123-040904-1303 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**15800,88**	**94805**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14122,05**	**84732**	
		Накладные расходы	%	--		508,39	3050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1170,44	7023	
12	**С123-040904-1304 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**88,0000**		**17886,05**	**1573972**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15985,67**	**1406739**	
		Накладные расходы	%	--		575,48	50643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1324,89	116591	
13	**С123-040904-1305 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**24326,30**	**24326**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21741,65**	**21742**	
		Накладные расходы	%	--		782,70	783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,95	1802	
14	**С123-041009-0702 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**16489,28**	**32979**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14737,31**	**29475**	
		Накладные расходы	%	--		530,54	1061	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1221,43	2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С123-041006-2202 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**11749,73**	**23499**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10501,33**	**21003**	
		Накладные расходы	%	--		378,05	756	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		870,35	1741	
16	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**2905,64**	**34868**	**60,4** **9993**
		Итого оплата труда:				**1378,69**	**16544**	
		Итого эксплуатация машин:				**123,23**	**1479**	
		Итого материалов:				**283,56**	**3403**	
		Итого прямые затраты:				**1764,19**	**21170**	
		Накладные расходы	%	--		926,22	11115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,23	2583	
17	С123-040904-1307 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**41469,53**	**82939**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37063,43**	**74127**	
		Накладные расходы	%	--		1334,28	2669	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3071,82	6144	
18	С123-041009-0704 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**31459,85**	**125839**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**28117,27**	**112469**	
		Накладные расходы	%	--		1012,22	4049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2330,36	9321	
19	С123-041009-0705 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**34486,59**	**34487**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30822,42**	**30822**	
		Накладные расходы	%	--		1109,61	1110	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2554,56	2555	
20	С123-041006-2205 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**54933,45**	**54933**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**49096,82**	**49097**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1767,49	1767	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4069,14	4069	
21	С123-041006-2204 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**26759,11**	**107036**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**23915,98**	**95664**	
		Накладные расходы	%	--		860,98	3444	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1982,16	7929	
22	С123-040101-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**7046,46**	**7046**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6297,78**	**6298**	
		Накладные расходы	%	--		226,72	227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,96	522	
23	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**5198,03**	**5198**	**60,4** **1478**
		Итого оплата труда:				**2447,05**	**2447**	
		Итого эксплуатация машин:				**270,44**	**270**	
		Итого материалов:				**496,43**	**496**	
		Итого прямые затраты:				**3167,73**	**3168**	
		Накладные расходы	%	--		1645,26	1645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,04	385	
24	С123-040101-0302 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**14155,56**	**14156**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12651,54**	**12652**	
		Накладные расходы	%	--		455,46	455	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1048,56	1049	
		=== ТРУБОПРОВОДЫ						
25	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**90,0000**		**1050,14**	**94512**	**60,4** **30495**
		Итого оплата труда:				**560,99**	**50489**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,59**	**2843**	
		Итого материалов:				**18,68**	**1681**	
		Итого прямые затраты:				**599,73**	**53975**	
		Накладные расходы	%	--		372,63	33536	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,79	7001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопрово	56,0000		2120,91	118771	60,4 18975
		Итого оплата труда:				560,99	31415	
		Итого эксплуатация машин:				31,59	1769	
		Итого материалов:				975,69	54639	
		Итого прямые затраты:				1556,73	87177	
		Накладные расходы	%	--		407,08	22796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,10	8798	
28	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопрово	16,0000		2755,06	44081	60,4 6429
		Итого оплата труда:				665,28	10644	
		Итого эксплуатация машин:				37,86	606	
		Итого материалов:				1370,86	21934	
		Итого прямые затраты:				2060,51	32968	
		Накладные расходы	%	--		490,47	7848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,08	3265	
29	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопрово	10,0000		861,03	8610	60,4 1790
		Итого оплата труда:				296,33	2963	
		Итого эксплуатация машин:				14,45	145	
		Итого материалов:				285,36	2854	
		Итого прямые затраты:				590,56	5906	
		Накладные расходы	%	--		206,69	2067	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,78	638	
30	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопрово	312,0000		946,97	295454	60,4 55843
		Итого оплата труда:				296,33	92455	
		Итого эксплуатация машин:				14,45	4509	
		Итого материалов:				362,17	112996	
		Итого прямые затраты:				667,37	208220	
		Накладные расходы	%	--		209,45	65349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,15	21886	
31	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопрово	244,0000		957,27	233574	60,4 43672
		Итого оплата труда:				296,33	72304	
		Итого эксплуатация машин:				14,45	3526	
		Итого материалов:				371,37	90615	
		Итого прямые затраты:				676,58	165085	
		Накладные расходы	%	--		209,78	51187	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,91	17302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**310,0000**		**1258,06**	**389998**	**60,4 55485**
		Итого оплата труда:				**296,33**	**91862**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,45**	**4480**	
		Итого материалов:				**640,20**	**198463**	
		Итого прямые затраты:				**945,41**	**293077**	
		Накладные расходы	%	--		219,46	68033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,19	28889	
33	**С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**300,0000**		**571,77**	**171531**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**153306**	
		Накладные расходы	%	--		18,40	5519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	12706	
		=== КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ						
36	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**330,0000**		**101,73**	**33572**	**54,2 5751**
		Итого оплата труда:				**32,15**	**10611**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**433**	
		Итого материалов:				**40,24**	**13279**	
		Итого прямые затраты:				**73,50**	**24254**	
		Накладные расходы	%	--		20,70	6831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	2487	
37	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**330,0000**		**99,08**	**32695**	**54,2 2700**
		Итого оплата труда:				**15,09**	**4981**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**562**	
		Итого материалов:				**63,89**	**21084**	
		Итого прямые затраты:				**80,37**	**26522**	
		Накладные расходы	%	--		11,37	3752	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,34	2422	
38	**Е11-130301-1402 К=3**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор")**	**м2**	**12,6000**		**69,34**	**874**	**54,2 264**
		Итого оплата труда:				**38,59**	**486**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,11**	**39**	
		Итого прямые затраты:				**41,06**	**517**	
		Накладные расходы	%	--		23,15	292	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,14	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	С121-130801-0606 в ценах III квартала 2017 года	**Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл (грунтовка вектор 1025)**	**кг**	**3,5280**		**2161,71**	**7627**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**1932,03**	**6816**	
		Накладные расходы	%	--		69,55	245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	565	
40	С121-130801-0603 в ценах III квартала 2017 года	**Покрытие полиуретановое двухкомпонентное безвоздушного напыления для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезия к стали 10 МПа, к бетону 4 МПа, срок службы 35 лет (покрытие вектор 1214)**	**кг**	**1,5120**		**2517,78**	**3807**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**2250,27**	**3402**	
		Накладные расходы	%	--		81,01	122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,50	282	
41	Е11-260101-1001	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными**	**м3 изоляции**	**0,8900**		**44294,29**	**39422**	**55,3 / 9506**
		Итого оплата труда:				**19314,40**	**17190**	
		Итого эксплуатация машин:				**1238,74**	**1102**	
		Итого материалов:				**8939,32**	**7956**	
		Итого прямые затраты:				**28907,20**	**25727**	
		Накладные расходы	%	--		12106,03	10774	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3281,06	2920	
42	С121-110202-0201 в ценах III квартала 2017 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**1,1036**		**11988,88**	**13231**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**10715,07**	**11825**	
		Накладные расходы	%	--		385,74	426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		888,07	980	
43	Е11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхност**	**29,2000**		**656,33**	**19165**	**55,3 / 4615**
		Итого оплата труда:				**285,81**	**8346**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**387**	
		Итого материалов:				**134,47**	**3926**	
		Итого прямые затраты:				**428,55**	**12514**	
		Накладные расходы	%	--		179,17	5232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,62	1420	
44	С121-110203-0801 в ценах III квартала 2017 года	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт**	**10 м2**	**3,3580**		**3108,85**	**10440**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**10 м2**			**2778,54**	**9330**	
		Накладные расходы	%	--		100,03	336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,29	773	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4439323**	**361250**
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**79105**	
		Материалы -	Тенге				**3475**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**75630**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37323**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9314**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**125742**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75630**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**120908**	
		Материалы -	Тенге				**46246**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**41614**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**31374**	
		Накладные расходы -	Тенге				**28010**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11913**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**160831**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41614**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**4239310**	
		Материалы -	Тенге				**514868**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**505193**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3197870**	
		Накладные расходы -	Тенге				**468737**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**376644**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5084691**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**602**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**505193**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5371264**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**749**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622437**	
		РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						
		=== ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА						
45	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**5198,03**	**25990**	**60,4 / 7390**
		Итого оплата труда:				**2447,05**	**12235**	
		Итого эксплуатация машин:				**270,44**	**1352**	
		Итого материалов:				**496,43**	**2482**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3167,73**	**15839**	
		Накладные расходы	%	--		1645,26	8226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,04	1925	
46	**С123-040101-0302 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**14155,56**	**42467**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12651,54**	**37955**	
		Накладные расходы	%	--		455,46	1366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1048,56	3146	
47	**С123-040201-1502 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**38723,45**	**77447**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34609,12**	**69218**	
		Накладные расходы	%	--		1245,93	2492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2868,40	5737	
48	**С123-020103-0109 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**1405,68**	**14057**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1256,33**	**12563**	
		Накладные расходы	%	--		45,23	452	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,12	1041	
49	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**33,0000**		**2905,64**	**95886**	**60,4** **27480**
		Итого оплата труда:				**1378,69**	**45497**	
		Итого эксплуатация машин:				**123,23**	**4067**	
		Итого материалов:				**283,56**	**9357**	
		Итого прямые затраты:				**1764,19**	**58218**	
		Накладные расходы	%	--		926,22	30565	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,23	7103	
50	**С123-040101-0301 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**7046,46**	**14093**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6297,78**	**12596**	
		Накладные расходы	%	--		226,72	453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,96	1044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**С123-020103-0107 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**770,26**	**3081**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**688,42**	**2754**	
		Накладные расходы	%	--		24,78	99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,06	228	
52	**С123-041001-3004 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**38921,99**	**116766**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34786,56**	**104360**	
		Накладные расходы	%	--		1252,32	3757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,11	8649	
53	**С123-041009-0607 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**104939,68**	**104940**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**93789,93**	**93790**	
		Накладные расходы	%	--		3376,44	3376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7773,31	7773	
54	**С123-040904-1303 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**15800,88**	**110606**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14122,05**	**98854**	
		Накладные расходы	%	--		508,39	3559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1170,44	8193	
55	**С123-040904-1305 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**24326,30**	**121631**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21741,65**	**108708**	
		Накладные расходы	%	--		782,70	3913	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,95	9010	
56	**С123-040904-1306 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**34381,05**	**137524**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30728,09**	**122912**	
		Накладные расходы	%	--		1106,21	4425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2546,74	10187	
57	**С123-040904-1307 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**		**41469,53**	**373226**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37063,43**	**333571**	
		Накладные расходы	%	--		1334,28	12009	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3071,82	27646	
58	**Е11-180701-0103**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**66917,00**	**133834**	**60,4 4273**
		Итого оплата труда:				**3537,15**	**7074**	
		Итого эксплуатация машин:				**450,35**	**901**	
		Итого материалов:				**53734,51**	**107469**	
		Итого прямые затраты:				**57670,69**	**115341**	
		Накладные расходы	%	--		4289,49	8579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4956,81	9914	
59	**С123-041001-3004 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**38921,99**	**77844**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34786,56**	**69573**	
		Накладные расходы	%	--		1252,32	2505	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,11	5766	
60	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2905,64**	**5811**	**60,4 1665**
		Итого оплата труда:				**1378,69**	**2757**	
		Итого эксплуатация машин:				**123,23**	**246**	
		Итого материалов:				**283,56**	**567**	
		Итого прямые затраты:				**1764,19**	**3528**	
		Накладные расходы	%	--		926,22	1852	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,23	430	
61	**С123-041001-3101 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**59590,90**	**59591**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**53259,42**	**53259**	
		Накладные расходы	%	--		1917,34	1917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4414,14	4414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12						2100
62	С123-041001-3102 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**62047,10**	**62047**	
		Итого прямые затраты:				**55454,65**	**55455**	
		Накладные расходы	%	--		1996,37	1996	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4596,08	4596	
63	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**5198,03**	**5198**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**1478**
		Итого эксплуатация машин:				**2447,05**	**2447**	
		Итого материалов:				**270,44**	**270**	
		Итого прямые затраты:				**496,43**	**496**	
		Накладные расходы	%	--		**3167,73**	**3168**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,26	1645	
64	С123-041001-3103 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		385,04	385	
		Итого прямые затраты:				**69741,12**	**69741**	
		Накладные расходы	**шт.**					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**62331,19**	**62331**	
65	Ц13-110203-0105	**Расходомер, счетчик, преобразователь, регуляторы, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	%	8		2243,92	2244	
		Итого оплата труда:	**шт.**	**1,0000**		5166,01	5166	
		Итого эксплуатация машин:				**7364,45**	**7364**	**44**
		Итого материалов:						**1641**
		Итого прямые затраты:				**3729,32**	**3729**	
		Накладные расходы				**358,46**	**358**	
		Сметная прибыль (Н30=8)				**1023,55**	**1024**	
66	С123-041010-0809 в ценах III квартала 2017 года	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	%	--		**4941,08**	**4941**	
			%	8		1877,85	1878	
			шт.	**1,0000**		545,51	546	
						801836,83	**801837**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**716642,38**	**716642**	
67	Е11-181001-0106	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	%	8		25799,13	25799	
		Итого оплата труда:	**фильтр**	**1,0000**		59395,32	59395	
		Итого эксплуатация машин:				**2939,58**	**2940**	**60,4**
						1434,13	**1434**	**866**
						380,22	**380**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**37,12**	**37**	
		Итого прямые затраты:				**1761,04**	**1761**	
		Накладные расходы	%	--		960,80	961	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,75	218	
68	**С123-041013-1006 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 333 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**41702,57**	**41703**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37271,71**	**37272**	
		Накладные расходы	%	--		1341,78	1342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3089,08	3089	
69	**Е11-181001-0105**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**2337,81**	**2338**	**60,4 702**
		Итого оплата труда:				**1162,73**	**1163**	
		Итого эксплуатация машин:				**284,84**	**285**	
		Итого материалов:				**21,49**	**21**	
		Итого прямые затраты:				**1387,13**	**1387**	
		Накладные расходы	%	--		777,51	778	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,17	173	
70	**С123-041013-1005 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 333 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**28218,35**	**28218**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25220,18**	**25220**	
		Накладные расходы	%	--		907,93	908	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2090,25	2090	
71	**С123-051207-2001 в ценах III квартала 2017 года**	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**165883,53**	**165884**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**148258,55**	**148259**	
		Накладные расходы	%	--		5337,31	5337	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12287,67	12288	
72	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**26063,41**	**52127**	**60,4 15419**
		Итого оплата труда:				**12764,41**	**25529**	
		Итого эксплуатация машин:				**391,99**	**784**	
		Итого материалов:				**2534,48**	**5069**	
		Итого прямые затраты:				**15584,49**	**31169**	
		Накладные расходы	%	--		8548,30	17097	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1930,62	3861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	51-020604-0208 в ценах III квартала 2017 года	**Насосы циркуляционные модели UPS 32-25, типа Grundfos**	**шт.**	**2,0000**		**65243,01**	**130486**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**58311,00**	**116622**	
		Накладные расходы	%	--		2099,20	4198	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4832,82	9666	
74	Е11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**749,02**	**749**	**60,4 243**
		Итого оплата труда:				**402,73**	**403**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**22**	
		Итого материалов:				**11,70**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**426,19**	**426**	
		Накладные расходы	%	--		267,35	267	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,48	55	
75	С123-030301-0403 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики горячей воды многоструйные модели СГВ-20, DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**41400,90**	**41401**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37002,09**	**37002**	
		Накладные расходы	%	--		1332,08	1332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3066,73	3067	
76	Е11-181001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1881,75**	**3764**	**60,4 1139**
		Итого оплата труда:				**943,08**	**1886**	
		Итого эксплуатация машин:				**208,55**	**417**	
		Итого материалов:				**17,58**	**35**	
		Итого прямые затраты:				**1112,20**	**2224**	
		Накладные расходы	%	--		630,17	1260	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,39	279	
77	С123-041013-1004 в ценах III квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый Y 333 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**20109,64**	**40219**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17973,01**	**35946**	
		Накладные расходы	%	--		647,03	1294	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,60	2979	
78	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**2873,38**	**31607**	**60,4 9089**
		Итого оплата труда:				**1368,04**	**15048**	
		Итого эксплуатация машин:				**100,83**	**1109**	