Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и аатомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области.
Автодорога Ивановка-Трофимовка-граница РФ км 0-95 (95) км
Договор №26 от 03 марта 2018 года, доп. соглашение №26/1 от 11 июня 2018 года.

АКТ №7
приемки выполненных работ от 27 августа 2018 года
за август 2018 года.

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.(%)	всего	ед.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1900,0	27,71	6,3	21,41	6,93	52649	11970	40679	13167	133	33432	0,04	
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,24700	21200				5236	0	0	0		0		
2.		37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б), ДЗ-61 (Д-710)	км прохода	240	241,22		241,22	97,22	57893	0	57892,8	23332,8	133	31033	0,3200	
	0,00244	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,58560	63300				37068	0	0	0		0		
3.		137-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог до 7 м шириной автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4 (Д-710Б, ДЗ -61	км	480	1115,65		1115,65	449,62	535512	0	535512	215818	133	287037	1,4800	
	0,01129	1-1-982	дизельное топливо	тн	5,41920	63300				343035	0	0	0		0		
4.		106-1	Ямочный ремот а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2, при подгрунтовке основание из щебня	м2	250	338,87	187,15	151,72	16,12	84718	46788	37930	4030	133	67587	1,13	
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	26,500	4465,74				118342	0	0	0		0		
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,13250	38600				5115	0	0	0		0		
	0,00039		дизельное топливо	тн	0,097500	63300				6172	0	0	0		0		
5.		106-3	Ямочный ремот а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2 , при подгрунтовке основания из щебня	м2	400,00	240,18	125,87	114,32	15,29	96072	50348	45728	6116	133	75097	0,97	
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	42,400	4465,74				189347	0	0	0		0		
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,21200	38600				8183	0	0	0		0		
	0,00039		дизельное топливо	тн	0,156000	63300				9875	0	0					

6.		107-4	Ямочный ремот а/б покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до10 м2 , при подгрунтовке основания из а/бетона	м2	450,00	72,57	45,27	27,30	0,61	32657	20372	12285	274,5	133	27459	0,2700	
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	47,70	4465,74				213016	0	0	0		0		
	0,00032	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,14400	38600				5558	0	0	0		0		
7.		107-5	Ямочный ремот а/б покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 25 м2	м2	500,00	37,62	23,47	14,15	0,32	18810	11735	7075	160	133	15820	0,1400	
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	53,00	4465,74				236684	0	0	0		0		
	0,00032	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,16000	38600				6176	0	0	0		0		
8.	100	114-1	Укатка холодной а/бетонной смеси самоходными катками (8-10тн)	100м2	16,00	637,53		637,53	343,71	10200	0	10200	5499	133	7314	1,340	
	0,00596	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,09536	63300				6036	0	0	0		0		
9.	0,2	8.02-04-2002 К=1,1	Транспорт а/бетона на расстояние 187 км г. Павлодар	тн	169,60	741,84		741,84	148,37	125816	0	125816,06	25163,552	0	0		
10.		8.02-04-2002 К=1,1К=1,6	Транспорт битума на рассотяние 187 км г. Павлодар	тн	0,649	1186,94		1186,94	237,39	770	0	769,73059	153,94612	0	0		
11.		30-5	Скашивание травы на обочинах роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40	1 км прохода	570	171,81		171,81	106,83	97932	0	97931,7	60893	133	80988	0,4	
	0,00155	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,88350	63300				55926							
12.		95-1	Скашивание травы в канавах, бермах, откосах, резерве вручную	100м2	120	61,09	61,09			7330,8	7330,8			133	9749,964	0,46	
13.		30-5	Скашивание трав роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40 на откосах, резервах	км прохода	1140	171,81		171,81	106,83	195863,4		195863,4	121786,2	133	161975,65	0,47	
	0,00155	1-1-982	дизельное топливо	тн	1,767	63300				111851,1							
			Итого прямые затраты							2673843	148543	1167683	476394		797494		
			в том числе стоимость материалов							1357617							
			Накладные расходы, %							797494	119624						
			заработная плата							119624							
			трудоёмкость							3 987							
			Итого с накладными расходами:							3 471 337	268167	1167683	476394		797494		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							208 280							
			Итого с ненормир. затратами:							3 679 617	268167	1167683	476394		797494		
			сметная заработная плата, тенге							744 561							
			нормативная трудоёмкость, чел-час							6 553							
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							3 679 617							
			Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							11 418 588	832175	12050490	4916387		797494		
			сметная заработная плата, тенге							5 748 562							
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							228 372							
			Итого							11 646 960							
			К=0,888566							10 349 092,66	832175	12050490	4916387		797494		

			НДС 12%							1 241 891,12							
			Всего:							11 590 983,78	832175	12050490	4916387		797494		

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Р.Е.Койсоймасов

Руководитель производственного отдела
_____ М.Т.Валиев

Руководитель технического отдела
_____ И.Д.Бейм

Гл. специалист технического отдела
_____ Н.Л.Черепанова

Куратор:_____ А.К.Дюсембаева

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"
_____ Е.А.Марченко