Форма - 3

Заказчик: ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Западно- Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"
Договор: № 88 от 2.08.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт внутренних помещений административного здания ГУ "УКЗиСП ЗКО" согласно сметный расчета стоимости и технической спецификации

Лимит финансирования на 2018 год - 3096,800 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 3096,800 тыс.тенге
б) с начало работ - 3096,800 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Текущий ремонт внутренних помещений административного здания ГУ "УКЗиСП ЗКО" согласно сметный	тыс.тенге	3 096,800					3096,800	3096,800	3096,800

Заказчик: ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Западно- Казахстанской области"

Руководитель: _____ Айтмухамбетов К.Ш.

Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"

Директор: _____ А.М.Габбасбаев

Заказчик: ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Западно- Казахстанской области"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"

Договор: №88 от 2.08.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт внутренних помещений административного здания ГУ "УКЗиСП ЗКО" согласно сметный расчета стоимости и технической спецификации

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Коридоры						
1	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шпатлевка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		48,6	2580,54	125414	59,1% 74286
1. 1	1	Затраты труда рабочих строителей(ср.р 4,1)	чел-ч	0,738	35,867	1122	40243	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел ч	0,019	0,9234	921	850	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,53	41093	
1. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,22356	1897	424	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,22356	921,00	205,90	
1. 4 (31-030101-0602)	3022С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,69984	993	695	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,69984	921,00	644,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,03	1119	
1. 5 (22-050101-0101)	149726С	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	466,56	98	45723	
1. 6 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	0,30618	99	30	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				941,42	45753	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1792,49	87115	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2292,2	111401	
		НР второго уровня	%	4,24		97,19	4723	
		Накладные расходы	%	-		596,9	29009	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,15	9290	
2	Е12-110101-0111 12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шпатлевка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		6,16	4757,68	29307	59,18 / 5841
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-4,5)	чел-ч	1,306	8,047	1207	9712	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,185416	921	171	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1604,43	9883	
2. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,028336	1897	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,028336	921,00	26,10	
2. 4 (31-030101-0602)	3022С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,15708	993	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	0,15708	921,00	144,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,05	210	
2. 5 (22-050101-0101)	149726С	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	104,72	98	10263	
2. 6 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0112	0,068992	99	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1667,11	10269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3277,86	20192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4226,08	26033	
		НР второго уровня	%	4,24		179,19	1104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1127,4	6945	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		352,42	2171	
3	Е12-120101-1602 12-120101-1602 РСНП РК 2015	-Стены,откосы.Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		548,29	776,27	425620	59,1% 79471
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-3,1)	чел-ч	0,2595	142,281	939	133602	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,877264	988,5	867	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				245,25	134469	
3.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,54829	1897	1040	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,54829	921,00	504,98
3.4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,328974	2478	815	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0006	0,328974	1101,00	362,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,38	1855	
3.5	103413С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,024125	6856	165	
3.6	135940С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	13,323	1207	16081	
3.7	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	367,354	293	107635	
3.8	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	8,773	172	1509	
3.9	147621С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,065795	14882	979	
3.10	147790С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	17,543	128	2246	
3.11	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0024	1,316	99	130	
3.12	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	350,906	98	34489	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,53	163134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				544,59	298591	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				689,53	378047	
		НР второго уровня	%	4,24		29,24	16030	
		Накладные расходы	%			174,18	95501	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57,5	31527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	405898	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	405898	.
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	219157	.
Всего заработная плата		Тенге	.	.	.	.	185446	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	131455	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	109598	.
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	21857	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	42988	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	580341	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	188	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	185446	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	580341	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	188	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	185446	.
РАЗДЕЛ 2. Холл 1 этажа								
4 Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шпатлевка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2			14	2580,54	36128	59,18 6996
4.1 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-4,1)	чел-ч		0,738	10,332	1122	11593	
4.2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,019	0,266	921	245	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					845,53	11837	
4.3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0046	0,0644	1897	122	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,0644	921,00	59,31	
4.4 3022С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч		0,0144	0,2016	993	200	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0144	0,2016	921,00	185,67	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					23,03	322	
4.5 149726С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг		9,6	134,4	98	13171	
4.6 249132С (21-130703-1105)	Вода техническая	м3		0,0063	0,0882	99	9	
	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					941,42	13180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1792,49	25095	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2292,2	32091	
		НР второго уровня	%	4,24		97,19	1361	
		Накладные расходы	%	-		596,9	8357	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		191,15	2676	
5	Е12-110101-0111 12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шпатлевка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		0,42	4757,68	1998	59,18 398
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=4,5)	чел-ч	1,306	0,548646	1207	662	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,012642	921	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1604,43	674	
5. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,001932	1897	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,001932	921,63	1,78	
5. 4	3022С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,01071	993	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	0,0107	921,63	9,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,05	14	
5. 5	1497260 (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	7,14	98	709	
5. 6	2491820 (21-136703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,004704	99	0,47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1667,11	709	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3277,86	1377	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4226,08	1775	
		НР второго уровня	%	4,24		179,19	75	
		Накладные расходы	%	-		1127,4	474	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		352,42	148	
6	Е12-120101-1602 12-120101-1602 РСНБ РК 2015	-Стены,откосы.Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		146,53	776,27	113747	59,14 21239
6. 1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	0,2585	38,025	939	35705	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,234468	988,5	232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				245,25	35937	
6.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,14653	1897	278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,14653	921,00	134,95	
6.4	2508С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,087918	2478	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,087918	1101,00	96,80	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,38	496	
6.5	103412С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000644	0,006447	6836	44	
6.6	135940С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	3,561	1207	4298	
6.7	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	98,175	293	28765	
6.8	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	2,344	172	403	
6.9	147621С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,017584	14882	262	
6.10	147790С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	4,689	128	600	
6.11	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0024	0,351672	99	35	
6.12	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	93,779	98	9190	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,53	43597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				544,56	79798	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				689,52	101037	
		НР второго уровня	%	4,24		29,24	4284	
		Накладные расходы	%	-		174,18	25523	
		Сметная прибыль (830=6)	%	8		57,5	8426	
7	Е12-120101-1702	-Потолки. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		1,13	882,27	3644	59,19
	12-120101-1702 РСНБ РК 2015							7,57
7.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	0,3199	1,321	939	1241	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,006608	988,5	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,97	1247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,00413	1897	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00413	921,00	3,80	
7.4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,002478	2470	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002478	1101,00	2,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,38	14	
7.5	100412С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000182	6836	1	
7.6	135940С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	0,100359	1207	121	
7.7	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	2,767	293	811	
7.8	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,06608	172	11	
7.9	147621С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,000496	14882	7	
7.10	147790С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	0,13216	128	17	
7.11	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0024	0,009912	99	0,98	
7.12	249453С (22-040801-0501)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,68	2,808	98	275	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				301,45	1245	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,22	2500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				783,69	3237	
		НР второго уровня	%	4,24		33,23	137	
		Накладные расходы	%	-		211,69	874	
		Сметная прибыль (НЗС-8)	%	8		65,35	270	
8	Е11-460401-0503 11-460401-0503 РСНБ РК 2015	-Гардеробная стойка. Разборка	м2		11,1	576,48	6399	50,8% .665
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,6)	чел-ч	0,3213	3,569	723	2579	
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0684	0,75924	921	699	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				295,3	3278	
8.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. ч	0,0684	0,75924	1897	1440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0684	0,75924	921,00	699,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,75	1440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				362,35	4019	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				512,37	5684	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	241	
		Накладные расходы	%	-		171,72	1906	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,7	474	
9	Е11-100102-0603 11-100102-0603 РСНВ РК 2015 прим	Монтаж гардеробной стойки	м2 облицовки стен (за вычетом проемов)		11,1	1328,46	14746	59,81 4819
9.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,2)	чел-ч	0,753	8,358	957	7999	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,05439	1101	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				726,02	8059	
9.3 (34-030102-0101)	1523С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,08325	11	0,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
9.4 (33-010201-0101)	2503С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,05439	2478	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0049	0,05439	1101,00	59,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,22	136	
9.5 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	0,4662	310	145	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,02	145	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				748,87	8279	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1180,02	13098	
		НР второго уровня	%	4,24		50,03	555	
		Накладные расходы	%	-		484,19	5375	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		98,4	1092	
10	С121 070699-9903 21-070699-9903 РСНВ РК 2015	-Гардеробная стойка 12,87 КГ	м2		11,1	5464,89	60657	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					257104	
		Материалы -	Тенге					68280	
		Всего заработная плата -	Тенге					69451	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					117762	
		Накладные расходы -	Тенге					53513	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40879	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12634	
		Сметная прибыль -	Тенге					24849	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					335467	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					73	
		Сметная заработная плата -	Тенге					69451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					335467	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					73	
		Сметная заработная плата -	Тенге					69451	
		РАЗДЕЛ 3. Санузлы							
14	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шпатлевка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		111,68	2580,54	288194		59,18 55808
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,738	82,42	1122	92475		
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	2,122	921	1954		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,53	94429		
14.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,513728	1897	975		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,513728	921,00			473,14
14.4	3022С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	1,608	993	1597		
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,608	921,00			1480,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,03	2571		
14.5	148726С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1072,128	98	105069		
14.6	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,703584	99	70		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				941,42	105138		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1792,49	200185		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2292,2	255992		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,180613	2478	448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,180613	1101,00	198,85	
12. 6	2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,764951	18	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,05	759	
12. 7	134848С (21-000999-9902)	Блоки оконные	м2	1	5,059		-	
12. 8	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,654	1364	6349	
12. 9	145787С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	15,481	26	403	
12.10	147162С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,592	115	413	
12.11	147163С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	10,827	86	931	
12.12	147780С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	40,474	10	405	
12.13	249186С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	17,555	52	913	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1860,57	9413	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3333,38	16864	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4164,53	21069	
		НР второго уровня	%	4,24		176,58	893	
		Накладные расходы	%	-		1007,73	5098	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,29	1757	
13	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015	-Створки пожарные из ПВХ профилей глухих 24 КГ	м2		5,0592	14215,38	71918	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12627	63883	
		НР второго уровня	%	4,24		535,38	2709	
		Накладные расходы	%	-		535,38	2709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1052,99	5327	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				237104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4354	53879	
		НР второго уровня	%	4,24		205,81	2284	
		Накладные расходы	%	-		205,81	2284	
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		404,78	4493	
11	Е12-060101-0201 12-060101-0201 РСНБ РК 2015	-Демонтаж стеклянных дверок пожарных гидрантов	м2		5,0592	496,39	2511	59,1% 820
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,3336	1,673	816	1365	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,024284	921	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,19	1387	
11.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,024284	1897	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0048	0,024284	921,00	22,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,11	46	
11.4	147289С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0252	0,127492	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				278,88	1411	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				440,92	2231	
		НР второго уровня	%	4,24		18,7	95	
		Накладные расходы	%	-		180,74	914	
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		36,77	186	
12	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка створок пожарных из ПВХ профилей глухих	м2		5,0592	4688,4	23720	59,8% 4205
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,382	6,993	957	6692	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,333401	1018,51	340	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1389,89	7032	
12.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,152788	1897	290	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0302	0,152788	921,00	140,72
12.4	2218С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,496308	16	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		97,19	10854	
		Накладные расходы	%			596,9	66662	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		191,15	21348	
15	Е12-120101-1602 12-120101-1602 РСНБ РК 2015	Откосы, откосы. Окрашивание водоэмульсионными составами: с расчисткой старой краски до 35 %	м2		147,15	776,27	114228	59,18 21329
15. 1		Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	0,2595	38,185	939	35856	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,23544	988,5	233	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				245,25	36089	
15. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,14715	1897	279	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,14715	921,00	135,53	
15. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,08829	2478	219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,08829	1101,00	97,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,38	498	
15. 5	100412С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,006475	6835	44	
15. 6	135940С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	3,576	1207	4316	
15. 7	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная пепластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	98,591	293	28887	
15. 8	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	2,354	172	405	
15. 9	147621С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,017658	14882	263	
15.10	147790С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	кг.	0,032	4,709	128	603	
15.11	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0024	0,353316	99	35	
15.12	249453С (22-040301-9901)	Упаковка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	94,176	98	9229	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				299,53	43782	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				544,59	80136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				689,53	101464	
		НР второго уровня	%	4,24		29,24	4302	
		Накладные расходы	%			174,18	25631	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57,5	8461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е12-120.01-1702 12-120101-1702 РСНВ РК 2015	-Потолки. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		64,25	882,27	56686	59,18 11466
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,3199	20,554	939	19300	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1028	988,5	102	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,97	19401	
16. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,06425	1899	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06425	921,00	59,17	
16. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,03855	2478	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03855	1101,00	42,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,38	217	
16. 5	100412С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (пебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,002827	6836	19	
16. 6	138940С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	1,561	1207	1884	
16. 7	147147С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	43,048	293	12613	
16. 8	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,028	172	177	
16. 9	147621С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,00771	14892	115	
16.10	147790С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	кг	0,032	2,056	128	263	
16.11	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0024	0,1542	99	15	
16.12	249433С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,68	43,69	98	4282	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				301,45	19368	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,22	38886	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				783,68	50352	
		НР второго уровня	%	4,24		33,23	2135	
		Накладные расходы	%	-		211,69	13601	
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		65,35	4199	
17	Е12-130103-0105	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		33,66	1112,91	93106	59,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12-130103-0105 РСНБ РК 2015							29927
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-2,1)	чел-ч	0,743	62,159	1 786	48857	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,665	1069,34	1780	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				605,28	50638	
17. 3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,372	2351	3226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,372	1101,00	1510,57	
17. 4	1159С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работемаш.-ч от передвижных компрессорных станций		0,0328	2,744	50	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
17. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,29281	1897	555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,29281	921,00	269,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,84	3918	
17. 6	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0441	3,689	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				630,83	52776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				988,55	82702	
		НР второго уровня	%	4,24		41,91	3507	
		Накладные расходы	%			399,63	33433	
		Сметная прибыль (НЗО-8)	%	8		82,44	6897	
18	Е12-070101 0207	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		20	1192,18	23844	59,19
	12-070101-0207 РСНБ РК 2015							7763
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	13,974	921	12870	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,288	921	265	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				656,77	13135	
18. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. ч	0,0144	0,288	1897	546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,288	921,00	265,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,32	546	
18. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,052	1,04	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				670,82	13416	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1058,97	21179	
		НР второго уровня	%	4,24		44,9	898	
		Накладные расходы	%	-		433,05	8661	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		88,31	1766	
19	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		83,58	5847,03	488695	54,93 724,0
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р-3,6)	чел-ч	1,52	127,042	1030	130853	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,379	929,73	1282	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1580,94	132135	
19. 3	112С (31-050501-0102)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,066864	4262	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,066864	1101,00	73,62	
19. 4	1167С (31-080101-0402)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,087	950	1032	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,087	921,00	1001,13	
19. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,225666	1897	428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,225666	921,00	207,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,88	1745	
19. 6	147043С (21-130803-1001)	Бетонь	кг	0,005	0,4179	90	38	
19. 7	149074С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	83,58	2470	206444	
19. 8	149905С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1108-2006	кг	0,5	41,79	152	6352	
19. 9	249132С	Вода техническая	м3	0,0093	0,777294	99	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(21-130703-1405)								
19.10	2496230 (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	313,425	50	5671	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2740,87	229082	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4327,35	361680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5193,71	434090	
		НР второго уровня	%	4,24		220,21	18405	
		Сметная прибыль (Н30=9)	%	-		1086,57	90815	
			%	8		433,11	36200	
20	Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		20	2386,18	47724	60,98 13534
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р-3,2)	чел-ч	1,132	22,632	957	21659	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,588	960,18	565	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1111,17	22223	
20. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,072	4262	307	
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,072	0,172	1101,00	79,27
20. 4	521С (34-030302-0201)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,308	13	4	
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
20. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,46	1397	873	
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,46	0,46	921,09	423,66
20. 6	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш. ч	0,0028	0,056	247	139	
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,056	0,056	1101,00	61,66
20. 7	3008С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,176	119	21	
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				67,16	1343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 8	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1	90	9	
20. 9	149248С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,002	-	-	
20.10	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,02	99	2	
20.11	249623С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	90	50	4500	
20.12	249697С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	12	112	1344	
20.13	279917С (22-060301-9900)	Керамические плитки	м2	1,02	20,4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				292,75	5855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1442,85	28857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2119,55	42391	
		НР второго уровня	%	4,24		89,87	1797	
		Накладные расходы	%	-		756,57	15331	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,75	3535	
21	С122-060301 -0611 22-060301 0611 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная ПГ 300х300 16,24 КГ	м2		20,4	2786,59	56887	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2477	50531	
		НР второго уровня	%	4,24		105,02	2143	
		Накладные расходы	%	-		105,02	2143	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,56	4214	
22	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		9	761,4	6853	60,98 1406
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,235	2,124	1084	2302	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0054	1101	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				256,48	2308	
22. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0054	2478	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел ч	0,0006	0,0054	1101,30	5,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,49	13	
22. 4	102636С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0144	15281	220	
22. 5	249302С (22-020701-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	9,09	236	2145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,81	2365	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				520,12	4681	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				676,32	6087	
		НР второго уровня	%	4,24		28,68	258	
		Накладные расходы	%			184,68	1664	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,4	508	
23	Е11-100402-0601 11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2перегородок (за вычетом проемов)		1,26	2194,73	2765	59,8% 773
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,005	1,266	1012	1281	
23. 2	9	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,008568	1336,5	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1025,74	1292	
23. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,004284	4347	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0034	0,004284	1572,00	6,73
23. 4	2216С (34-030302-0601)	Пуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	0,038808	16	0,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
23. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,004284	2478	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0034	0,004284	1201,00	4,72
23. 6	2698С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,006678	196	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
23. 7	2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,007056	18	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,95	31	
23. 8	131274С (21-060902-0100)	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	1,255	1,582	-	-	
23. 9	131287С	Профили стоечные ПС для монтажа	м	2,05	2,584	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(21-060902-0409)		гипсокартона, оцинкованные						
23.10	145630С	Дюбели универсальные полипропиленовые с	10 шт.	0,157	0,19782	58	11	
(21-130207-0403)		шурупами размерами 6 мм х 40 мм						
23.11	145910С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления	1000 шт.	0,0336	0,042336	1404	59	
(21-130208-0503)		гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм						
23.12	149244С	Грунтовка глубокого проникновения для	кг	0,012	0,01512	-	-	
(22-040101-9909)		внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003						
23.13	149908С	Сухие смеси для затирки швов	кг	0,9108	1,148	111	127	
(22-050108-0102)		гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006						
23.14	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,000504	272	0,14	
(21-130703-1404)								
23.15	249182С	Лента разделительная для сопряжения	м	1,405	1,77	51	90	
(21-130809-1303)		потолка и стен						
23.16	249183С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	1,429	40	57	
(21-130809-1304)								
23.17	249184С	Лента армирующая бумажная	м	2,011	2,533	10	25	
(21-130809-1305)								
23.18	249366С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	2,646	-	-	
(22-030201-9901)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				294,6	371	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1336,1	1683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1949,5	2456	
		НР второго уровня	%	4,24		82,66	104	
		Накладные расходы	%	-		696,05	877	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,57	205	
24	С121-060902-0402 (21-060902-0402 РСНБ РК 2015)	-Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм 0,19 КГ	м		2,5835	209,4	541	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				186	481	
		НР второго уровня	%	4,24		7,89	20	
		Накладные расходы	%	-		7,89	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,51	40	
25	С121-060902-0102 (21-060902-0102 РСНБ РК 2015)	-Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм 0,16 КГ	м		1,58168	145,23	230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				129	204	
		НР второго уровня	%	4,24		5,47	9	
		Накладные расходы	%	-		5,47	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,76	17	
26	С122-030201-0104 (22-030201-0104 РСНБ	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12 мм СТ РК EN 520-2012 12 КГ	м2		2,646	164,95	1230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР второго уровня	%			413	1093	
		Накладные расходы	%	4,24		17,51	46	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	-		17,51	46	
				8		34,44	91	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	834608	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	834608	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	405962	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	371652	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	52308	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	258894	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	214415	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	44479	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	87480	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	.	.	.	1180982	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	377	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	371652	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	1180982	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	377	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	371652	.
		РАЗДЕЛ 4. Санузел						
27	Е12-150101-0401 / 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		14	853,41	11948	59,18 / 3929
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-3)	чел-ч	0,513	7,182	921	6615	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0364	921	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				474,87	6648	
27. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0364	1997	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0364	921,00	33,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,93	69	
27. 4	147789С (21-1308-6-3426)	Мусор строительный	т	0,0182	0,2548	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:				-0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				477,41	6684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				758,05	10613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПР второго уровня	%	4,24		32,14	450	
		Накладные расходы	%	-		412,99	4379	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		63,22	885	
28	11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	Комплект		7	5181,88	36273	60,48
								10481
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=3,9)	чел-ч	2,22	15,54	1084	16845	
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,497	1019,87	507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2478,89	17352	
28.3	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,14	13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
28.4	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,224	1897	425	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,224	921,00	206,30	
28.5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,273	2478	676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,273	1101,00	300,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				157,61	1103	
28.6	13[illegible]925С (21-100502-0301)	Замазка защитная	кг	0,4	2,8	360	1008	
28.7	1359[illegible]7С (21-100502-0812)	Клей феколполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00056	1188036	665	
28.8	145636С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами: 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,8	77	216	
28.9	147045С (21-130803-0901)	Олиф льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,028	323	9	
28.10	147076С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0001	0,0007	1371549	960	
28.11	147640С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,56	1263	707	
28.12	149395С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,14	578	81	
28.13	187928С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	1	-		
28.14	249409С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,28	516	144	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				541,53	3791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3105,62	21739	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4602,87	32220	
		НР второго уровня	%	4,24		195,16	1366	
		Накладные расходы	%	-		1692,41	11847	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		383,84	2687	
29	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		7	18021,68	126152	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16008	112056	
		НР второго уровня	%	4,24		678,74	4751	
		Накладные расходы	%			678,74	4751	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		1334,94	9345	
30	Е11-170101-0106 11-170101 0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		7	4242,27	29696	60,48
								9230
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	13,65	1101	15029	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,245	1034,14	253	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2183,15	15282	
30. 3	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,14	13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
30. 4	1569С (31 050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. ч	0,013	0,091	1897	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,091	0,091	921,00	83,81
30. 5	2509С (33-0102С1-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,154	2478	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,154	0,154	1101,00	169,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,44	556	
30. 6	127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00038	0,00252	218211	550	
30. 7	135925С (21 100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	1,4	360	504	
30. 8	145636С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,8	77	216	
30. 9	147045С (21 190803-0901)	Олиф льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,21	323	68	
30.10	149395С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,14	578	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(22-040603-0108)							
30.11	187928С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	7	-	-	
30.12	249409С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,28	516	144	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				223,25	1563	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2449,63	17147	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3768,25	26378	
		НР второго уровня	%	4,24		159,77	1118	
		Накладные расходы	%	-		1478,39	10349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,24	2200	
31	С123-030102 -0945 (23-030102-0945 РСНБ РК 2015 27 КГ	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		7	9810,15	68671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8714	60998	
		НР второго уровня	%	4,24		369,47	2586	
		Накладные расходы	%			369,47	2586	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		726,68	5087	
32	Е11-170201 -0103 (11-170201- 0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	шт.		7	1437,48	10062	60,48
								3259
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	4,9	1101	8395	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				770,7	5395	
32.2	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,07	13	0,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,13	1	
32.3	145863С (21-130207-0402)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 80 мм	10 шт.	3,2	1,4	77	108	
32.4	147045С (21-130303-0901)	Счес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,091	323	29	
32.5	149495С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,091	578	53	
32.6	187843С (23-030102-1200)	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	7	-		
32.7	249409С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,182	516	94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:				40,53	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				811,36	5680	
		НР второго уровня	%			1276,86	8938	
		Накладные расходы	%	4,24		54,14	379	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		519,64	3637	
33	С123-030102-1222 23-030102-1222 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 1,5 КГ	шт.		7	2555,55	17889	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР второго уровня	%			2270	15890	
		Накладные расходы	%	4,24		96,25	674	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		96,25	674	
34	811-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015	-Натреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект		4	189,3 15780,29	1325 63121	60,4% 20685
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=3,8)	чел-ч	7,87	31,48	1066	33558	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,608	1133,66	689	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8561,74	34247	
34. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,14	4347	609	
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,14	1572,00	220,08	
34. 4	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,256	1857	486	
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,256	3,288	921,00	235,78
34. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,212	2478	525	
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,212	1101,00	233,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				404,89	1620	
34. 6	1026Э4С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,008	14456	116	
34. 7	1470450 (21-130803-0901)	Олиф "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	323	13	
34. 8	1493950 (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,048	578	28	
34. 9	2494090 (22-040201-0102)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,096	516	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.10	2515180 (23-030102-2500)	Приборы нагревательные	комплект	1	4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				51,46	206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8845,77	35383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14017,06	56068	
		НР второго уровня	%	4,24		594,32	2377	
		Накладные расходы	%	-		5765,61	23062	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,168,91	4676	
35	51-040106-0106 51-040106-0106 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 14 КГ	шт.		4	35144,97	140580	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31218	124872	
		НР второго уровня	%	4,24		1323,64	5295	
		Накладные расходы	%	-		1323,64	5295	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2603,33	10413	
36	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		69	4031,31	278160	60,4% 83386
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4,2)	чел-ч	1,64	113,16	1143	129342	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	9,412	925,99	8715	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2000,83	138057	
36. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш. ч	0,1334	9,205	3557	32741	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	9,205	921,00	8477,61	
36. 4 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0345	5773	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0345	1101,00	37,98	
36. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0207	4347	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0207	1372,00	22,54	
36. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1318	2478	326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0022	0,1518	1101,00	167,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				484,15	33406	
36. 7	145663С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 8 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,5865	998	585	
36. 8	147245С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,069	3939	272	
36. 9	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,3243	272	88	
36.10	250404С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	62,031	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,7	945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2372,37	163693	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3580,87	247060	
		НР второго уровня	%	4,24		151,83	10476	
		Накладные расходы	%	-		1360,33	93863	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		298,62	20604	
37	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые 20х1,9 PN 10 0,107 КГ	м		69,69	201,52	14044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				179	12475	
		НР второго уровня	%	4,24		7,59	529	
		Накладные расходы	%	-		7,59	529	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		14,93	1040	
38	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0155 КГ	шт.		44	14,64	644	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13	572	
		НР второго уровня	%	4,24		0,5512	24	
		Накладные расходы	%	-		0,5512	24	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		1,08	48	
39	Е12-030101-0101 12-030101-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж стеновых панелей из МДФ. Разборка	м2 стен	Приемная	38,5	186,01	7161	55,18 / 2184
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-1,6)	чел ч	0,123	4,736	723	3424	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел ч	0,0045	0,17325	1572	272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98	3696	
39. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,17325	4347	753	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,17325	1572,00	272,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,56	753	
39. 4	147739С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0094	0,3619	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108,49	4177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				265,23	6361	
		НР второго уровня	%	4,24		7,01	270	
		Накладные расходы	%			63,74	2454	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		13,78	530	
40	Е11-460401-0606 11-460401-0606 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из плит "Армстронг". Разборка	м2		13	993,69	12918	59,88 3771
40. 1		Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,5866	7,626	939	7161	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,286	921	263	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				571,08	7424	
40. 3	1562С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,022	0,286	1897	543	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,286	921,00	263,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,73	543	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				592,55	7703	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				882,66	11475	
		НР второго уровня	%	4,24		37,42	487	
		Накладные расходы	%			327,53	4258	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		73,81	957	
41	В12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		13	160,86	2091	59,13 694
41. 1		Затраты труда рабочих строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	1,481	771	1142	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0169	92	16	

:	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								89,01		1157		
41. 3		1569С		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч		0,0013		0,0169		1897		32		
(31-030602-0401)																
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч				0,0013		0,0169		92,00		15,56
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								2,47		32		
41. 4		1477899С		Мусор строительный		т		0,0047		0,0611		-		-		
(21-130816-3426)																
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								-0		-		
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:								90,28		1174		
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ								142,89		1858		
				НР второго уровня		%		4,24				6,06		79		
				Накладные расходы		%		-				58,67		763		
				Сметная прибыль (Н30-8)		%		8				11,92		155		
42		Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015		-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		шт.				2		3003,73		6007		59,18
																1942
42. 1		1		Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=2,3)		чел-ч		1,96		3,921		816		3199		
42. 2		3		Затраты труда машинистов		чел-ч		0,0397		0,0794		1101		87		
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								1643,31		3287		
42. 3		660С		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин		маш.-ч		0,0397		0,0794		2351		187		
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч		0,0397		0,0794		1101,00		87,42		
42. 4		1159С		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций		маш.-ч		0,0793		0,1586		50		8		
(34-030401-0301)																
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч		--		--		--		--		--
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								97,3		195		
42. 5		1477899С		Мусор строительный		т		0,105		0,21		-		-		
(21-130816-3426)																
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								0		-		
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:								1696,9		3394		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2668,1	5336	
		НР второго уровня	%	4,24		113,13	226	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1084,33	2169	
						222,5	445	
43	Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2		3,78	520,51	1968	59,18
								649
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-2,2)	чел-ч	0,3628	1,371	801	1098	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290,6	1098	
43. 2	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0118	0,044604	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				290,6	1098	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				462,35	1748	
		НР второго уровня	%	4,24		19,6	74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		191,35	723	
						38,56	146	
44	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и% доп. вып.	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2		3,78	2301,82	8701	59,88
								2174
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-3,2)	чел-ч	0,9753	3,687	952	3528	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,095634	1124	107	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				951,8	3636	
44. 3	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,595728	13	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
44. 4	762С (31 050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00756	4347	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00756	1572,00	11,88	
44. 5	1569С (31-030602 0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00756	1897	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00756	921,00	6,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 6 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,180306	16	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
44. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,080514	2478	200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,080514	1101,06	88,65	
44. 8 (34-030204-0101)	2816С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,154224	40	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,71	264	
44. 9 (21-070204-0202)	131630С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00378	27713	105	
44.10 (21-099999-9903)	134849С	Блоки дверные	м2	1	3,78	-	-	
44.11 (21-100502-0901)	135983С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,9072	1364	1237	
44.12 (21-130207-1020)	145749С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	11,453	36	412	
44.13 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,027254	310	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				466,39	1763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1469,46	5555	
		НР второго уровня	%	4,24		2044,62	7729	
		Накладные расходы	%			86,69	328	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		661,85	2502	
45	С121-090102 -0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		3,78	13624,33	51500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР второго уровня	%	4,24		12102	45748	
		Накладные расходы	%			513,12	1940	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1009,21	3815	
46	С121-090404 -0305 21-090404-0305 РСНБ	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.	2	2	6123,18	12246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5439	10878	
		НР второго уровня	%	4,24		230,61	461	
		Накладные расходы	%	-		230,61	461	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		453,57	907	
47	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		16,22	3157,58	51216	59,88 9814
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,9779	15,862	1030	16337	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,055148	1336,5	74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1013,78	16411	
47. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,027574	4347	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,027574	1572,00		43,35
47. 4	2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,457404	16	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
47. 5	2509С (33-0102С1-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,027574	2478	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,027574	1101,00		30,36
47. 6	2698С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,04055	198	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
47. 7	2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,128138	18	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,69	206	
47. 8	131284С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	11,025	87	959	
47. 9	131286С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	46,444	133	6177	
47.10	131379С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60	шт.	0,65	10,543	19	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(21-060903-0301)		мм х 27 мм						
47.11	131450С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля	шт.	1,78	28,872	57	1646	
(21-060904-0101)		размерами 60 мм х 27 мм						
47.12	131453С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм	шт.	0,15	2,595	24	62	
(21-060904-0201)		х 27 мм						
47.13	145630С	Дюбели универсальные полипропиленовые с	10 шт.	0,1495	2,425	58	141	
(21-130207-0403)		шурупами размерами 6 мм х 40 мм						
47.14	145735С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со	шт.	0,8565	10,648	8	85	
(21-130207-1036)		стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм						
47.15	145910С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления	1000 шт.	0,0232	0,376304	1404	528	
(21-130208-0503)		гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм						
47.16	149136С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной	м2	1,03	16,707	445	7434	
(22-030201-0105)		12,5 мм СТ РК ЕН 520-2012						
47.17	149908С	Сухие смеси для затирки швов	кг	0,367	5,953	111	661	
(22-050108-0102)		гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006						
47.18	249098С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	21,133	1	21	
(21-130211-0612)								
47.19	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,001622	272	0,44	
(21-130703-1404)								
47.20	249182С	Лента разделительная для сопряжения	м	0,6677	10,83	51	552	
(21-130809-1303)		потолка и стен						
47.21	249183С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	11,359	40	454	
(21-130809-1304)								
47.22	249184С	Лента армирующая бумажная	м	1,319	21,391	10	214	
(21-130809-1305)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1179,79	19136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2199,72	35679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2804,76	45493	
		НР второго уровня	%	4,24		118,92	1929	
		Накладные расходы	%			723,97	11743	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		233,89	3794	
48	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		40,12	1678,9	67357	59,8% 19278
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=3,5)	чел-ч	0,7895	31,675	1012	32055	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,136408	1336,5	182	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				803,52	32237	
48. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,068204	4347	296	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,068204	1572,00	107,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 4 (34-030302-0501)	2216С	Дрелешверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,838508	16	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
48. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,068204	2478	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,068204	1161,00	79,39	
48. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,128384	198	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
48. 7 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,477428	18	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,78	513	
48. 8 (21-060903-0301)	131379С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	47,815	19	908	
48. 9 (21-060904-0101)	131450С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	14,588	57	831	
48.10 (21-130207-0403)	145630С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	10,391	58	603	
48.11 (21-130208-0503)	145910С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,6419	1404	901	
48.12 (22-040101-9009)	149244С	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,24072	-	-	
48.13 (22-050108-0102)	149908С	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	18,572	111	2061	
48.14 (21-130211-0612)	249098С	Шурупы типа "Н" размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	114,675	1	115	
48.15 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,008024	272	2	
48.16 (21-130809-1303)	249182С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	13,504	51	689	
48.17 (21-130809-1304)	249183С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	36,228	40	449	
48.18 (21-130809-1305)	249184С	Лента армирующая бумажная	м	1,061	42,567	10	425	
48.19 (22-030201-9903)	249366С	Листы гипсокартонные СТ РК ГОСТ 6266-2012	м2	1,05	42,126	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				199,04	7986	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1010,8	40553	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1491,3	59851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		63,23	2537	
		Накладные расходы	%			543,74	21815	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,36	4989	
49	С121-060902-0301 21-060902-0301 РСНВ РК 2015	-Профиль ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм 0,6 КГ	м		84,27607	149,73	12619	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР второго уровня	%	4,24		133	11209	
		Накладные расходы	%			5,64	475	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,64	475	
50	С121-060902-0201 21-060902-0201 РСНВ РК 2015	-Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм 0,59 КГ	м		31,18929	97,94	3055	
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТЫ:						
		НР второго уровня	%	4,24		87	2713	
		Накладные расходы	%			3,69	115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,69	115	
51	С122-030201-0104 22-030201-0104 РСНВ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012 11 КГ	м2		42,13	464,95	19588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР второго уровня	%	4,24		413	17400	
		Накладные расходы	%			17,51	738	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,51	738	
52	Е21-100111-0301 11-100111 0301 РСНВ РК 2015	-Шкафы. Установка	изделие		1	34,44 1589,82	1451 1590	59,84 356
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 2,3)	чел-ч	0,677	0,677	816	552	
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1026,86	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				596,56	596	
52.3	15690 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	0,0173	1897	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,0173	921,00	16,93	
52.4	25090 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш. ч	0,0247	0,0247	2478	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	0,0247	1101,00	27,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,02	94	
52. 5 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,00035	218211	76	
52. 6 (21-070601-0401)	133145С	Изделия	шт.	1	1	-	-	
52. 7 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	0,12	310	37	
52. 8 (21-070510-1102)	248403С	Шпаник /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	4	74	296	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				409,57	410	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1056,03	1056	
		НР второго уровня	%	4,24		1412,18	1412	
		Накладные расходы	%	-		59,88	60	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		416,02	416	
53	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для сервера	шт		1	29563,87	29564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР второго уровня	%	4,24		26260,5	26261	
		Накладные расходы	%	-		1113,46	1113	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		1113,46	1113	
54	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шпатлевка стен. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		40,12	2189,92 2580,56	2190 103531	59,18 20048
54. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4,1)	чел-ч	0,738	29,609	1122	33221	
54. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,76228	921	702	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,53	33923	
54. 3 (31-050602-0401)	1669С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,184552	1897	350	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,184552	921,00	169,97	
54. 4 (31-030101-0602)	3022С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш. ч	0,0144	0,577728	993	574	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,577728	921,00	532,03	

:	: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,03	924	
54. 5	149726С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	385,152	98	37745	
54. 6	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,252756	99	25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				941,42	37770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1792,49	71915	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2292,2	91963	
		НР второго уровня	%	4.24		97,19	3899	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		596,9	23948	
						191,15	7669	
55	Е12-110101-0110 12-110101-0110 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шпатлевка потолков. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		16,22	3184,97	51660	59,1% 10394
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=4,4)	чел-ч	0,8976	14,559	1186	17267	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	0,347108	921	320	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1084,26	17587	
55. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,074612	1897	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,074612	921,00	68,72	
55. 4	3022С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	0,272496	993	271	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	0,272496	921,00	250,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,41	412	
55. 5	149726С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	181,664	98	17803	
55. 6	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,120028	99	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1098,33	17815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2188,28	35494	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2829,09	45888	
		НР второго уровня	%	4,24		119,93	1946	
		Накладные расходы	%			760,75	12339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	235,92	3827	
56	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		40,12	593,39	23807	54,8% 5074
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р-3,4)	чел-ч	0,231	9,268	994	9212	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,044132	1084,64	48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				230,81	9260	
56. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004012	1897	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004012	921,00	3,70	
56. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04012	2478	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,04012	1101,00	44,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,67	107	
56. 5 (21-130803-1001)	147847С	Ветошь	кг	0,0031	0,124372	90	11	
56. 6 (21-130812-0801)	147367С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,337008	172	58	
56. 7 (22-040802-0101)	149589С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,025275	256665	6487	
56. 8 (22-040301 9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,006	38	197	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				168,32	6753	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				400,6	16072	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				527,09	21147	
		НР второго уровня	%	4,24		22,35	897	
		Накладные расходы	%	-		148,83	5971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,95	1763	
57	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		16,22	661,51	10730	54,8% 2303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 1	1	Затраты труда рабочих строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26	4,217	994	4192	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,017842	1084,64	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,63	4211	
57. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001622	1897	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001622	921,00	1,49	
57. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01622	2478	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01622	1101,00	17,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,67	43	
57. 5	14704УС (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,050282	90	5	
57. 6	147307С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,136248	172	23	
57. 7	149589С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2003	т	0,00069	0,011192	256665	2873	
57. 8	249453С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,8921	98	87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				184,21	2988	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				445,32	7223	
		НР второго уровня	%	4,24		587,6	9531	
		Накладные расходы	%			24,91	404	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		167,19	2712	
						49	795	
58	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия		16,22	3429,66	55629	60,98
							3388	
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	6,196	875	5422	
58. 2	4	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,13787	1026,88	142	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				342,98	5563	
58. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. ч	0,0035	0,05677	1897	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,05677	921,00	52,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0811	2478	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,005	0,0811	1101,00	89,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,03	309	
58. 5 (21-100502-1801)	135936С	Клей Бустилат	т	0,0005	0,00811	269	2	
58. 6 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,005	0,0811	90	7	
58. 7 (22-060101-9901)	149999С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	16,544	2435	40286	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2484,28	40295	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2837,56	46025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3046,44	49413	
		НР второго уровня	%	4,24		129,17	2095	
		Накладные расходы	%	-		338,04	5483	
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		254,05	4121	
59	Е11-110101-4003 С 11-110101-4003 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		20	304,35	6087	60,9%
								873
	Изм. и доп. вып. 9							
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,0666	1,332	1066	1420	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,014	1023,86	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,71	1434	
59. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,266	13	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
59. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,006	1897	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,006	921,00	5,53
59. 5 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	0,402	16	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--			--
59. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008	2478	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004		0,008	1101,00	8,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,05	41	
59. 7	145630С	Дюбели универсальные полипропиленовые с	10 шт.	0,263	5,26	58	305	
(21-130207-0403)		шурупами размерами 6 мм х 40 мм						
59. 8	249765С	Галтели	м	1,01	20,2	137	2767	
(2--60401-9901)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				153,62	3072	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226,67	4533	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				270,35	5407	
		НР второго уровня	%	4,24		11,46	229	
		Накладные расходы	%	-		55,14	1103	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,54	451	
60	Е11-110101-4001	-Галтели. Устройство	м		20	373,29	7466	60,9%
	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8прим							1233
60. -	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,0899	1,798	1122	2017	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,006	1101	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101,2	2024	
60. 3	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,306	2478	15	
(33-010201-0101)								
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003		0,006	1101,00	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7434	15	
60. 4	135861С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ	кг	0,0015	1,03	582	599	
(71-100501-1302)		24064-80						
60. 5	249765С	Галтели	м	1,01	20,2	137	2767	
(2--60401-9901)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				168,34	3367	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				269,95	5399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				331,58	6632	
		НР второго уровня	%	4,24		14,06	281	
		Накладные расходы	%	-		75,69	1514	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,65	553	

:	: 2 :	3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	.	.	.	.	978446	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	124872	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	5295	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	10413	.
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	140580	.
Стоимость общестроительных работ -		Тенге						
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	609931	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	141355	.
Стоимость материалов и конструкций		Тенге	.	.	.	.	150192	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	316196	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	117697	.
в т.ч. накладные второго уровня		Тенге	.	.	.	.	88101	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	29596	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	58210	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	785839	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	147	.
Стоимость сантехнических работ -		Тенге					150192	.
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	243643	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	6788	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	210333	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	142758	.
в т.ч. накладные второго уровня		Тенге	.	.	.	.	127041	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	15717	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	30912	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	417313	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	189	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	.	.	.	.	210333	.
Нормативная трудоемкость		чел.-ч	.	.	.	.	1343732	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	337	.
			.	.	.	.	360525	.

Всего по разделам:							3440522
Непредвиденные работы и затраты 2%							68810,44
ИТОГО:							3509332,44
НДС 12%							421119,90
Всего сметная стоимость строительства							3930452,34
ВСЕГО понижающий коэффициент К= 0,78789913529							3096800

Заказчик: ГУ " Управление координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области"

Руководитель: _____ Айтмухамбетов К.Ш.

Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"

Директор: _____