Форма 2В

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей No 41 естественно-математического направления" отдела образования города Уральска
ПОДРЯДЧИК:ТОО "DIZAIN-D.A."
Объект: Текущий ремонт отопительной системы ШЛ № 41 по Договору о государственных закупках работ №34 от 09.08.2018 года

# АКТ № 1
## приемки выполненных работ от 10 сентября 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Отопление | | | | | |
| 1 | 12-150102-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением** | **радиатор** | **5,0000** | | **2207,61** | **11038** |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65) | чел-ч | 2,95 | 14,75 | 712,65 | 10512 |
| 1.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0223 | 0,1115 | 724,87 | 81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2118,48** | **10592** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,56** | **153** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **74,73** | **374** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1252,02 | 6260 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 124,55 | 623 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1376,57 | 6883 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 286,73 | 1434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3870,91** | **19355** |
| 2 | 12-150102-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних** | **радиатор** | **21,0000** | | **1678,15** | **35241** |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82) | чел-ч | 2,16 | 45,36 | 743,82 | 33740 |
| 2.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0176 | 0,3696 | 771,63 | 285 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1620,23** | **34025** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,51** | **578** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,99** | **924** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 957,56 | 20109 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 94,89 | 1993 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1052,44 | 22101 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 218,45 | 4587 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2949,04** | **61930** |
| 3 | 12-150102-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-12 | **Секции радиаторов. Добавление свыше двух крайних. Добавлять на каждую последующую к норме 12-150102-1001** | **радиатор** | **21,0000** | | **30094,18** | **631978** |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82) | чел-ч | 3,336 | 70,056 | 8925,84 | 625309 |
| 3.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1056 | 2,218 | 771,63 | 1711 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29858,09** | **627020** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **165,05** | **3466** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **152,52** | **3203** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 17646,13 | 370569 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1718,65 | 36092 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19364,78 | 406660 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3956,72 | 83091 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53415,68** | **1121729** |
| 4 | 12-150102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка** | **прибор** | **5,0000** | | **2203,92** | **11020** |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04) | чел-ч | 2,916 | 14,58 | 734,04 | 10702 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2140,46** | **10702** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,46** | **317** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1265,01 | 6325 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 124,88 | 624 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1389,89 | 6949 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 287,50 | 1438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3881,32** | **19407** |
| 5 | 12-150102-1202 РСНБ РК 2015 | **Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы** | **м3 объема здания** | **12439,0000** | | **0,92** | **11451** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87) | чел-ч | 0,00127 | 15,798 | 724,87 | 11451 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,92** | **11451** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,54 | 6768 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 0,05 | 656 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,60 | 7424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,12 | 1510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,64** | **20385** |

Сантехнические работы в подвале

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12-150101-0313 РСНБ РК 2015 | **Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие** | **шт. арматуры** | **2,0000** | | **694,23** | **1388** |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87) | чел-ч | 0,953 | 1,906 | 724,87 | 1382 |
| 6.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 0,005 | 724,88 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,61** | **1385** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,43** | **7** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 409,33 | 819 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 39,73 | 79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 449,06 | 898 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 91,46 | 183 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1234,75** | **2470** |
| 7 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **2709,50** | **5419** |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93) | чел-ч | 2,6 | 5,2 | 771,93 | 4014 |
| 7.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,08 | 888,21 | 71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2042,55** | **4085** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **206,06** | **412** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **496,42** | **993** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1233,70 | 2467 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 141,95 | 284 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1375,65 | 2751 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 326,81 | 654 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4411,96** | **8824** |
| 8 | 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **2,0000** | | **15058,44** | **30117** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 542,10 | 1084 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 542,10 | 1084 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1248,04 | 2496 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16848,59** | **33697** |
| 9 | 12-150101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена** | **шт.** | **4,0000** | | **1052,82** | **4211** |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93) | чел-ч | 1,33 | 5,32 | 771,93 | 4107 |
| 9.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0026 | 0,0104 | 818,38 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1028,79** | **4115** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,57** | **18** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,58** | **86** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 608,02 | 2432 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 59,79 | 239 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 667,81 | 2671 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 137,65 | 551 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1858,27** | **7433** |
| 10 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **10,0000** | | **1511,52** | **15115** |
| 10.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93) | чел-ч | 1,47 | 14,7 | 771,93 | 11347 |
| 10.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,2 | 818,38 | 164 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1151,10** | **11511** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,24** | **932** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,55** | **2835** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 695,27 | 6953 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 79,44 | 794 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 774,71 | 7747 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 182,90 | 1829 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2469,13** | **24691** |
| 11 | 23-040905-3206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **19477,26** | **38955** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 701,18 | 1402 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 701,18 | 1402 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1614,28 | 3229 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21792,72** | **43585** |
| 12 | 23-040905-2906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **5976,55** | **11953** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 215,16 | 430 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,16 | 430 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 495,34 | 991 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6687,04** | **13374** |
| 13 | 23-020101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)** | **шт.** | **2,0000** | | **340,09** | **680** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 12,24 | 24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,24 | 24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,19 | 56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **380,52** | **761** |
| 14 | 23-020101-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)** | **шт.** | **2,0000** | | **414,39** | **829** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 14,92 | 30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,92 | 30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,34 | 69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **463,65** | **927** |
| 15 | 23-020101-1506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)** | **шт.** | **2,0000** | | **259,19** | **518** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 9,33 | 19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,33 | 19 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,48 | 43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **290,00** | **580** |
| 16 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **12,0000** | | **1511,52** | **18138** |
| 16.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93) | чел-ч | 1,47 | 17,64 | 771,93 | 13617 |
| 16.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,24 | 818,38 | 196 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1151,10** | **13813** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,24** | **1119** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,55** | **3403** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 695,27 | 8343 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 79,44 | 953 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 774,71 | 9297 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 182,90 | 2195 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2469,13** | **29630** |
| 17 | 23-040905-2904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **3170,41** | **6341** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 114,13 | 228 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,13 | 228 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,76 | 526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3547,31** | **7095** |
| 18 | 23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **546,55** | **2186** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 19,68 | 79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,68 | 79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,30 | 181 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **611,52** | **2446** |
| 19 | 23-020101-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)** | **шт.** | **2,0000** | | **196,09** | **392** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,06 | 14 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,25 | 33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **219,40** | **439** |
| 20 | 23-020101-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)** | **шт.** | **2,0000** | | **232,71** | **465** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,38 | 17 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,29 | 39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **260,37** | **521** |
| 21 | 23-020101-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)** | **шт.** | **2,0000** | | **164,29** | **329** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,91 | 12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,91 | 12 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,62 | 27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **183,82** | **368** |
| 22 | 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **5,0000** | | **1770,28** | **8851** |
| 22.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38) | чел-ч | 0,372 | 1,86 | 818,38 | 1522 |
| 22.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,05 | 837,93 | 42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **312,82** | **1564** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,93** | **105** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1444,92** | **7225** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 259,47 | 1297 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 162,38 | 812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2192,13** | **10961** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **846616** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **727702** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **6790** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2562** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **112125** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 431989 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 1278605 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 46030 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 1324635 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 105971 |
| ИТОГО по смете | Тенге | | | | 1430606 |
| Итого с Коэф. Договорным | Тенге | | | | 1 000 000 |
| НДС-12% | Тенге | | | | 120 000 |
| Всего | Тенге | | | | 1 120 000 |

*Заказчик:* _____ *Ихсанова В.К.*

Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 41 естественно-математического направления" отдела образования города Уральска

*Подрядчик:* _____ *Мухамбетов У.С.*

ТОО "Dizain-D.A."