Счет-фактура № 00000000008 от 13 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 13.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СК "Зерен-Эксклюзив"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110240020380, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Боталы, дом № 26/4, корпус 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 00235002, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ594905KZ0015805558, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 65 от 05.09.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Бейбитшилик 11

(республика, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110240020380, Товарищество с ограниченной ответственностью СК "Зерен-Эксклюзив",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Боталы, дом № 26/4, корпус 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 180340025803, Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны,г.Астана, Бейбитшилик 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 180340025803, г.Астана, Бейбитшилик 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущее содержание,ремонт спортивных и гимнастических площадок	Услуга	1	7 409 828,57	7 409 828,57	12%	889 179,43	8 299 008,00		
Всего по счету:					7 409 828,57		**889 179,43**	**8 299 008,00**		

Руководитель: ДОНГЕЛЕКОВ Д. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Байқоңыр" г.Астаны

Подрядчик: ТОО СК "Зеренэксклюзив"

Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание, ремонт спортивных и гимнастических площадок

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2018 года**

Код		Код		Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12		19		**65**	**05.09.2018**	МБ	1230004		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**8 299 008**	**7 409 829**							**889 179**	**8 299 008**

Заказчик:

Аким
района "Байқоңыр" г. Астаны **Е.Е.Каналимов**

М.П.

Подрядчик:

Директор:
ТОО СК "Зеренэксклюзив" **С.Темиржанов**

М.П.

Наименование объекта: Текущее содержание, ремонт спортивных и гимнастических площадок

Акт выполненных работ №1 (р-н "Байконур")

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 ул.Шонанулы 39,40,41 СП										
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,210; *м3 грунта*	13,7088	1091,42	–	14962	–	8843	1,18	16,17638
2	41-310104-0101	Грунт /непригодный/. ПогрузкаК=0,368; *т*	24,02304	1091,42 220	–	14962 5285	–	59,1	–	–
3	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвалеК=0,147; *м3 грунта*	9,59616	13,96	11,57	134	111	37	0,00272	0,0261
4	41-010101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 кмК=0,368; *т*	24,02304	2,29 869,08	4,27	22 20878	41	59,1	0,00303	0,02908
5	11-270701-0201	Основания под бортовые камни из щебня, толщиной 12 см. УстройствоК=0,200; *м2 покрытия*	13,056	639,25	84,41	8346	1102	2006	0,243	3,17261
6	11-270701-0202	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 10 смК=-0,400; *м2 покрытия*	-26,112	226,72 36,99	28,11 3,64	2960 -966	367 -95	60,3 -96	0,0292 0,0054	0,38124 -0,141
7	11-270201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ *м бортового камня*	65,28	5,06 2075,35	1,07 1,01	-132 135479	-28 66	60,3 1377	0,001 1	-0,02611 65,28
8	11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,410; *м3 грунта*	98,4	916,99 158,56	0,43 138,09	59861 15602	28 13588	2,3 4655	0,0065 0,0212	0,42432 2,08608

310104-0101	Грунт /непригодный/. ПогрузкаК=0,718; *т*	172,32	20,47 220	59,57	2014 37910	5862	59,1	0,0609	5,99256
10 41-010101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 кмК=0,718; *т*	172,32	1022,45		176189				
11 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвалеК=0,410; *м3 грунта*	98,4	2,49	0,15	245	15	140	0,00272	0,26765
12 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=0,300; *м3 уплотненного грунта*	72	2,34 5,17	0,07 5,17	230 372	7 372	59,1 3	0,00303 –	0,29815 –
13 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=2,100; *м3 уплотненного грунта*	504	– 5,17	1,78 5,17	– 2604	128 2604	2,1 19	0,01399 –	1,00728 –
14 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М 1000 фракции 20-40 УстройствоК=0,200; *м3 материала основания в плотном теле*	48	– 2923,1	1,78 466,71	– 140309	898 22402	2,1 316	0,00125 0,144	0,63 6,912
15 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М 1000 фракции 5-10 мм УстройствоК=0,100; *м3 материала основания в плотном теле*	24	127,35 2923,08	159,1 466,67	6113 70154	7637 11200	2,3 158	0,143 0,144	6,864 3,456
16 11-270402-0103	Верхний слой из отсева. Устройство толщиной 10см *м2 основания или покрытия*	240	127,38 354,95	159,08 50,73	3057 85187	3818 12175	2,3 7167	0,143 0,0359	3,432 8,616
17 11-110101-3607	Устройство покрытий футбольного поля *м2 покрытия*	240	32,92 406,27	16,6 12,61	7901 97505	3984 3026	60,3 58314	0,01616 0,422	3,8784 101,28
18 29-400000-8000(пл)	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50мм *м2*	240	393,66 6930	5,31	94479 1663200	1275	60,9	0,0085	2,04
19 29-100000-4000(пл)	Соединительная лентаК=0,310; *м*	74,4	200		14880				
20 29-400000-5000(пл)	Клей двухкомпонентный полиуретановыйК=0,101; *кг*	24,24	2200		53328				

	...04-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	2,46125	141587,89		348483				
		т								
34	21-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,24208	146819,25		35542				
		т								
35	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	764,32	76,11	1,13	58171	864	14451	0,0295	22,54744
		м2		34,66	0,23	26489	174	54,2	0,0002	0,15286
36	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	764,32	143,1	1,83	109371	1397	17870	0,0426	32,56003
		м2		42,68	0,46	32621	349	54,2	0,0004	0,30573
37	11-150207-0202	Покрытие сеткой заградительной	240	417,67	–	100241	–	2807	0,412	98,88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		417,67	–	100241	–	2,8	0,0031	0,744
38	29-100000-7000Пра	Сетка заградительная с ячеками 100х100 мм	120	2232,14		267857				
		м2								
39	11-140203-0201	Подвес тросаК=0,976;	26,84	24,18	–	649	–	15	0,0233	0,62537
		м проволоки		24,18	–	649	–	2,3	0,0001	0,00268
40	29-300000-1000Пра	Трос d2	220	267,86		58929				
		м								
41	29-300000-2000Пра	Талпер	15	1785,71		26786				
		шт								
42	29-300000-4000Пра	Коуш	15	267,86		4018				
		шт								
43	29-300000-5000Пра	Зажим для троса	15	250		3750				
		шт								
44	29-400000-6000Пра	Хомут	72	17,86		1286				
		шт								
45	59-100000-1000(пл)	Футбольные ворота с сеткой	2	116964		233928				
		шт								
46	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные трубчатые для прочих работ. Установка и разборка	228	416,18	1,76	94889	402	2650	0,435	99,18
		м2 вертикальной проекции		414,42	0,75	94487	170	2,8	0,0007	0,1596
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6257047**				**1242**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 240 076	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 483	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 673	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 665 226	
- перевозка грузов, тенге	240 262	
Накладные расходы I уровня, тенге	144 064	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 401 111	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	243 242	
Итого, тенге	6 644 353	
Сметная прибыль (8 %), тенге	531 548	
Технологическое оборудование, тенге	233 928	
Итого по разделу на подряд, тенге	**7 409 829**	
Итого прямые затраты по смете	**6257047**	**1242**
		82
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 240 076	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 483	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 673	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 665 226	
- перевозка грузов, тенге	240 262	
Накладные расходы I уровня, тенге	144 064	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 401 111	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	243 242	
Итого, тенге	6 644 353	
Сметная прибыль (8 %), тенге	531 548	
Технологическое оборудование, тенге	233 928	
Итого по смете на подряд, тенге	**7 409 829**	
НДС 12%	**889 179**	
ИТОГО с НДС 12%	**8 299 008**	

Заказчик:

Заместитель акима района "Байконыр" г. Астаны — Оралов Р.М.

Руководитель ОБ — Досмагамбетов Р.М

Инженер сметчик

Гл.специалист ОБ — Ордашев А.М.

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "ЗЕРЕН ЭКСКЛЮЗИВ" — Темиржанов С. А.

Утверждаю:
Заместитель акима района
"Байконыр" г.Астаны
_____Оралов Р.М.
" 10 " сентября 2018 г.

Дефектный акт №1

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ул.Шонанулы 39,40,41 СП		
1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,7088
2	Грунт /непригодный/. Погрузка	т	24,02304
3	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,59616
4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	24,02304
5	Основания под бортовые камни из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	13,056
6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 10 см	м2 покрытия	-26,112
7	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/	м бортового камня	65,28
8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	98,4
9	Грунт /непригодный/. Погрузка	т	172,32
10	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	172,32
11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	98,4
12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	72
13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	504
14	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М 1000 фракции 20-40 Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48
15	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М 1000 фракции 5-10 мм Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24
16	Верхний слой из отсева. Устройство толщиной 10см	м2 основания или покрытия	240
17	Устройство покрытий футбольного поля	м2 покрытия	240
18	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50мм	м2	240
19	Соединительная лента	м	74,4
20	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг	24,24
21	Засыпка кварцевым песком. Устройство	м3 изоляции	2,4
22	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3 изоляции	2,4
23	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	34

	Основание под стойки щебеночное. Устройство	м3 основания	0,612
25	Прим.бетонирование стоек	м3	3,06
26	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	2,142
27	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	231,2
28	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	5,36524
29	Решетки ограждений. Монтаж	т конструкций	5,36524
30	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	244,8
31	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	420,02
32	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	157,896
33	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	2,46125
34	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,24208
35	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	764,32
36	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	764,32
37	Покрытие сеткой заградительной	м2 оштукатуриваемой поверхности	240
38	Сетка заградительная с ячеками 100х100 мм	м2	120
39	Подвес троса	м проволоки	26,84
40	Трос d2	м	220
41	Талпер	шт	15
42	Коуш	шт	15
43	Зажим для троса	шт	15
44	Хомут	шт	72
45	Футбольные ворота с сеткой	шт	2
46	Леса наружные инвентарные трубчатые для прочих работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	228

Руководитель ОБ

Досмагамбетов Р.М

Гл.специалист ОБ

Руководитель
ТОО "ЗЕРЕН ЭКСКЛЮЗИВ"

Темиржанов С. А.