Счет-фактура № 00000000009 от 13 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 13.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СК "Зерен-Эксклюзив"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110240020380, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Боталы, дом № 26/4, корпус 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023502, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ5984905KZ001580558, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 68 от 05.09.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Бейбитшилик 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110240020380, Товарищество с ограниченной ответственностью СК "Зерен-Эксклюзив",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Боталы, дом № 26/4, корпус 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 180340025803, Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны,г.Астана, Бейбитшилик 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 180340025803, г.Астана, Бейбитшилик 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущее содержаниеи ремонт внутриквартальных дворов и проездов	Услуга	1	4 348 257,00	4 348 257,00	12%	521 791,00	4 870 048,00		
Всего по счету:					**4 348 257,00**		**521 791,00**	**4 870 048,00**		

Руководитель: ДОНГЕЛЕКОВ Д. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Байконыр" г.Астаны

Подрядчик: ТОО СК "Зеренэксклюзив"

Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание и ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2018 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	19	**68**	**05.09.2018**	МБ	1230004		

Стоимость оказанных услуг в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**4 870 048**	**4 348 257**							**521 791**	**4 870 048**

Заказчик:

Аким
района "Байконыр" г. Астаны **Е.Е.Каналимов**

М.П.

Подрядчик:

Директор:
ТОО СК "Зеренэксклюзив" **С.Темиржанов**

М.П.

Наименование объекта: Текущее содержание и ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Акт выполненных работ №1 (р-н Байконур)

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 ул.Ташенова 8-10 (внеш. парковка)											
1	1127-0101-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) фрезами навесными НР = 108 %	м2 основания или покрытия	422	370,26	232,79	156251	98237	50786	39178	211063
					17,13	68,83	7228	29048	–	15634	
2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	105,5	1769,94	1040,64	186729	109787	61401	45106	250382
					147,31	248,57	15541	26224	–	18547	
3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство толщиной 20см НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	84,4	1473,26	837,55	124343	70689	41221	37254	174525
					147,31	261,39	12433	22061	–	12928	
4	1127-0402-0101	прим.Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	422	428,88	122,81	180989	51827	109570	39389	238008

				46,43	40	19592	16879	–	17630	
5	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	422	1486,07	97,08	627120	40966	566573	35628	715768
					46,4	31,77	19581	13408	–	53020	
6	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 Корректировка до толщины слоя -5см НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	844	167,39	0,02	141276	17	141154	113	152700
					0,12	–	105	–	–	11311	
7	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,5	118538		177807		177807	–	192032
					–		–		–	14225	
8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	422	1347,68	97,08	568721	40966	508174	35628	652697
					46,4	31,77	19581	13408	–	48348	
9	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	844	150,05	0,02	126644	18	126521	113	136898
					0,12	–	105	–	–	10141	
10	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	97	1064,89	260,1	103294	25230	–	65272	182051
					804,78	129,81	78064	12592	–	13485	
11	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8	279,98		2240		–	–	2419

				–		–		–	179	
12	4101-0101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	8	1 / –		8 / –		– / –	– / 1	9
13	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	8	5 / –		40 / –		– / –	– / 3	43
14	2910-0000-5000Счет-фактура	Захоронение мусора	т	8	1 / –		8 / –		8 / –	– / 1	9
15	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	19,6	1316,89 / 1316,89	– / –	25811 / 25811	– / –	– / –	18584 / 3552	47947
16	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,168;	т	16,464	310 / –		5104 / –		– / –	– / 408	5512
17	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=0,020;	м3 грунта	1,96	16,33 / 2,55	13,78 / 5,61	32 / 5	27 / 11	– / –	12 / 4	48
18	4101-0101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	98	869 / –		85162 / –		– / –	– / 6813	91975
19	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	98	1080,84 / 275,81	127,48 / 43,82	105922 / 27029	12493 / 4294	66400 / –	33829 / 11180	150931

20 1127-0701-0202	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 10 см НР = 108 % К=-0,600;	м2 покрытия	-58,8	69,08	4,54	-4062	-267	-3435	-476	-4901
				6,12	1,38	-360	-81	–	-363	
21 1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях/бордюры/ НР = 108 %	м бортового камня	98	3407,82	30,06	333966	2946	223416	117544	487631
				1098	12,58	107604	1233	–	36121	
22 1146-0401-0102	Железобетонные конструкции. Разборка НР = 84 % К=0,150;	м3	0,45	17877,78	7755,56	8045	3490	–	5309	14422
				10122,22	3922,22	4555	1765	–	1068	
23 1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр3=0,6; кзпр3=0,6; кэкс3=0,7; кзпм3=0,7; кмат3=0;	шт	3	1061,67	135	3185	405	–	2953	6629
				926,67	67,67	2780	203	–	491	
24 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	3	1856	193	5568	579	356	4874	11277
				1544,33	96,67	4633	290	–	835	
25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	0,45	18500	4,44	8325	2	7736	535	9569
				1304,44	2,22	587	1	–	709	

Итого по разделу 1	**3 729 644**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	457 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 077 688
- перевозка грузов, тенге	92 554
Накладные расходы, тенге	480 845
Сметная прибыль (8 %), тенге	276 271

Раздел 8 Ул. Бараева (автобусная остановка)

26 1101-0102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16	270,13	244,63	4322	3914	1	1451	6235

				25,44	100,5	407	1608	–	462	
27	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=1,750;	т	1,75	310		543	–	–	586
				–		–		–	43	
28	4101-0101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=0,170;	т	2,72	869		2364	–	–	2553
				–		–		–	189	
29	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=0,010;	м3 грунта	0,16	12,5	12,5	2	2	–	1	3
				–	6,25	–	1	–	–	
30	4102-0101-1001	Перевозка грунта к внешней грани бортового камня К=0,221;	т	3,536	96		339	–	–	366
				–		–		–	27	
31	1101-0205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня НР = 72 % К=0,126;	м3 грунта	2,016	816,96	–	1647	–	–	1186	3060
				816,96	–	1647	–	–	227	
32	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	4,8	65,42	65,42	314	314	–	96	443
				–	27,71	–	133	–	33	
33	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=2,100;	м3 уплотненного грунта	33,6	12,41	12,41	417	417	–	109	568
				–	4,52	–	152	–	42	
34	1127-0402-0101	прим.Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 % К=6,000;	м2 основания или покрытия	192	428,89	122,82	82347	23581	49852	17922	108291

				46,43	40	8914	7680	–	8022	
35	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,4	118538		47415		47415	–	51208
					–		–		–	3793	
36	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	32	1347,69	97,09	43126	3107	38534	2702	49494
					46,41	31,78	1485	1017	–	3666	
37	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	256	150,05	0,02	38414	6	38376	35	41525
					0,13	–	32	–	–	3076	
38	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18	1316,89	–	23704	–	–	17067	44033
					1316,89	–	23704	–	–	3262	
39	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,368;	т	6,624	310		2053		–	–	2217
					–		–		–	164	
40	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	5,4	16,3	13,7	88	74	–	34	132
					2,59	6,11	14	33	–	10	
41	4101-0101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	18	869		15642		–	–	16893
					–		–		–	1251	

42	1127-0402-0101	прим.Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	36	428,86	122,81	15439	4421	9347	3359	20302
					46,42	39,97	1671	1439	–	1504	
43	1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ НР = 108 %	м бортового камня	36	2350,94	30,08	84634	1083	44023	43179	138038
					1098	12,58	39528	453	–	10225	
44	2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	32	1361		43552		43552	–	47036
					–		–		–	3484	

Итого по разделу 8 **532 983**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 77 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге 271 100
- перевозка грузов, тенге 20 941

Накладные расходы, тенге 87 141

Сметная прибыль (8 %), тенге 39 480

Раздел 10 пр.Абая (автобусная остановка)

45	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,15	118538		17781		17781	–	19203
					–		–		–	1422	
46	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	15	1347,73	97,13	20216	1457	18063	1267	23202
					46,4	31,8	696	477	–	1719	

47	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	60	150,03	0,02	9002	1	8994	8	9731
					0,12	–	7	–	–	721	
		Итого по разделу 10					**52 136**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					703				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 458				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					477				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 838				
		Накладные расходы, тенге					1 275				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 862				
	Раздел 15 ул.Асан Кайгы										
48	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,02	118538		2371		2371	–	2561
					–		–		–	190	
49	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	20	1347,65	97,05	26953	1941	24084	1689	30933
					46,4	31,8	928	636	–	2291	
		Итого по разделу 15					**33 494**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					928				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 941				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					636				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 455				
		Накладные расходы, тенге					1 689				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 481				
		Итого по смете					**4 348 257**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					423 907				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 420 081
- перевозка грузов, тенге	113 495
Накладные расходы, тенге	570 950
Сметная прибыль (8 %), тенге	322 094
НДС 12%	**521 791**
ИТОГО с НДС 12%	**4 870 048**

Заказчик:

Заместитель акима
района "Байқоныр" г. Астаны — Оралов Р.М.

Руководитель ОБ — Досмагамбетов Р.М

Инженер сметчик

Гл.специалист ОБ — Ордалиев. А.Н.

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "ЗЕРЕН ЭКСКЛЮЗИВ" — Темиржанов С. А.

Утверждаю:
Заместитель акима района
"Байконыр" г.Астаны
_____Оралов Р.М.
"10" сентября 2018 г.

Дефектный акт №1

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ул.Ташенова 8-10 (внеш. парковка)		
1	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) фрезами навесными	м2 основания или покрытия	422
2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105,5
3	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство толщиной 20см	м3 материала основания в плотном теле	84,4
4	прим.Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	422
5	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	422
6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 Корректировка до толщины слоя -5см	м2 покрытия	844
7	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,5
8	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	422
9	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	844
10	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	97
11	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8
12	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	8
13	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	8
14	Захоронение мусора	т	8
15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,6
16	Грунт /непригодный/. Погрузка	т	16,464
17	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,96
18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	98
19	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	98

20	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 10 см	м2 покрытия	-58,8
21	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях/бордюры/	м бортового камня	98
22	Железобетонные конструкции. Разборка	м3	0,45
23	Люки. Демонтаж	шт	3
24	Люки. Установка	шт.	3
25	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45
	Ул. Бараева (автобусная остановка)		
26	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16
27	Грунт /непригодный/. Погрузка	т	1,75
28	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,72
29	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,16
30	Перевозка грунта к внешней грани бортового камня	т	3,536
31	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	2,016
32	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4,8
33	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33,6
34	прим.Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	192
35	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,4
36	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32
37	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	256
38	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18
39	Грунт /непригодный/. Погрузка	т	6,624
40	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,4
41	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	18
42	прим.Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	36
43	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/	м бортового камня	36
44	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	32
	пр.Абая (автобусная остановка)		
45	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,15
46	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15
47	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	60

	ул.Асан Кайгы		
48	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,02
49	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20

Руководитель ОБ Досмагамбетов Р.М

Гл.специалист ОБ

Руководитель
ТОО "ЗЕРЕН ЭКСКЛЮЗИВ" Темиржанов С. А.