ЗАКАЗЧИК:Городское государственное коммунальное казенное предприятие "Центр внешкольной работы" отдела образования акимата города Уральска
ПОДРЯДЧИК:ТОО "DIZAIN-D.A."
Объект :Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика

АКТ № 1
приемки выполненных работ от 13 сентября 2018 года.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**12,7200**		**774,96**	**9857**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,9497	12,08	816,00	9857
		Итого оплата труда:				**774,96**	**9857**
1.2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,035	0,4452	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		557,97	7097
		Сметная прибыль	%	8		106,63	1356
		Сметная стоимость:				**1439,56**	**18311**
2	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**68,3700**		**393,90**	**26931**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,4611	31,525	816,00	25725
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,635841	921,00	586
		Итого оплата труда:				**384,82**	**26310**
2.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,635841	1897,00	1206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,635841	921,00	586
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**1206**
2.4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0342	2,338	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		277,07	18943
		Сметная прибыль	%	8		53,68	3670
		Сметная стоимость:				**724,65**	**49544**
3	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13,0000**		**1136,58**	**14776**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	1,287	16,735	845,00	14141
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,2795	1042,40	291
		Итого оплата труда:				**1110,18**	**14432**
3.3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,1885	2351,00	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0145	0,1885	1101,00	208
3.4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,3757	50,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
3.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,091	1897,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,007	0,091	921,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**48,81**	**635**
3.6	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,1066	1,386	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		799,33	10391
		Сметная прибыль	%	8		154,87	2013
		Сметная стоимость:				**2090,78**	**27180**
4	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**68,3700**		**2626,24**	**179556**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,023	69,97	957,00	66961
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	4,635	1015,78	4709
		Итого оплата труда:				**1048,26**	**71670**
4.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	2,195	1897,00	4163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0321	2,195	921,00	2022
4.4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	9,032	16,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
4.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,441	2478,00	6048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0357	2,441	1101,00	2688
4.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	13,913	18,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,13**	**10607**
4.7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	68,37	--	--
4.8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	48,543	1364,00	66212

4.9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	281,684	26,00	7324
4.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	40,338	115,00	4639
4.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	108,708	86,00	9349
4.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	546,96	10,00	5470
4.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,53	172,976	52,00	8995
		Итого материалов:				**1491,71**	**101988**
		Накладные расходы	%	90		943,44	64503
		Сметная прибыль	%	8		285,57	19525
		Сметная стоимость:				**3855,25**	**263583**
5	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**31,8000**		**1482,82**	**47154**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,2138	6,799	921,00	6262
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,11766	1066,95	126
		Итого оплата труда:				**200,86**	**6387**
5.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02226	1897,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02226	921,00	21
5.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0954	2478,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0954	1101,00	105
		Итого эксплуатация машин:				**8,76**	**279**
5.5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	28,843	1364,00	39341
5.6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	127,2	10,00	1272
		Итого материалов:				**1277,15**	**40613**
		Накладные расходы	%	90		180,77	5749
		Сметная прибыль	%	8		133,09	4232
		Сметная стоимость:				**1796,68**	**57134**
6	**2109-0201-0910 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**68,3700**		**22336,00**	**1527112**
		Сметная прибыль	%	8		1786,88	122169
		Сметная стоимость:				**24122,88**	**1649281**
7	**2109-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**31,8000**		**2231,00**	**70946**
		Сметная прибыль	%	8		178,48	5676
		Сметная стоимость:				**2409,48**	**76621**
8	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**24,0000**		**113,00**	**2712**
		Сметная прибыль	%	8		9,04	217
		Сметная стоимость:				**122,04**	**2929**
9	**1211-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**37,5300**		**4712,63**	**176865**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	3,852	144,566	994,00	143698
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,435348	921,00	401
		Итого оплата труда:				**3839,57**	**144099**
9.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,435348	1897,00	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,435348	921,00	401
		Итого эксплуатация машин:				**22,01**	**826**
9.4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	1,651	19577,00	32328
9.5	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,081	3,04	--	--
9.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,131355	99,00	13
		Итого материалов:				**861,73**	**32341**
		Накладные расходы	%	72		2764,49	103751
		Сметная прибыль	%	8		598,17	22449
		Сметная стоимость:				**8075,29**	**303066**
10	**1212-0101-1705 РСНБ РК 2015**	**Откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**37,5300**		**645,21**	**24215**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,3625	13,605	939,00	12775
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,060048	988,50	59
		Итого оплата труда:				**341,97**	**12834**
10.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,03753	1897,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03753	921,00	35
10.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,022518	2478,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,022518	1101,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**3,38**	**127**
10.5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,001651	6450,00	11
10.6	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	0,911979	1207,00	1101
10.7	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	25,145	293,00	7368
10.8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,60048	172,00	103
10.9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,004504	14882,00	67

10.10	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт	0,032	1,201	128,00	154
10.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0024	0,090072	99,00	9
10.12	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,68	25,52	98,00	2501
		Итого материалов:				**301,44**	**11313**
		Накладные расходы	%	72		246,22	9241
		Сметная прибыль	%	8		71,31	2676
		Сметная стоимость:				**962,74**	**36132**
11	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**7,2092**		**1652,41**	**11913**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	2,143	15,451	771,00	11913
		Итого оплата труда:				**1652,41**	**11913**
11.2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1	7,209	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		1189,73	8577
		Сметная прибыль	%	8		227,37	1639
		Сметная стоимость:				**3069,51**	**22129**
12	**4131-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**	**т**	**7,2092**		**556,00**	**4008**
		Сметная прибыль	%	8		44,48	321
		Сметная стоимость:				**600,48**	**4329**
13	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**7,2092**		**141,00**	**1016**
		Сметная прибыль	%	8		11,28	81
		Сметная стоимость:				**152,28**	**1098**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ

Итого прямые затраты:	Тенге		**2097061**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**291331**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**13679**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**6171**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**1787025**
- перевозка грузов	Тенге		**5025**
- оборудование	Тенге		**0**
Накладные расходы	Тенге		**228252**
ИТОГО:	Тенге		**2325313**
Сметная прибыль	Тенге		**186025**
ИТОГО по смете:	Тенге		**2511338**
Итого с Коэф. Договорным	Тенге		**2 200 000**
НДС-12%	Тенге		**264 000**
Всего	Тенге		**2 464 000**

Заказчик: _____ *Шадеева У.Е.*

Городское государственное коммунальное казенное предприятие "Центр внешкольной работы" отдела образования акимата города Уральска

Подрядчик: _____ *Мухамбетов У.С.*

ТОО "Dizain-D.A."