Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ОрдаСапаҚұрылыс"
Договор №59 от 04.06.2018г.
Наименование объекта и адрес: Текущий ремонт ВЛ 0,4КВ в селе Бесколь Кызылжарского района СКО

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Текущий ремонт ВЛ 0,4КВ в селе Бесколь Кызылжарского района СКО	5999,999	5054,202	5712,000	5712,000	5054,202	5712,000	5054,202	5712,000	5054,202
	Итого	**5999,999**	**5054,202**	**5712,000**	**5712,000**	**5054,202**	**5712,000**	**5054,202**	**5712,000**	**5054,202**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарскогорайона Северо-Казахстанской области" _____ ***Багенов Е.***

Подрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСапаҚұрылыс" _____ ***Мамбетов Д.А.***

Наименование стройки - *Текущий ремонт ВЛ 0,4КВ в селе Бесколь Кызылжарского района СКО*

Наименование объекта - *Текущий ремонт ВЛ 0,4КВ в селе Бесколь Кызылжарского района СКО*

Форма 2

АКТ № 1

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 2017г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер	по проекту	на ед. измер	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость					
1	**Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**10,0000**		**8699,76**	**86998**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=781,03)	**чел-ч**	5,232	52,325	781,03	40867
1.2	3	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	1,138	11,385	1069,66	12178
		Итого оплата труда:				**5304,55**	**53045**
1.3	**1070 С (31-010303-0401)**	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	**маш-ч**	0,8165	8,165	3928,96	32080
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,8165	8,165	1152,61	9411
1.4	**2509 С (33-010201-0101)**	Автомобили бортовые, до 5т	**маш-ч**	0,322	3,22	1800,99	5799
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,322	3,22	859,33	2767
		Итого эксплутации машин				**3787,91**	**37 879**
1.5	**146692 С (21-130702-1101)**	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	**т**	0,00003	0,0003	229419,27	69
1.6	**146693 С (21-130702-1102)**	Смазка защитная ЗЭС	**кг**	0,1	1	1336,01	1336
1.7	**147047С (21-130803-1001)**	Ветошь	**кг**	0,02	0,2	84,66	17

1	2	3	4	5	6	7	8
1.8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	12,0	120	42,84	5141
1.9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4	343,94	1376
1.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1	312,69	313
		Итого материалов:				**825,10**	**8251**
		НР первого уровня	%	61,7		3272,91	32729
		НР второго уровня	%	4,1		490,88	4909
		Накладные расходы	%			3763,79	37638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		997,08	9971
		Сметная стоимость:				**13460,63**	**134606**
2	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	10,0000		31227,80	312278
		НР второго уровня	%	4,1		1280,34	12803
		Накладные расходы	%			1280,34	12803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2600,65	26007
		Сметная стоимость:				**35108,79**	**351088**
3	Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	5,0000		751,02	3755
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2=696,32)	чел-ч	0,15065	0,75325	696,32	525
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	0,82225	1152,61	945
		Итого оплата труда:				**294,45**	**1472**
3.3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш-ч	0,16445	0,82225	3928,96	3231
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,16445	0,82225	3152,61	948
		Итого эксплутации машин				**646,12**	**3 231**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		174,02	870
		НР второго уровня	%	4,1		37,93	190
		Накладные расходы	%			211,94	1060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,04	385
		Сметная стоимость:				**1040,00**	**5200**
4	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование стальных опор бетоном кл В12,5. Устройство**	**м3**	**1,7500**		**25823,96**	**45192**
4.1	**1**	Затраты труда рабочих-строителей (2=696,32)	**чел-ч**	1,552	2,717	696,32	1892
4.2	**3**	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	0,208495	0,364866	859,33	314
		Итого оплата труда:				**1260,20**	**2205**
4.3	**404 С (31-040101-0201)**	Вибратор поверхностный	**маш-ч**	0,5520	0,966	10,54	10
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
4.4	**698 С (31-050101-0102)**	Краны башенные, 8т	**маш-ч**	0,207	0,36225	3549,87	1286
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,272	0,36225	859,33	311
4.5	**2509 С (33-010701-0101)**	Автомобили бортовые, до 5т	**маш-ч**	0,001495	0,002616	1800,99	5
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001495	0,002616	859,33	2
		Итого эксплутации машин				**743,33**	**1 301**
4.6	**100511 С (21-020101-0501)**	Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010	**м3**	1,02	1,785	21911,70	39112
4.7	**147049 С (21-130803-1101)**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	**10 м2**	0,25	0,4375	6598,38	2887
4.8	**249132 С (21-130703-1405)**	Вода техническая	**м3**	0,002	0,0035	30,00	0
		Итого материалов:				**23999,59**	**41999**
		НР первого уровня	%	48,5		611,20	1070
		НР второго уровня	%	4,1		1083,84	1897
		Накладные расходы	%			1695,04	2966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2201,52	3853
		Сметная стоимость:				**29720,52**	**52011**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточне свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,7000**		**56434,17**	**39504**
5.1	**1**	Затраты труда рабочих-строителей (4,1=872,16)	**чел-ч**	5,232	52,325	781,03	40867
5.2	**3**	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	1,138	11,385	1069,66	12178
		Итого оплата труда:				**5304,55**	**53045**
5.3	**512 С (31-050401-0102)**	Домкраты гидравлические, до 25т	**маш-ч**	3,542	2,479	8,10	20
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
5.4	**776 С (31-050102-0104)**	Краны на автомобильном ходу, 16т	**маш-ч**	1,196	0,8372	4112,48	3443
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,196	0,8372	1152,61	965
5.5	**821 С (31-050308-0101)**	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5т	**маш-ч**	4,301	3,011	3610,96	10872
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,301	3,011	989,61	2980
5.6	**1774 С (33-050102-0201)**	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	**маш-ч**	2,128	1,489	2482,91	3698
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,128	1,489	859,33	1280
5.7	**1881 С (33-040101-0401)**	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	**маш-ч**	1,092	0,76475	4207,08	3217
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,092	0,76475	989,61	757
		Итого эксплутации машин				**30356,58**	**21 250**
		Итого материалов:				**825,10**	**8251**
		НР первого уровня	%	61,7		21361,65	14953
		НР второго уровня	%	4,1		3189,63	2233
		Накладные расходы	%			24551,27	17186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6478,84	4535
		Сметная стоимость:				**87464,27**	**61225**
6	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры металлические для наружного освещения**	**т**	**0,7000**		**242182,54**	**169528**
		НР второго уровня	%	4,1		9929,48	6951
		Накладные расходы	%			9929,48	6951

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20168,96	14118
		Сметная стоимость:				**272280,99**	**190597**
7	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 на один раз**	**м3**	**25,9550**		**67,06**	**1741**
7.1	**1**	Затраты труда рабочих-строителей (4,7=950,46)	**чел-ч**	0,033925	0,880523	950,46	837
7.2	**3**	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	0,00023	0,00597	859,33	5
		Итого оплата труда:				**32,44**	**842**
7.3	**112 С (31-050501-0101)**	Автопогрузчики, 5 т	**маш-ч**	0,000115	0,002985	3406,58	10
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000115	0,002985	859,34	3
7.4	**1044 С (31-050402-0301)**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	**маш-ч**	0,000115	0,002985	34,54	0
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
7.5	**2509 С (33-010201-0101)**	Автомобили бортовые, до 5т	**маш-ч**	0,000115	0,002985	1800,99	5
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000115	0,002985	859,33	3
7.6	**2515 С (31-040301-0101)**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей констукций, 1 кВт	**маш-ч**	0,012880	0,334300	44,77	15
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
		Итого эксплутации машин				**1,18**	**31**
7.7	**146883 С (21-130704-3101)**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	**т**	0,000015	0,000389	273897,54	107
7.8	**149219 С (22-040101-0502)**	Грунтовка глифталеная, ГФ -021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	**10 м2**	0,00009	0,002336	328122,00	766
		Итого материалов:				**33,64**	**873**
		НР первого уровня	%	54,2		17,58	456
		НР второго уровня	%	4,1		3,47	90
		Накладные расходы	%			21,05	546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,05	183
		Сметная стоимость:				**95,17**	**2470**
8	**Е11-130301-0406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические орунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25,9550**		**68,19**	**1770**

1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=810,55)	**чел-ч**	0,24495	0,635768	810,55	515
8.2	3	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	0,00023	0,00597	859,33	5
		Итого оплата труда:				**20,05**	**520**
8.3	**112 С (31-050501-0101)**	Автопогрузчики, 5 т	**маш-ч**	0,000115	0,002985	3406,58	10
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000115	0,002985	859,33	3
8.4	**1044 С (31-050402-0301)**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	**маш-ч**	0,000115	0,002985	34,54	0
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
8.5	**2509 С (33-010201-0101)**	Автомобили бортовые, до 5т	**маш-ч**	0,000115	0,002985	1800,99	5
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	0,000115	0,002985	859,33	3
8.6	**2515 С (31-040301-0101)**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей констукций, 1 кВт	**маш-ч**	0,007475	0,194014	44,77	9
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
		Итого эксплутации машин				**0,94**	**24**
8.7	**149372 С (22-040601-0101)**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	**т**	0,000014	0,000363	327254,69	119
8.8	**149529 С (22-040705-0402)**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серия ГОСТ 6465-76	**т**	0,00009	0,002336	475747,98	1111
		Итого материалов:				**47,40**	**1230**
		НР первого уровня	**%**	54,2		10,87	282
		НР второго уровня	**%**	4,1		3,24	84
		Накладные расходы	**%**			14,11	366
		Сметная прибыль (Н30=8)	**%**	8		6,58	171
		Сметная стоимость:				**88,88**	**2307**
9	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 неизолированныые (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**м2**	**2,8000**		**27568,09**	**77191**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,6=820,185)	**чел-ч**	18,515	51,842	820,18	42520
9.2	3	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	5,106	14,297	859,33	12286
		Итого оплата труда:				**19573,37**	**54805**
9.3	**101 С (31-050601-0101)**	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	**маш-ч**	1,357	3,8	2631,01	9997
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,357	3,8	859,33	3765

1	2	3	4	5	6	7	8
9.4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	2,726	7,631	2120,30	16181
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,726	7,631	859,33	6658
9.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5т	маш-ч	1,023	2,866	1800,99	5161
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,023	2,866	859,33	2463
		Итого эксплутации машин				**11192,47**	**31 339**
9.6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,28	1336,01	374
9.7	147047С (21-130803-1001)	Ветощь	кг	0,02	0,056	84,66	5
9.8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000056	54217,08	3
9.9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,1	5,88	402,90	2369
9.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00112	518782,55	581
		Итого материалов:				**1189,98**	**3332**
		НР первого уровня	%	61,7		12076,77	33815
		НР второго уровня	%	4,1		1625,44	4551
		Накладные расходы	%			13702,21	38366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3301,62	9245
		Сметная стоимость:				**44571,92**	**124801**
10	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	**2,8000**		**279609,97**	**782908**
		НР второго уровня	%	4,1		11464,01	32099
		Накладные расходы	%			11464,01	32099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23285,92	65201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**314359,00**	**880208**
11	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**48,0000**		**1083,32**	**51999**
		НР второго уровня	%	4,1		44,42	2132
		Накладные расходы	%			44,42	2132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	4331
		Сметная стоимость:				**1217,96**	**58462**
12	**Прайс**	**Зажимы промежуточный**	**шт.**	**80,0000**		**1964,29**	**157143**
		НР второго уровня	%	4,1		80,54	6443
		Накладные расходы	%			80,54	6443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,59	13087
		Сметная стоимость:				**2208,41**	**176673**
13	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**128,0000**		**2084,45**	**266810**
		НР второго уровня	%	4,1		85,46	10939
		Накладные расходы	%			85,46	10939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,59	22220
		Сметная стоимость:				**2343,51**	**299969**
14	**С124-040207-2606-24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5177-98**	**шт.**	**250,0000**		**147,91**	**36978**
		НР второго уровня	%	4,1		6,06	1516
		Накладные расходы	%			6,06	1516

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	3079
		Сметная стоимость:				**166,29**	**41573**
15	**С124-040207-4402-24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**266,7140**		**477,46**	**127345**
		НР второго уровня	%	4,1		19,58	5221
		Накладные расходы	%			19,58	5221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	10605
		Сметная стоимость:				**536,80**	**143172**
16	**Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**м2**	**66,0000**		**4190,01**	**276541**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=790,66)	чел-ч	2,312	152,559	790,66	120622
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	61,479	859,33	52831
		Итого оплата труда:				**2628,08**	**173453**
16.3	**101 С (31-050601-0101)**	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	**маш-ч**	0,805	53,1	2631,01	139786
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,805	53,1	859,33	45656
16.4	**2509 С (33-010201-0101)**	Автомобили бортовые, до 5т	**маш-ч**	0,127	8,349	1800,99	15036
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,127	8,349	859,33	7175
		Итого эксплутации машин				**2345,79**	**154 822**
16.5	**146693 С (21-130702-1102)**	Смазка защитная ЗЭС	**кг**	0,1	0,66	1336,01	882
16.6	**149365 С (22-040601-0201)**	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	**т**	0,00006	0,003960	54217,08	215
		Итого материалов:				**16,61**	**1096**
		НР первого уровня	%	61,7		1621,52	107021
		НР второго уровня	%	4,1		238,27	15726
		Накладные расходы	%			1859,80	122747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,98	31943

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6533,79**	**431230**
17	**С123-070103-0316 23-070103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**66,0000**		**16163,96**	**1066821**
		НР второго уровня	%	4,1		662,72	43740
		Накладные расходы	%			662,72	43740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,13	88845
		Сметная стоимость:				**18172,82**	**1199406**
18	**ЭЛЕКТРОLINE**	**Лампа энергосберегающая 150W**	**шт.**	**66,0000**		**2000,00**	**132000**
		НР второго уровня	%	4,1		82,00	5412
		Накладные расходы	%			82,00	5412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,56	10993
		Сметная стоимость:				**2248,56**	**148405**
19	**Прайс**	**Кронштейн**	**шт.**	**66,0000**		**2200,00**	**145200**
		НР второго уровня	%	4,1		90,20	5953
		Накладные расходы	%			90,20	5953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,22	12092
		Сметная стоимость:				**2473,42**	**163245**
20	**Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт**	**3,0000**		**3167,57**	**9503**
20.1	**1**	Затраты труда рабочих-строителей (4,2=885,64)	**чел-ч**	2,300	6,900	885,64	6111
20.2	**3**	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	0,414	1,242	916,36	1138
		Итого оплата труда:				**2416,34**	**7249**
20.3	**660 С (31-060102-0102)**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	**маш-ч**	0,253	0,8	1906,07	1447
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,253	0,8	859,33	652
20.4	**766 С (31-050102-0302)**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	**маш-ч**	0,081	0,242	3345,48	808
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,081	0,242	1152,61	278

1	2	3	4	5	6	7	8
20.5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,253	0,759	69,67	53
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
20.6	2016 С (31-060103-0501)	Установки потоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,817	2,450	141,81	347
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
20.7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8т	маш-ч	0,081	0,242	2301,06	556
		в т.ч. затраты туда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,081	0,242	859,33	208
		Итого эксплутации машин				**1070,20**	**3 211**
20.8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0003	381819,66	115
20.9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0003	222237,60	67
20.10	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,02000	0,060000		
		Итого материалов:				**60,41**	**181**
		НР первого уровня	%	42,8		1034,20	3103
		НР второго уровня	%	4,1		172,27	517
		Накладные расходы	%			1206,47	3619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,92	1050
		Сметная стоимость:				**4723,97**	**14172**
21	Прайс	**Щиты учетно-распределительные**	шт.	3,0000		170000,00	510000
		НР второго уровня	%	4,1		6970,00	20910
		Накладные расходы	%			6970,00	20910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14157,60	42473
		Сметная стоимость:				**191127,60**	**573383**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				**4 301 203**
		в том числе:					
		-зарплата рабочих строителей	Тенге				**232 143**
		-затраты на экуплуатацию машин	Тенге				**253 087**
		-в т.ч. зарплата машинистов	Тенге				**85 685**

1	2	3	4	5	6	7	8
		-материалы, изделия и конструкции	Тенге				3 815 973
		-перевозка грузов	Тенге				0
		-инженерные оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				194 298
		Итого с накладные расходы I уровня	Тенге				4 495 501
		Накладные расходы II уровня	Тенге				184 316
		Итого	Тенге				4 679 817
		Сметная прибыль	Тенге				374 385
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 054 202
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				5 054 202
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018г.	Тенге				5 357 142
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9520001	Тенге				5 100 000
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				612 000
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				5 712 000

ЗАКАЗЧИК : _____ ***Багенов Е.***
КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК : _____ ***Мамбетов Д.А.***
Директор ТОО "ОрдаСапаКурылыс"