Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Taraz Orda Invest»

Договор: доп. соглашение №239/01 от 27.07.2018г.

Наименование обьекта: Замена крыши средней школы К.Сартбаева в селе Пионер Жамбылского района Жамылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание, мнбель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание, мнбель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт замены крыши средней школы К.Сартбаева.	10038019		10038019			10038019	10038019		
	В том числе НДС									
	Всего к оплате:	**10038019**		**10038019**			**10038019**	10038019		

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Жамбылского
района Жамбылской области»

И.О.Руководителя _____ Д.Касымова

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Taraz Orda Invest»

Руководитель _____ Исабеков Ж.О.

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Taraz Orda Invest»

ДОГОВОР доп. соглашение № 239/01 от 27.07.2018 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Замена крыши средней школы им. К. Сартбаева в селе Пионер Жамбылского района Жамбылской области

АКТ №3

Выполненных работ за август месяц 2018 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	1053	48,37 44,01	4,36 0,68	50934 46343	4591 716	50400 107,1	0,29 0,01 / 303 5
2	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	600	14,39 13,1	1,29 0,23	8634 7860	774 138	8566 107,1	0,09 - / 55 1
3	Е0110-14-1	-Усиление деревянных элементов конструкции крыши м3	9,35	18188,19 3397,5	334,28 126	170060 31767	3126 1178	39534 120	22,1 0,62 / 207 6
4	Е0158-18-5	-Устройство снегозадержателей м	300	96,15 75,26	1,27 0,2	28845 22578	381 60	24245 107,1	0,48 - / 144 1
5	С прайс	-Планки снегозадержателей м	300	374,04 -	- -	112212 -	- -	- -	- - / - -
6	С прайс	-Планки коньков м	320	374,04 -	- -	119693 -	- -	- -	- - / - -
7	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3100	424,8 272,95	8,2 3,08	1316891 846145	25420 9548	509137 59,5	1,71 0,02 / 5301 47

Каст.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С прайс	-Металлочерепица №3005	3420	764,5	-	2614590	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	166	13,42	2,49	2228	413	2094	0,06	10
		м		9,68	0,92	1607	153	119	-	1
10	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,5	111158	-	55579	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,5	573,75	28,11	8319	408	2337	0,78	11
				123,75	10,58	1794	153	120	0,05	1
		м3								
12	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1053	20,48	0,91	21568	958	6343	0,03	31
				4,68	0,34	4928	358	120	-	2
		м2								
13	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	96	271	8,82	26016	846	8748	0,45	44
				75,68	0,9	7265	86	119	-	-
		м								
14	С прайс	-Планки ендова верхние	96	374,04	-	35908	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	С прайс	-листы ендова нижние	96	340,03	-	32643	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-163-1	-Простая окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	156	85,84	1,19	13390	186	6819	0,25	40
				41,18	0,45	6424	70	105	-	-
		м2								
17	Е0158-18-5	-Вычитается позиция: Устройство снегозадержателей из листовой стали	140,25	-572,62	-1,27	-80310	-178	-11335	-0,48	-68
				-75,26	-0,2	-10555	-28	107,1	-	-
		м								
18	Е0158-18-5	-Вычитается позиция: Устройство коньков из листовой стали	99,22	-572,62	-1,27	-56815	-126	-8019	-0,48	-48
				-75,26	-0,2	-7467	-20	107,1	-	-
		м								
19	Е0109-42-1	-Вычитается позиция: Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2367,4	-109,71	-34,24	-259738	-81069	-126838	-0,32	-750
				-51,08	-8,45	-120927	-20005	90	-0,03	-71
		м2								

Касf.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11011-434	-Вычитается позиция: Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2604,14	-420	-	-1093739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Е10-3-5	-Вычитается позиция:Устройство карнизов	1,21885	-75367,92	-641,3	-91862	-782	-38	-143	-174
				-95,4	-164,35	-116	-200	12	-1,39	-2
		100м2								
22	С11021-53 Изм. и доп. вып. 24	-Вычитается позиция: Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	5,59	-8200	-	-45838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С11021-15 Изм. и доп. вып. 24	-Вычитается позиция:Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,73	-6050	-	-4417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0112-14-2	-Вычитается позиция:Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	20	-3604,92	-245,72	-72098	-4914	-11299	-2,71	-54
				-382,5	-92,25	-7650	-1845	119	-0,45	-9
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2912692	-49966			5050
	Тенге	829995	-9637			-20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	201805	-	-		-
Материалы -	Тенге	423308	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	961290	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-1143993	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-59534	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	-22	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	627533	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		314
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	94130	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49760	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	879099	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1055420	-		-

Касл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-204159	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-57742	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-140931	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-126838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-19026	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-19860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-350857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-885
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-159957	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2915046	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2915046	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			3089948	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3618190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	895463	-		-
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			3618190	-	-		-
		Итого в ценах 2016г. К=2,72	Тенге			9841478				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			196829				
		Итого	Тенге			10038019				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			10038019				

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Жамбылского
района Жамбылской области»

И.О.Руководителя _____ Д.Касымова

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Taraz Orda Invest»

Руководитель _____ Исабеков Ж.О.