Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения"Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.,030000, Республика Казахстан** — **130940015918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КиатЛТД",030006, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, дом № 7, тел.: 54-84-77** — **990740000247**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках услуг №109/18 ZPK от 04.09.2018 г. от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
124	21.09.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техническое обслуживание 5 штук газовых котлов		шт	1	329 280,00	329 280,00	35 280,00	329 280,00
			Итого	1	x	329 280,00	35 280,00	329 280,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "КИАТ ЛТД" Қазақстан Республикасы Ақтөбе қ. Ақтөбе Товарищество с ограниченной ответственностью

КИАТ ЛТД
управление теплом

АКТ

Сдачи-приемки пусконаладочных работ/сезонного обслуживания котлов на жидком/газообразном топливе с автоматизированными горелками

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика Казаэронавигация Бочковский О.М.Г

и представитель пусконаладочной организации ТОО «Киат ЛТД», в лице техника-механика Евграфов Ю.Н. (г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии 7) составили настоящий акт в том, что работы по пуску котлов и наладке основного и вспомогательного оборудования проведены в срок и с хорошим качеством в соответствии с требованиями Гортехнадзора, Правил пожарной безопасности и в СНиП, ПТБ ПТЗ эл.установок.

Запуск котлов по адресу: Авиагородок 1а

Тип ВВ-400 ГА 2шт

С горелками дутьевыми произведен.

Протокол испытания технологических защит оформлен.

Сведения о проведенных замерах и наличие дополнительных устройств:

1. Давление газа в сети при выключенном котле 180 мм в.ст.
2. Давление газа в сети при включенном котле 170 мм в.ст.
3. Наличие защиты по электричеству (вх.напряжение, стабилизатор напряжения, реле контроля фаз, контактор, тепловое реле, заземление) да
4. Наличие предохранительно-сбросных устройств (3, 5, 6, 8бар) 3бар
5. Наличие полифосфатного умягчителя воды, ХВО нет
6. Наличие расширительного бака отопления, ГВС да
7. Наличие газового фильтра, изолирующего газового шланга или диэлектрической муфты нет
8. Наличие сетчатого фильтра перед насосом ~~нет~~ да
9. Правильность установки и состояние газохода и дымохода да

Примечание:

СДАЛ Евграфов Ю.Н.

ПРИНЯЛ Бочковский О.М.Г.

Дата 20.09.18г

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Қазақстан Республикасы Актобе қ. Тварищество с ограниченной ответственностью РК г. Актобе КИАТ ЛТД

«Қазаэронавигация» РМК «БҚ ӘҚҰ ӨО» филиалы Филиал «ЗК РЦ ОВД» РГП «Казаэронавигация»

Объект Кадоагропавилация столовая

ПРОТОКОЛ

Установок защиты

Паспортные данные котлоагрегата

Тип котла	Завод изготовитель	Заводской номер	Производительность
BB-400 GA	Buran-Boiler	5041	40 кВт
BB-400 GA	Buran Boiler	5	40 кВт

Заданные установки срабатывания защит

Наименование защиты	Датчик уровня воды/датчик давления воды	Предохранительный клапан превышения давления воды в системе 3 атм/5 атм	Предохранительный термостат перегрева 105 гр.С	Понижение давления газа 50 мм.вод.ст. или отсутствие дизельного топлива	Предварительная продувка 30 сек	Контроль пламени 5 сек
Срабатывание	да	да	да	да	да	да

Указанные защиты действуют на клапан, отсекающий газ/диз.топливо от котла и сопровождаются световыми сигналами. Установки соответствуют паспортным данным котла.

Руководитель наладочных работ Выгадов Ю.Н.

КИАТ ЛТД
управление теплом

АКТ

Сдачи-приемки пусконаладочных работ/сезонного обслуживания котлов на жидком/газообразном топливе с автоматизированными горелками

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика „Казаэронавигация" Бочковский М.Г

и представитель пусконаладочной организации ТОО «Киат ЛТД», в лице техника-механика Евграфов Ю.Н. (г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии 7) составили настоящий акт в том, что работы по пуску котлов и наладке основного и вспомогательного оборудования проведены в срок и с хорошим качеством в соответствии с требованиями Гортехнадзора, Правил пожарной безопасности и в СНиП, ПТБ ПТЗ эл.установок.

Запуск котлов по адресу: Авиагородок 1 г

Тип BB-535RG - 3шт

С горелками MAX GAZ-70 произведен.

Протокол испытания технологических защит оформлен.

Сведения о проведенных замерах и наличие дополнительных устройств:

1. Давление газа в сети при выключенном котле 180 мм в.ст.
2. Давление газа в сети при включенном котле 170 мм в.ст.
3. Наличие защиты по электричеству (вх.напряжение, стабилизатор напряжения, реле контроля фаз, контактор, тепловое реле, заземление) да
4. Наличие предохранительно-сбросных устройств (3, 5, 6, 8бар) 3бар
5. Наличие полифосфатного умягчителя воды, ХВО нет
6. Наличие расширительного бака отопления, ГВС да
7. Наличие газового фильтра, изолирующего газового шланга или диэлектрической муфты нет
8. Наличие сетчатого фильтра перед насосом да
9. Правильность установки и состояние газохода и дымохода да

Примечание:

СДАЛ Евграфов Ю.Н.

ПРИНЯЛ Бочковский М.Г.

Дата 20.09.18г

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Казахстан Республикасы Актөбе к. Товарищество с ограниченной ответственностью БК г. Актобе КИАТ ЛТД

«Қазаэронавигация» РМК «БҚ ӘҚҰ ӨО» филиалы Филиал «ЗК РЦ ОВД» РГП «Казаэронавигация»

Объект Кадаэронавигация котельная

ПРОТОКОЛ

Установок защиты

Паспортные данные котлоагрегата

Тип котла	Завод изготовитель	Заводской номер	Производительность
BB-535 RG	Buran-Boiler	6589	58 квт
BB-535 RG	Buran-Boiler	6549	58 квт
BB-535 RG	Buran-Boiler	6548	58 квт

Заданные установки срабатывания защит

Наименование защиты	Датчик уровня воды/датчик давления воды	Предохранительный клапан превышения давления воды в системе 3 атм/5 атм	Предохранительный термостат перегрева 105 гр.С	Понижение давления газа 50 мм.вод.ст. или отсутствие дизельного топлива	Предварительная продувка 30 сек	Контроль пламени 5 сек
Срабатывание	да	да	да	да	да	да

Указанные защиты действуют на клапан, отсекающий газ/диз.топливо от котла и сопровождаются световыми сигналами. Установки соответствуют паспортным данным котла.

Руководитель наладочных работ Евграфов Ю.Н.