Заказчик: **КГКП "Дом Дружбы" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГорСтрой KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Машхур Жусупа, 101
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Машхур Жусупа, 101
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 11 апреля 2018 года

Акт приемки выполненных работ № 3 за 29 августа 2018

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	22-010104-0105	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	90,35	10587,46	956 577
2	2	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51,9	4832,07	250 784
3	3	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - окраска снизу бетонного карниза (прим.)	м2 окрашиваемой поверхности	98	355,67	34 856

4	4	22-040802-0302	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,690;	кг	95,7789	396,27	37 954
5	5	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30,37	758,05	23 022
6	6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,45201	445079,78	201 181
7	7	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	22,6	73,62	1 664
8	8	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж - декоративной решетки	т конструкций	0,27098	67430,91	18 272
9	9	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27098	433555,68	117 485
10	10	29-000000-0001(пл)	Доплата за марку стали С245	т	0,27098	6093,42	1 651
11	11	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	14,3	73,63	1 053
12	12	11-090305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,09153	40217,58	3 681
13	13	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09153	433555,68	39 683
14	14	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	4,6	73,46	338
15	15	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Мн1 - 4шт.	т	0,01212	429734,85	5 208

16	16	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,4	937,88	3 189
17	17	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - воронок д-125-2шт, д-300 - 2шт.	м2 покрытия	1,8683	1282,19	2 396
18	18	12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	4,2	733,4	3 080
19	19	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,92126	2312,5	13 693
20	20	11-150101-0209	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	90,35	15856,03	1 432 592
21	21	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	467	3782,6	1 766 475
22	22	11-150101-0209	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6(цоколь)	м2 поверхности облицовки	38,1704	15855,98	605 229
23	23	21-061001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,312	1283166,5	400 348
24	24	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	432	77,61	33 528
25	25	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	432	98,22	42 431
26	26	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	187,77	688,89	129 353
	Всего						**6 125 723**
	Временные здания и сооружения (1,5 %) (39871+22951)						91 886

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		150 466
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**6 368 075**
итого по акту в текущих ценах (коэфф.1,06)		6 750 160
коэффициент пониж	0,201877963	1 362 708
итого по акту с учетом коэффициента понижения		5 387 451
НДС (12 %)		646 494
Всего по акту с учетом НДС		**6 033 945**

Заказчик:
КГКП "Дом Дружбы" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

И.О.директора_____Мерк Ю.С.

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ"
Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик

ТОО "ГорСтрой KZ"

Директор _____Барков И.М.