Акт приемки

По объекту: «Капитальный ремонт здания КГКП «Жезказганский Политехнический колледж» расположенный по адресу: город Жезказган, ул. Байконурова 19.

г. Жезказган **«14» сентября 2018 г.**

Председатель комиссии:
Директор КГКП «Жезказганский Политехнический колледж» - Цой В.Л.

Присутствовали от заказчика представители КГКП «Жезказганский Политехнический колледж»:

Заместитель директора по ХР КГКП «Жезказганский Политехнический колледж» - Быстров В.А.

Представитель технического сопровождения выполненных работ, директор ТОО «Ж.А.Н.А.-курылыс» - Айтмуханов Н.

Представитель технического сопровождения выполненных работ, эксперт ТОО «Ж.А.Н.А.-курылыс» - Алдабергенов Ж.

Комиссия установила:

1. Предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт здания КГКП «Жезказганский Политехнический колледж» расположенный по адресу: город Жезказган, ул. Байконурова 19.
2. Ремонтно-восстановительные работы по указанному объекту осуществлялись «Капитальный ремонт здания КГКП «Жезказганский Политехнический колледж» расположенный по адресу: город Жезказган, ул. Байконурова 19.
3. Проектно-сметная документация утверждена КГКП «Жезказганский Политехнический колледж», стоимость составляет: 12 676 895,00 с НДС.
Ремонтно-восстановительные работы осуществлялись в сроки: начало - 26.07.2018 г. окончание – 14.09.2018 г.
4. Предъявленный к приему в эксплуатацию объект имеет следующие основные параметры и характеристики: Здание трехэтажное, ремонтные работы проводились на втором и третьем этажах. В процессе работ была демонтирована старая и установлена новая пожарная сигнализация на этажах, с выходом на центральный пульт на первом этаже. Была вновь проложена в штрабе и кабель канале электропроводка, с установкой потолочных LED светильников, общим количеством 72 шт. На полу произведен демонтаж кафельной плитки, а в замен по деревянной обрешётке установлены, уложены листы ОСБ, с укладкой линолеума и установкой плинтусов из ПВХ. На втором этаже, потолок коридора обшит гипсокартонными листами, на металлическом каркасе из

профиля, направляющего и потолочного (27х28мм., 60х27мм.) Стены и потолок – простая штукатурка по камню с побелкой водоэмульсионными составами с добавлением колера. С установкой галтелей на втором этаже.

5. Приемной комиссии представлена следующая документация: Смета, акт форм 2,3. Сертификаты и паспорта подтверждения качества строительных материалов.

6. **Недоделки и дефекты при осмотре обнаружены небыли.**

Решение приемной комиссии:

Предъявлен к приему объект: «Капитальный ремонт здания КГКП «Жезказганский Политехнический колледж» расположенный по адресу: город Жезказган, ул. Байконурова 19.

Принят в эксплуатацию с учетом скидки по конкурсу: 9 992 637.76 тенге с учетом НДС.

Принял:

Директор КГКП «Жезказганский Политехнический колледж»

_____ Цой В.Л.

Заместитель директора по ХР КГКП «Жезказганский Политехнический колледж»

_____ Быстров В.А.

Представитель технического сопровождения, директор ТОО «Ж.А.Н.А.- курылыс»

_____ Айтмуханов Н.

Представитель технического сопровождения , эксперт ТОО «Ж.А.Н.А.- курылыс»

_____ Алдабергенов Ж.

Сдал:

Субподрядчик:
Директор ТОО «Нурым» _____ Алкебаев Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ол Жа KZ» _____ Жаксимбетов Ж.Ш.