Заказчик: КГКП «Жезказганский политехнический колледж»

Подрядчик: ТОО «Ол Жа KZ» **ФОРМА 2В**

Наименование объекта: КГКП "Жезказганский политехнический колледж"

Договор № 102 от 25.07.2018 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу:
Города Жезказган, ул.Байконурова,19.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
1.	E11-46020 1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	960	179,82	--	172629	--	--	145008	343048	
					179,82	--	172629	--	--	25411		
2.	E11-15020 3-0105 1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	960	1252,67	63,98	1202567	61424	370993	655549	2006765	
					802,24	51,34	770150	49285	--	148649		
3.	E12-11010	-Штукатурка стен внутри	м2	960	1243,85	23,59	1194100	22642	358831	597462	1934887	

1-0109 1211-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями			846,49	17,9	812627	17182	--	143325	
4.			960	474,7	3,37	455711	3231	193376	208455	717300
E11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашива емой поверхно сти		269,9	1,53	259104	1464	--	53133	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3025007	87296	923200	1606474	5002000
		Тенге		--	--	2014510	67932	--	370518	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3025007				
Материалы		Тенге				923200				
Всего заработная плата		Тенге					2082442			
Накладные расходы		Тенге				1606474				
Сметная прибыль		Тенге				370518				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5001999				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1961
Сметная заработная плата		Тенге					2082442			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5001999				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1961
Сметная заработная плата		Тенге					2082442			

РАЗДЕЛ 2. Потолки

5.			327,4	2392,86	15,96	783422	5226	390493	350645	1224793
E11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		1184,19	5,81	387703	1902	--	90725	

	К=1,25								
6.			327,4	1255,52	26,04	411057	8524	46064	261410	726264
	Е12-11010 -Штукатурка потолков	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0110 внутри здания.			1088,79	20,16	356469	6600	--	53797	
	1211-0101 Выравнивание сплошное									
	-0110 (однослойная									
	РСНБ РК штукатурка) сухой									
	2015 растворной смесью									
	Изм. и толщиной до 1 мм для									
	доп. вып. последующей окраски или									
	10 оклейки обоями									
7.			327,4	508,58	3,37	166510	1102	65949	79967	266195
	Е11-15040 -Потолки и ригели,	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0106 подготовленные под	окрашива		303,78	1,53	99459	499	--	19718	
	1115-0405 окраску. Окраска	емой								
	-0106 краской на основе	поверхно								
	РСНБ РК водной акриловой	сти								
	2015 дисперсии, моющейся									
	Изм. и улучшенная по сборным									
	доп. вып. конструкциям									
	4									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
8.			350	315,08	0,94	110278	328	68446	39153	161386
	Е11-11010 -Галтели. Устройство	м		---	---	---	---	---	---	
	1-4001	плинтусо		118,58	0,42	41504	148	--	11954	
	1111-0101	в								
	-4001									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	8									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25при									
	м.									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	1471268	15180	570952	731175	2378638
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	885135	9149	--	176194	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1471268			
Материалы	Тенге	570952			
Всего заработная плата	Тенге		894285		
Накладные расходы	Тенге	731174			
Сметная прибыль	Тенге	176195			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2378637			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				805
Сметная заработная плата	Тенге		894285		

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2378637				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							805
	Сметная заработная плата	Тенге				894285			

РАЗДЕЛ 3. Полы

9.			164	685,98	27,81	112501	4560	--	79319	207166
	Е12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	658,18	13,56	107941	2225	--	15346	
10.			327,4	532,74	39,99	174419	13093	5379	152287	352843
	Е11-11010 1-3504 1111-0101 -3504 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	476,32	18,51	155947	6061	--	26137	
11.			336,2398	1026	--	344982	--	344982	--	372581
	С121-0705 09-0410 2107-0509 -0410 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	--	--	--	--	--	27599	
12.			327,4	3503,33	24,07	1146990	7879	1010386	124436	1373140
	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытия из линолеума коммерческого гетерогенного. Устройство на клее	м2 покрытия	393,17	11,16	128725	3653	--	101714	
13.			368	315,08	0,94	115950	345	71967	41166	169685
	Е11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	118,58	0,42	43638	155	--	12569	

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	1894843	25878	1432714	397208	2475415
		Тенге		--	--	436251	12094	--	183365	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1894843				
	Материалы	Тенге				1087732				
	Всего заработная плата	Тенге					448345			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				344982				
	Накладные расходы	Тенге				397208				
	Сметная прибыль	Тенге				183364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2475415				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
	Сметная заработная плата	Тенге					448345			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2475415				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
	Сметная заработная плата	Тенге					448345			
	РАЗДЕЛ 4. Электрика									
14.			72	4382,92	846,35	315570	60937	128381	119140	469487
	Ц13-08030 -Светильник. Установка	шт.								
	5-0409 на кронштейнах			1753,5	544,73	126252	39221	--	34777	
	1308-0305									
	-0409									
	РСНБ РК									
	2015									
15.			72	18479	--	1330488	--	1330488	--	1436927
	С123-0701 -Светильники офисные	шт.								
	06-0809 светодиодные марки			--	--	--	--	--	106439	
	2307-0106 PROLED PL-20S, мощность									
	-0809 26 Вт, световой поток									
	РСНБ РК 2981 лм									
	2015									
16.			50	331,99	2,42	16599	121	7758	6308	24740
	Ц13-08020 -Провод групповой	м								
	6-1303 осветительных сетей в			174,4	0,82	8720	41	--	1833	
	1308-0206 защитной оболочке или									
	-1303 кабель									
	РСНБ РК двух-трехжильный.									
	2015 Прокладка под									
	штукатурку по стенам									
	или в бороздах									
17.			400	154,69	2,42	61878	969	12949	34767	104377
	Ц13-08020 -Провод групповой	м								
	6-1301 осветительных сетей в			119,9	0,82	47960	328	--	7732	
	1308-0206 защитной оболочке или									
	-1301 кабель									

	РСНБ РК 2015	двух-трехжильный. Прокладка в пустотах							
18.	С123-0601 44-0504 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	261889	--	120207	--	120207	--	129824
					--	--	--	--	--	9617	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1844742	62027	1599783	160215	2165355
			Тенге		--	--	182932	39590	--	160398	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1844742				
	Материалы		Тенге				149088				
	Всего заработная плата		Тенге					222522			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1450695				
	Накладные расходы		Тенге				160216				
	Сметная прибыль		Тенге				160397				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2165355				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								201
	Сметная заработная плата		Тенге					222522			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2165355				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								201
	Сметная заработная плата		Тенге					222522			

РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация

19.	Ц13-10070 1-0102 1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	46004,95	2,24	46005	2	745	27607	79501
					45258	--	45258	--	--	5889	
20.	С123-0803 03-0312 2308-0303 -0312 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24М с ВП	шт.	1	19783	--	19783	--	19783	--	21366
					--	--	--	--	--	1583	
21.	Ц13-10070 1-0303 1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6250,84	1,82	6251	2	184	3700	10747
					6065	--	6065	--	--	796	
22.	С123-0803	-Блок питания ИВЭПР	шт.	1	6275	--	6275	--	6275	--	6777

	06-0305 2308-0306 -0305 РСНБ РК 2015	12/3,5 2x7 К1			--	--	--	--	--	502	
23.	Ц13-08010 5-0103 1308-0105 -0103 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	4101,02 --- 3378	-- --- --	4101 --- 3378	-- --- --	723 --- --	2432 --- 523	7056
24.	С123-0803 06-0204 2308-0306 -0204 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор АК 12-7	шт.	1	2858 --- --	-- --- --	2858 --- --	-- --- --	2858 --- --	-- --- 229	3087
25.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27	2354,49 --- 2252	2,24 --- --	63571 --- 60804	60 --- --	2707 --- --	37090 --- 8053	108715
26.	С123-0803 02-0501 2308-0302 -0501 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	5	14276 --- --	-- --- --	71380 --- --	-- --- --	71380 --- --	-- --- 5710	77090
27.	С123-0803 02-0303 2308-0302 -0303 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с УС-02	шт.	10	1184 --- --	-- --- --	11840 --- --	-- --- --	11840 --- --	-- --- 947	12787
28.	С123-0803 02-0602 2308-0302 -0602 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12	825 --- --	-- --- --	9900 --- --	-- --- --	9900 --- --	-- --- 792	10692
29.	Ц13-08010 3-3001 1308-0103 -3001	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой	шт.	1	1483,12 --- 1126	323 --- 109,36	1483 --- 1126	323 --- 109	34 --- --	889 --- 190	2562

	РСНБ РК 2015	сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования								
30.	С123-0803 04-0504 2308-0304 -0504 РСНБ РК 2015	-Оповещатели свето-звуковые модели Саната	шт.	1	5540	--	5540	--	5540	--	5983
					--	--	--	--	--	443	
31.	С124-0402 07-9907 2404-0207 -9907 РСНБ РК 2015	-Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
32.	Ц13-08030 5-0310 1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1177,75	139,08	5889	695	401	3561	10206
					958,58	30,62	4793	153	--	756	
33.	С123-0803 04-0106 2308-0304 -0106 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	489	--	2445	--	2445	--	2641
					--	--	--	--	--	196	
34.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	298,48	139,31	14924	6966	2328	5455	22009
					112,6	38,92	5630	1946	--	1630	
35.	Ц13-08020 1-0701 1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	200	716,28	331,63	143256	66326	49906	34109	191554
					135,12	101,75	27024	20350	--	14189	
36.	С123-0601 46-0301 2306-0146 -0301	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением FRLS	км	0,102	171624	--	17506	--	17506	--	18906
					--	--	--	--	--	1400	

	РСНБ РК 2015	2x0,5								
37.			0,153	191384	--	29282	--	29282	--	31624
	С123-0601 46-0302 2306-0146 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением FRLS 2x1	км	--	--	--	--	--	2343	
38.			50	376,21	14,88	18811	744	6077	8741	29756
	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Кабель-канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	239,8	3,01	11990	150	--	2204	
39.			50	45	--	2250	--	2250	--	2430
	С123-0617 10-0103 2306-1710 -0103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 16 мм x 16 мм	м	--	--	--	--	--	180	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	--	--	483349	75119	242164	123584	655489
			Тенге	--	--	166068	22709	--	48555	

Стоимость монтажных работ	Тенге	483349	
Материалы	Тенге	63104	
Всего заработная плата	Тенге		188777
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	179058	
Накладные расходы	Тенге	123586	
Сметная прибыль	Тенге	48555	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	655489	
Сметная заработная плата	Тенге		188777
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	655489	

ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12 676 897.00

Скидка согласно конкурса 2 684 259.24

Всего по акту с учетом скидки 9 992 637.76

ПРИНЯЛ:
Заказчик: ---------- **Директор КГКП «Жезказганский политехнический колледж» Цой В.Л.**

Представитель технического надзора: ---------- **Гл.инженер ТОО «Ж.А.Н.А.-курылыс» Алдабергенов Ж.К.**

СДАЛ:
Субподрядчик: ---------- **Директор ТОО «Нурым» Алкебаев Б.**

Сдал:
Подрядчик: ---------- **Директор ТОО «Ол Жа KZ» Жаксимбетов Ж.Ш.**