Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Есиль" города Астаны
Подрядчик: АО "Астана-Зеленстрой"
Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание зеленых насаждений

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Дата
		76	16.04.2018г.	МБ	1230001		

Стоимость выполненнх работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание зеленых насаждений		848 617							101 834	950 451

Заказчик:

Заместитель акима района "Есиль" города Астаны _____ А.Бисембаев

М.П.

Исполнитель:

Председатель Правления АО "Астана-Зеленстрой" _____ А.Абильдинов

М.П.

Наименование объекта: Аппарат акима района "Есиль"

Договор № 76 от 16.04.2018г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2018 года
посадка деревьев в ж/изгородь

Сметная стоимость, тыс. тенге	848,617
Сметная заработная плата, тыс. тенге	185,337
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,149

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	19,6	90,71	–	1778	–	–	1565	3610
					90,71	–	1778	–	–	267	
2	1147-0108-0120	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	м траншеи	28	1473,71	–	41264	–	–	36312	83782
					1473,71	–	41264	–	–	6206	
3	1147-0108-0206	Кустарники-саженцы для живой изгороди. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте. ДЭС-10 см	м3 траншеи	1,96	1758,16	–	3446	–	–	3032	6996
					1758,16	–	3446	–	–	518	
4	4131-0104-0101	Грунт (растительный, песок, перегной) Погрузка	т	12,64	346		4373		–	–	4723
					–		–		–	350	
5	4102-0101-1005	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12,64	357		4512		–	–	4873
					–		–		–	361	

6 1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство. ДЭС-10 см	м3 основания	1,96	1220,92	393,88	2393	772	–	1748	4472
				827,04	132,14	1621	259	–	331	
7 2900-0000-0000счет	Песок кстм=1,02;	м3	2,156	1512,66		3261		3261	–	3522
				–		–		–	261	
8 4131-0104-0201	Песок всякий, погрузка	т	3,23	195		630		–	–	680
				–		–		–	50	
9 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км прим. кстм=0,5;	т	3,23	130		420		–	–	454
				–		–		–	34	
10 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	70	2273,04	541,27	159113	37889	–	120533	302018
				1731,77	224,93	121224	15745	–	22372	
11 2900-0000-0000прейскурант84-6	Вяз м/л ком 0,5*0,4 6 лет	шт	70	4914		343980		343980	–	371498
				–		–		–	27518	
12 2900-0000-0000счет	Земля кстм=1,02;	м3	8,23	1599,36		13163		13163	–	14216
				–		–		–	1053	
13 2900-0000-0000счет	Перегной кстм=1,02;	м3	2,45	1877,57		4600		4600	–	4968
				–		–		–	368	
14 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	13,06	346		4519		–	–	4881
				–		–		–	362	
15 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (прим) кстм=0,5;	т	13,06	130		1698		–	–	1834
				–		–		–	136	

16 4101-0102-3030	Перевозка грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	8,54	2933	25048	–	–	27052
				–	–	–	2004	
17 4101-0102-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км до 40 кмК=10,000;	т·км	85,4	57	4868	–	–	5257
				–	–	–	389	
18 4131-0101-0602	Деревья. Разгрузка	т	8,54	410	3501	–	–	3781
				–	–	–	280	

Итого по смете	**848 617**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге	365 004
- перевозка грузов, тенге	49 569
Накладные расходы, тенге	163 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 860
Итого	**848 617**
НДС (12 %)	101 834
Всего по акту с учетом НДС	**950 451**

Заказчик:
ГУ Аппарат акима района "Есиль"

Заместитель акима района "Есиль" _____ А. Бисембаев
Руководитель ПТО _____ Д. Сугембаев
Главный специалист _____ Г. Баймагамбетова
Главный специалист ПТО _____ М. Нугербеков

Исполнитель:
АО "Астана-Зеленстрой"

Заместитель председателя правления _____ Б. Бектимисова
Начальник ССР _____ Л. Хлыстун
Начальник СЗС _____ Г. Сыздыкова
Начальник ОПК _____ Т. Мамаев
Инженер СЗС _____ Р. Токоджаев
Главный инженер-сметчик _____ Е. Кабан
Главный специалист ОПК _____ Д. Кельденов