АКТ №2
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(«Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС)» и «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда» в г. Кызылорда, расположенные по улице Султан Бейбарыс, №1).

г. Кызылорда от «5» августа 2013 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная Распоряжением Акима города Кызылорда за № 37 от 4 марта 2013 года

в составе:

Председателя комиссии

Тлеумбетов Мурат Жолкелдиевич - Заместитель акима города Кызылорда

Заместителя председателя комиссии

Аңсатбаев Қосым Дүйсеналиұлы - Исполняющий обязанности директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Кызылординской области

Членов комиссии:

Алсериков Мұхамедиса Абдрахманұлы - Начальник Кызылординского городского отдела строительства

Шамұратов Пакуатдин Сыражадинұлы - Начальник Кызылординского городского отдела архитектуры и градостроительства

Еркебай Галымжан Бактығалиұлы - Начальник Кызылординского городского отдела земельных отношений

Ертаев Бауыржан Акимжанович - Заместитель начальника ДЧС по Кызылординской области

Өмірәлі Перизат Әмірәліқызы - Исполняющий обязанности начальника городского государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Кызылорда

Әлжан Әбдіғазиз Аскарұлы - Заместитель директора департамента по контролю и социальной защиты населения по Кызылординской области, Главный государственный инспектор труда

Балтабайұлы Сәдібек - Генеральный директор Кызылординской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком»

Усербаев Муратбек Базарбекұлы - Реабилитационный управляющий Государственного Коммунального Предприятия «Қызылорда Су Жүйесі»

Климов Павел Викторович - Первый Заместитель Генерального Директора АО «Интергаз Центральная Азия»

Анискин Артур Евгеньевич - Директор Департамента капитального строительства и ремонта АО «Интергаз Центральная Азия»

Сариев Манасбек Киргизбаевич - директор УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия»

Шаханов Шахзада Абдималикович - Директор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», представитель проектировщика

Абдреев Нурлан Раушанбекович - Директор ТОО «Кернеу-СМ», представитель проектировщика

Кайыров Султан Нурланұлы - Директор ТОО «Достар Строй Групп», представитель технического надзора

Джанабергенов Шалхар Амангельдиевич - Директор ТОО «Орион LTD», представитель подрядчика

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Орион LTD» предъявлен к приемке в эксплуатацию построенные объекты:
- «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» и
- «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда» в г. Кызылорда, расположенные по улице Султан Бейбарыс, №1.

2. Строительство осуществлялось на основании предоставления права на землепользование постановлением Акима г. Кызылорда за №2320 от 6 мая 2008 года и постановления Акима г. Кызылорда» за № 449 от 6 декабря 2010 года
и разрешения на производство строительно-монтажных работ:

- по «Сетям водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» от 30 июля 2012 года. за №247, выданного Департаментом Государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области.

- по «Внеплощадочным сетям связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда» в г. Кызылорда, расположенные по улице Султан Бейбарыс, №1. от 22 октября 2012 года. за №376, выданного Департаментом Государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области.

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «Орион LTD», выполнившими строительно-монтажные работы по объектам строительства:
- «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда»;
- «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда».

4. Проектно-сметная документация на строительство:
- «Сетей водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» разработана проектной организацией ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг».
- «Внеплощадочных сетей связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда» разработана проектной организацией ТОО «Кернеу-СМ».

.

5. Исходные данные для проектирования выданы АО «Интергаз Центральная Азия» согласно задания на проектирование от 30.09.2011г. и технические условия на подключение к инженерным коммуникациям, а именно:
- на водоснабжение и канализацию, проектируемого объекта «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» (технические условия ГКП «Қызылорда Су Жүйесі» за № 04-05 от 26.01.2011г.,
- на телефонизацию, проектируемого объекта «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда» (технические условия КОДТ АО «Казахтелеком» за № 4100-12/Л-ТУ от 11.12.2012г.,

6. Строительство осуществлялись:
- по рабочему проекту: «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда»;
- по рабочему проекту «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда».

7. Проектно-сметная документация: утверждена:
- по рабочему проекту «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» утверждена приказом по филиалу УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» 8.12.2011г., за №171;
- по рабочему проекту «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 административного здания УМГ «Кызылорда» утверждена приказом по филиалу УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» 2.10.2011 г., за № 153.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- по объекту строительства: «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда»,
начало работ: июль 2012 г.
окончание работ: январь 2013 г.
- по объекту строительства: «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда»
начало работ: сентябрь 2012 г.
окончание работ: январь 2013 г.

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметные документации, исполнительная техническая документация (акты, сертификаты и др.), экспертные заключения.

10. Предъявленные к приемке объекты «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» и «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда» имеют следующие показатели:

- по объекту «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда»:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность полиэтиленовых водопроводных труб d225мм	м	613	613
Протяженность напорной канализации из полиэтиленовых труб d160 мм в две нитки	м	950	950
Блочная канализационная насосная станция «Grundfos»	комп	1	1

- по объекту «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда»:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность прокладки кабеля в телефонной канализации ОКБ-8	погонных. метров	3656	3656
Протяженность прокладки одноствольной телефонной канализации из полиэтиленовых труб d110мм	погонных. метров	729	729
Протяженность прокладки двухствольной телефонной канализации из полиэтиленовых труб d110мм	погонных. метров	729	729
Протяженность докладки одноствольной телефонной канализации из полиэтиленовых труб d110мм	погонных. метров	1185	1185

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуются следующими данными:

- по объекту «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда»:

- по объекту строительства «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» протяженность водопроводных труб диаметром 225мм составляет - 613 метров, протяженность напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160мм в две нитки составляет 950 метров. На объекте строительства смонтирована канализационная насосная станция «Grundfos» в количестве одного комплекта (2 насоса: рабочая, резервная), при этом мощность канализационной насосной станции составляет 22 атм.

- по объекту «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда»:

- объект строительства «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 административного здания УМГ «Кызылорда» имеет следующие показатели: протяженность прокладки кабеля в телефонной канализации ОКБ-8 составляет 3656 погонных метров, протяженность прокладки одноствольной телефонной канализации из полиэтиленовых труб d110мм составляет 729 погонных метров. протяженность прокладки двухствольной телефонной канализации из полиэтиленовых труб d110мм составляет 729 погонных метров, протяженность докладки одноствольной телефонной канализации из полиэтиленовых труб d110мм составляет 1185 погонных метров

12. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:

- по объекту строительства «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда»

- по проекту 1 единиц;
- фактически 1 единиц.

- по объекту строительства «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда»

- по проекту 1 единиц;
- фактически 1 единиц.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению и благоустройству, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров выполнены: согласно технической спецификации и сметам к договорам за №152-01-12R от 03.07.2012г. и за № 026-08-12R от 07.09.2012г.

16. Сметная стоимость по утвержденным проектно-сметным документациям следующие:

- по объекту строительства «Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» всего - **44 487 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ - **35 446 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря - **9 041 тысяч тенге.**

- по объекту строительства «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 административного здания УМГ «Кызылорда» всего - **14 224 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ - **13 403 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря - **820 тысяч тенге.**

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объекты

«Сети водоснабжения и канализации с устройством канализационной насосной станции (КНС) для административного здания филиала УМГ «Кызылорда» в городе Кызылорда, расположенный по улице Султан Бейбарыс, №1 и «Внеплощадочные сети связи (телефонизации) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКБ-8 для административного здания УМГ «Кызылорда» в городе Кызылорда, расположенный по улице Султан Бейбарыс, №1.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Тлеумбетов Мурат Жолкелдиевич _____
(подпись)

«____»_____2013 года

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Аңсатбаев Қосым Дүйсеналиұлы _____
(подпись)

«____»_____2013 года

Члены государственной приемочной комиссии:

Алсериков Мұхамедиса Абдрахманұлы _____
(подпись)

«____»_____2013 года

Шамұратов Пакуатдин Сыражадинұлы _____
(подпись)

«____»_____2013 года

Жумаханов Ермахан Абсаттарович _____
(подпись)

«____» _____ 2013 года

Ертаев Бауыржан Акимжанович _____
(подпись)

«____» _____ 2013 года

Өмірәлі Перизат Әмірәліқызы _____
(подпись)

«____» _____ 2013 года

Әлжан Әбдіғазиз Аскарұлы _____
(подпись)

«____» _____ 2013 года

Балтабайұлы Сәдібек _____
(подпись)

«____» _____ 2013 года

Усербаев Муратбек Базарбекұлы _____
(подпись)

«____» _____ 2013 года

Климов Павел Викторович _____
(подпись)

«____» _____ 2013 года

Анискин Артур Евгеньевич _____
(подпись)

«____» _____ 2013 года

Кайыров Султан Нурланұлы _____

(подпись)

«____» _____ 2013 года

Сариев Манасбек Киргизбаевич _____

(подпись)

«____» _____ 2013 года

Шаханов Шахзада Абдималикович _____

(подпись)

«____» _____ 2013 года

Абдреев Нурлан Раушанбекович _____

(подпись)

«____» _____ 2013 года

Джанабергенов Шалхар Амангельдиевич _____

(подпись)

«____» _____ 2013 года