Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11.05.2018 года

за сентябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11 мая 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения

Думатова Айгуль Галимжановна

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Тимирязевского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	226
	-измерения параметров АКБ	38,9
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	0,8
	- выходные напряжения	229

	- выходные токи	0,7
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	
16	Составление отчета для заказчика.	

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	03. 08. 18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10⁰⁰ - 11⁰⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10кVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L29M901854
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

Булатов _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11.05.2018 года

за сентябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11 мая 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения

Сураганова Сауле Куандыковна

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Тайыншинского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	231
	-измерения параметров АКБ	40,2
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	1,4
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	1,3
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% относ. емк-ти
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	04.09.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	11⁰⁰ – 12⁰⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10KVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	2814901876
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

Сурганова Е.К. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11.05.2018 года

за сентябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11 мая 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения

Байтурова Асия Турсуновна

(Ф.И.О.)

Руководитель отделения Мамлютского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	218
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,8
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	211
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	100%
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	04.09.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	15⁰⁰ - 16⁰⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS M LINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	2 31M901878
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

Байсова / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11.05.2018 года

за сентябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11 мая 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения

Исакова Сара Нурмухановна

(Ф.И.О.)

РО М. Жумабаева

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	234
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,2
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	1,2
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	85% относ. вл-ти
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	05.09.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10⁰⁰ - 11⁰⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M901867
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

_____ _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11.05.2018 года

за сентябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11 мая 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения

Шанайбаева Сулеу Нуржановна

(Ф.И.О.)

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	240
	-измерения параметров АКБ	49,3
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,5
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	2,0
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% относ. 2ш-74
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	03. 09. 18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	16:30 – 18:50

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MUTE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	203M901684
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

_____/_____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11.05.2018 года

за сентябрь **месяц 2018 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11 мая 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения

Садыков Досан Шилпович

(Ф.И.О.)

руководитель отделения района Шал акына

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	229
	-измерения параметров АКБ	40,7
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	3
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	2,4
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отлич. заряд
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	03.09.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	12 30 – 13 30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M901880
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

_____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11.05.2018 года

за сентябрь **месяц 2018 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11 мая 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения

Нургожин Ельчай Тамекович

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Уалихановского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	207
	-измерения параметров АКБ	40,8 В
	-частота входного напряжения	50 Гц
	- входные токи	2,4 А
	- выходные напряжения	230 В

	- выходные токи	1,2 А
	- частота выходного напряжения	50 Гц
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	06.09.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10⁰⁰ - 11⁵⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	MegaLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	K5M901660
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

_____ / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11.05.2018 года

за сентябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению №160440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 11 мая 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения

Туркенов Кайрат

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Аккайынского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	238
	-измерения параметров АКБ	40,6
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,3
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	1,7
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отлич. хор-ть
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	06.09.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	17⁰⁰ – 18⁰⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L03M901695
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

_____ / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) МП