Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Есиль" города Астаны
Исполнитель: АО "Астана-Зеленстрой"
Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание зеленых насаждений
Статья:" Благоустройство и озеленение населенных пунктов" - программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	16	74	16.04.2018	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание зеленых насаждений		5 325 305							639 037	5 964 342

Заказчик
Заместитель акима
ГУ "Аппарат акима
района "Есиль"
города Астаны"
м.п.

А. Бисембаев

Исполнитель
Председатель правления
АО "Астана-Зеленстрой"
м.п.

А. Абильдинов

Наименование стройки: Текущее содержание зеленых насаждений
Наименование объекта: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" в городе Астана"
Договор № 74 от 16.04.2018 г

Заказ 2-3-6

Форма 4

Акт выполненных работ за июнь-август 2018 год

Содержание локальной поливной системы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Содержание, реконструкция (ремонтные работы) ЛПС									
		2.1 Содержание, реконструкция поливочной системы									
1	1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1374,75	849,5	5499	3398	–	3106	9293
					525,25	259	2101	1036	–	688	
2	2302-0401-0411	Адаптер полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2300		9200		9200	–	9936
					–		–		–	736	
3	1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1377,6	852,2	6888	4261	–	3890	11640
					525,4	260,4	2627	1302	–	862	
4	2302-0401-0306	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 kстм=1,02;	шт.	5	765		3825		3825	–	4131
					–		–		–	306	
5	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1377,5	852,25	5510	3409	–	3112	9312

				525,25	260,5	2101	1042	–	690	
6 2302-0301-0804	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	251		1004		1004	–	1084
				–		–		–	80	
7 1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1377,6	852,2	6888	4261	–	3890	11640
				525,4	260,4	2627	1302	–	862	
8 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	36		180		180	–	194
				–		–		–	14	
9 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	50	2026,72	1251,36	101336	62568	–	57264	171288
				775,36	381,48	38768	19074	–	12688	
10 2302-0301-1111	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, (прим)PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1135		56750		56750	–	61290
				–		–		–	4540	
11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,044	1718,63	–	12106	–	–	8716	22488
				1718,63	–	12106	–	–	1666	
12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,54634	897,14	–	5873	–	–	4229	10910
				897,14	–	5873	–	–	808	
13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	трубопровода	0,0437	88627	20389,02	3873	891	–	3231	7672
				68237,99	6453,09	2982	282	–	568	
14 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	трубопровода	0,0437	295469,11	67963,39	12912	2970	–	10773	25580

				227505,72	21510,3	9942	940	–	1895	
15 2301-0501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 kстм=1,02;	м	43,7	359,04		15690		15690	–	16945
				–		–		–	1255	
16 1122-0501-0101	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж (прим) kтрр1=0,3; kтрм1=0,3; kзпр1=0,3; kзкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0,3;	трубопровода	0,015	88733,33	20466,67	1331	307	–	1111	2637
				68266,67	6533,33	1024	98	–	195	
17 1122-0501-0101	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка (прим)	трубопровода	0,015	295733,33	68266,67	4436	1024	–	3699	8786
				227466,67	21600	3412	324	–	651	
18 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 kстм=1,02;	м	10	510		5100		5100	–	5508
				–		–		–	408	
19 2900-0000-0000	Трубы напорные полипропиленовые ППР ПН 20 д. 40 мм kстм=1,02;	метр	5	734,95		3675		3675	–	3969
				–		–		–	294	
20 1312-0701-0502	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Демонтаж оборудования (прим) kтрр1=0,3; kтрм1=0,3; kзпр1=0,3; kзкс1=0,3; kзпм1=0,36; kмат1=0;	шт.	108	207,4	0,25	22399	27	–	13655	38938
				207,15	0,12	22372	13	–	2884	
21 1312-0701-0502	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования (прим)	шт.	108	690,5	–	74574	–	–	45490	129669
				690,5	–	74574	–	–	9605	
22 2900-0000-1000	Спринклер газонный kстм=1,02;	шт	105	1611,6		169218		169218	–	182755
				–		–		–	13537	
23 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	8	56,5	–	452	–	–	325	839

				56,5	–	452	–	–	62	
24	1308-0305-0111	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	8	1034,63	4,38	8277	35	785	5378	14747
				932,13	1,63	7457	13	–	1092	
25	2900-0000-0000	Водяная розетка с ключем 3/4 kстм=1,02;	шт	8	3570		28560		28560	–	30845
				–		–		–	2285	
26	1312-0701-0502	Ревизия и настройка спринклеров (прим)	шт.	1741	691,33	0,83	1203602	1441	–	733758	2092349
				690,5	0,41	1202161	721	–	154989	
		Итого по разделу 2				**2 884 445**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 390 579				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				84 592				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 147				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				293 987				
		Накладные расходы, тенге				901 627				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				213 660				
	Раздел 4 Полив из ЛПС									
27	9500-0000-0000	Водопотребление за май	м3	3702,43	180,11		666845		–	–	666845
					–		–		–	–	
28	9500-0000-0000	Водопотребление за июнь	м3	3702,43	180,11		666845		–	–	666845
					–		–		–	–	
29	9500-0000-0000	Водопотребление за июль	м3	3702,43	180,11		666845		–	–	666845
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 4				**2 000 535**				
		в том числе								
		- прочие затраты, тенге				2 000 535				

Раздел 5 Дополнительные затраты

30	9500-0000-0000	Затраты на электроэнергию за май	услуга	1	19995	19995	–	–	19995
					–	–	–	–	
31	9500-0000-0000	Затраты на электроэнергию за июнь	услуга	1	275605,5	275606	–	–	275606
					–	–	–	–	
32	9500-0000-0000	Затраты на электроэнергию за июль	услуга	1	144723,5	144724	–	–	144724
					–	–	–	–	

Итого по разделу 5	**440 325**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	440 325

Итого по смете	**5 325 305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 390 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	293 987
- прочие затраты, тенге	2 440 860
Накладные расходы, тенге	901 627
Сметная прибыль (8 %), тенге	213 660
Итого без НДС	5 325 305
НДС 12%	639 037
ИТОГО с НДС	**5 964 342**

Заказчик

Заместитель Акима

района "Есиль"

А. Бисембаев

Руководитель ПТО — Д. Сугенбаев

Главный специалист ПТО — Н. Баймагамбетова

Главный специалист ПТО — М. Нугербеков

Исполнитель

Заместитель

Председателя Правления

АО "Астана-Зеленстрой"

Б. Бектимисова

Начальник ОСР — Л. Хлыстун

Начальник ОПК — Т. Мамаев

Мастер участка — Б. Жукетаев

Главный инженер-сметчик — Н. Тимченко