форма №2

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Казахский институт технического развития"

Наименование объекта: Разработка "Схемы развития электрических сетей Жамбылской области на 2018-2022 г.г, с перспективой до 2030 года"

Номер договора о государственных закупках: №61 от 22.08.2018г.

А К Т

выполненных работ за сентябрь 2018 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Наименование действующих сборников цен, расценок, глав, разделов	Стоимость (тенге)	Стоимость выполненных работ (тенге)	
					сентябрь 2018г.	с начала года по отчетный месяц включительно
1	Анализ существующего состояния электрических сетей и системы электроснабжения	работа	Приказ от 28 ноября 2016 года № 232-нк "Об утверждении Государственного норматива по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан"	1 673 760,00	1 673 760,00	1 673 760,00
2	Рассмотрение перспективного развития электроснабжения рассматриваемого района (220 кВ и ниже)	работа	Приказ от 28 ноября 2016 года № 232-нк "Об утверждении Государственного норматива по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан"	1 255 320,00	1 255 320,00	1 255 320,00
	Итого:			**2 929 080,00**	**2 929 080,00**	**2 929 080,00**
	НДС 12%			**351 489,60**	**351 489,60**	**351 489,60**
	Всего с НДС:			**3 280 569,60**	**3 280 569,60**	**3 280 569,60**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" **Тилегенов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казахский институт технического развития" **Кангожин Б.Р.**

КАЗАХСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ