Заказчик ГУ "Аппарат акима Аксукентского округа Сайрамского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AG-Эксклюзив»
Субподрядчик
Договор № 48 от 2018-06-29

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание освещения улиц, площадей, скверов, парков в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО

Наименование обьекта: Текущий ремонт и содержание освещения улиц, площадей, скверов, парков в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Уличное освещение								
1	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 1,5 м. Группа грунтов 2	15	2722	2193,59	40830	32904	12671	0,89	13
				528,41	629,03	7926	9435	61,7	0,92	14
		котлован								
		Накладные расходы -		844,71		12671				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		714,14				10712		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		130,57				1959		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,34		4280				
		Сметная стоимость				57781				
2	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	2,16	1111,85	-	2402	-	1629	1,48	3
				1111,85	-	2402	-	61,7	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		754,33		1629				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		686,01				1482		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		68,32				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,29		322				
		Сметная стоимость				4354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Бетон тяжелый классаВ15 ГОСТ 7473-2010 м3	2,16	15392,4	-	33248	-	1263	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		584,91		1263				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		584,91				1263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1278,18		2761				
		Сметная стоимость				37272				
4	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка т	0,23823	32743,79	262,97	7801	63	4207	58	14
				32480,81	124,68	7738	30	48,5	0,36	-
		Накладные расходы -		17658,85		4207				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		15813,66				3767		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1845,18				440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4032,21		961				
		Сметная стоимость				12968				
5	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 т	0,193757	154210,74	-	29879	-	1135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5860,01		1135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		5860,01				1135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12805,66		2481				
		Сметная стоимость				33496				
6	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры уличного освещения стальные массой до 0,15 т. Установка опора	15	4122,03	2205,16	61830	33077	28601	2,26	34
				1916,86	815,8	28753	12237	61,7	1,45	22
		Накладные расходы -		1906,76		28601				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		1686,05				25291		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		220,71				3311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		482,30		7235				
		Сметная стоимость				97666				
7	Прайс лист	-LT опора 8 м/3мм (коническая, гор.цинк., 8-гранная) с кронштейном 1,5х1,5 шт	15	73616,07	-	1104241	-	41961	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2797,41		41961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,8%	2797,41				41961		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6113,08		91696				
		Сметная стоимость				1237898				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1280231	66044			64
			Тенге			46819	21702			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1104241	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1104241	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41961	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			91696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1237898	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175990	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68521	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29879	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49507	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	41252		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8255		-
		Сметная прибыль -	Тенге			18040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68521	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1481435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68521	-		-

Итого с К-0,5974375 885065
Налог на добавленную стоимость, 12 % 106208
Итого с НДС 991273

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Туран курылыс-1"

Директор _____ Шакирбаев М.Д.

Инженер эксперт _____ Сариев Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AG-Эксклюзив»

Директор _____ Минкожаева Н.Ж.

Начальник участка _____ Ботаев К.Б.