Заказчик: *Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"*

Подрядчик: *ТОО "Кокшетау Жолдары"*

Акт выполненных работ № 59/4 от 25 сентября 2018 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Васильковка-Бирлестик" км 0-15 в Акмолинской области

за *сентябрь месяц* 2018 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					объем	сумма	%	объем	сумма
	1. Подготовительные работы км 0+000 - км 15+200								
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (основная дорога) на пучинистых участках) толщиной Н=5 см (γ=2,0 т/м3) самоходной фрезой с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм с погрузкой и транспортировкой разобранного материала до 3 км на укрепление обочин	м2	13 500	1 964 250	10 652	1 549 866	79	7 202	1 047 891
	2. Земляное полотно км 0+000 - км 15+200								
2	Снятие плодородного слоя почвы Н=15 см с откосов насыпи бульдозером мощностью 79кВт (108 л.с.) с перемещением грунта I группы на расстояние до 10 м в кучи (уполаживание откосов)	м3	6 825,0	203 385	5 385,2	160 479	79	3 641,0	108 502
3	Выемка пучинистого грунта III группы (γ=1,8 т/м3) из тела земляного полотна на глубину Н=0,8 м экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой и транспортировкой до 4 км (засыпка промоин на трубах, на уполаживание откосов)	м3	10 800	2 619 972	8 521,6	2 067 255	79	5 761,6	1 397 707
4	Засыпка естественным щебнем Н=0,5 м с послойным уплотнением толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объема (пучины).	м3	6 750	22 935 150	5 323	18 096 663	79	3 601,0	12 235 478
5	Планировка откосов насыпи автогрейдером в грунтах II группы	м2	59 328	3 381 696			0		
6	Обратная надвижка плодородного слоя бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) с перемещением до 10 м с планировкой автогрейдером в грунтах I группы	м3	6 825	203 385			0		
7	Посев многолетних трав на откосы земполотна (на уполаживание) механизированным способом	га	5,93	2 014 421			0		
	3. Дорожная одежда								
	3.1 Основная дорога км 0+000 - км 15+200								
8	Устройство подстилающего слоя из песка Н=10 см (пучины),	м3	1 350	4 646 700	1 065	3 665 730	79	720	2 478 240
9	Устройство однослойного щебеночного основания из фракционного щебня Н=20 см (пучины)	м2	13 500,0	17 799 750	10 652	14 044 662	79	7 202	9 495 837
10	Фрезерование существующей дорожной одежды на толщину Н= 18 см в один проход фрезой "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм с повторным использованием на холодный ресайклинг	м2	91 317	24 107 688	91 317	24 107 688	100	20 637	5 448 168
11	Устройство основания толщиной Н= 18 см с использованием материалов существующей дорожной одежды (гранулят) ,укрепленной цементом в количестве 5% ,смешением на месте – ресайклирование	м2	91 317	69 583 554	79 770,00	60 784 740	87	18 000,0	13 716 000

12	Розлив битума марки МГ (0,7л на 1 м2)	тн	63,922	9 076 924	53,97	7 663 740	84	23,08	3 277 360
13	Устройство покрытия из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки I толщиной Н=6 см	м2	91 317	208 385 394	77 103,879	175 951 052	84	32 973,879	75 246 392
14	Укрепление обочин естественным щебнем Н-20 см	м2	5 300	1 083 850			0		
15	Укрепление обочин материалом от фрезерования асфальтобетонного покрытия с добавлением естественного щебня Н-10 см	м2	75 260	38 758 900	25 997,252	13 388 585	35	15 995,00	8 237 425
	3.2 Примыкание								
16	Устройство выравнивающего слоя из естественного щебня Н= 10 см	м3	17,5	82 600			0		
17	Розлив битума марки МГ (0,5л на 1 м2)	тн	0,146	20 732			0		
18	Устройство выравнивающего слоя покрытия из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки I	тн	28	468 020			0		
	4. Искусственные сооружения								
19	Устройство трубы d=2x1,5м, км 14+242	шт	1	10 223 544	1	10 223 544	100		
	5. Обустройство дороги								
20	Установка дорожных знаков на металических стойках	шт	253	6 070 229			0		
21	Установка сигнальных столбиков	шт	238	236 929			0		
22	Разметка проезжей части	км	15,134	612 927			0		
	Итого:			**424 480 000,00**		**331 704 024,00**			**132 689 000,00**
	в том числе НДС 12%			45 480 000,00		35 539 716,85			14 216 678,57

Принял: Заказчик:

И.о. заместителя руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ *В.З.Купаков*

Представитель технадзора
ТОО "ServicePro &"

_____ Абдиев Н.Б.

Сдал: Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ *Касенов Т.З.*

Объем и расценки подтверждаю
Ахарбеков А.А.