УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела по водным ресурсам
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата
Костанайской области
_____ **Курмангалиев К. К.**

сентябрь 2018г

АКТ № 2

приёмки материалов и оценки качества выполненных работ **за сентябрь месяц 2018 года** по объекту:

"Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 8 сел Костанайской области в т.ч.: Денисовский район - с. Аксу, с. Караоба, с.Покровка; Костанайский район – Семилетка, с.Майалап; Фёдоровский район - с.Дубровка, с.Дорожное, с.Новошумное"

Программа 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов», подпрограмма 000, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

Комиссия в составе: Курмангалиева К.К. - руководителя отдела по водным ресурсам - член комиссии, со стороны «Заказчика», в присутствии Кабулова Э.Ж. - директора и Камиева А.Д. - инженера-геолога ТОО "Тобыл Гидрогеология", со стороны "Подрядчика", произвела приёмку и оценку первичных материалов выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года, а также документов подтверждающих их выполнение:

Сметная стоимость – 25 858 000 тенге

Лимит бюджетных средств на 2018 год – 14 500 000 тенге.

За отчетный период по объекту в соответствии с проектом были проведены подготовительные работы, рекогносцировачные исследования с обследованием водопунктов. Также были пробурены скважины на следующих участках: Покровка 1 скважина глубиной 30 м.; Семилетка 2 скважины глубиной 20 и 30 метров; Майлап 2 скважины глубиной 15 метров.

Виды и объёмы выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	**Подготовительные работы**		
1	Подготовительные работы	бр.-мес.	1
2	Дешифрирование АКФМ	кв.км	199,99
3	Рекогносцировачные маршруты	км	34
	Переезды (туда и обратно на базу в г. Костанай)		
4	по дорогам	км	171,993
5	по бездорожью	км	85
	Буровые работы		
	Роторное безкерновое бурение д=151мм		
6	II категория	п.м.	61
7	III категория	п.м.	25
	IV категория	п.м.	24

	Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин	м.д.	5
	Переезды при бурении и ликвидации РС	**км**	**287**
8	по дорогам	км	203
9	по бездорожью	км	84
	Вспомогательные работы при бурении	**ст/см**	**18,52**
10	Промывка скважин глубиной до 30 м	ст/см	15,00
11	Установка фильтров на колонне труб в не обсаженный интервал	ст/см	2,42
12	Извлечение фильтров		1,10
13	**Привязка скважин GPS навигатором**	скв.	5
	Пробные откачки воды из скважин		
14	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	3,27
15	Проведение пробных откачек буровой бригадой	бр/см	12
16	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	восстан.	4

По результатам выполненных работ комиссии представлены:

1.Отчет по рекогносцировачным исследованиям с обследованием водопунктов.

2. Журналы полевой документации гидрогеологических скважин – 5 журналов:
участок Покровка скв.№1883
участок Семилетка скв. №1884; 1884-2
участок Майалапскв. №1885; 1885-2

3. Журналы пробных откачек – 5 журналов:
участок Покровка скв.№1883
участок Семилетка скв. №1884; 1884-2
участок Майалапскв. №1885; 1885-2

Комиссия отмечает:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом в пределах установленного лимита ассигнований.
2. Выполненные объемы работ подтверждены документацией.
3. Фактически выполненные работы за сентябрь месяц 2018 года принять.

Члены комиссии:

от "Заказчика" Курмангалиев К.К.

от "Подрядчика" Кабулов Э.Ж.

Камиев А.Д.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тобыл Гидрогеология»
Адрес: г. Костанай, Маяковского, 108, 30
тел.: 8(777)526-01-01

E-mail: tobil_gidro@mail.ru
БИН 180540037824
ИИК KZ97914092203KZ001PK
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области
Адрес: г.Костанай, ул. Касымханова 36
тел. факс 8(7142) 54-26-60
E-mail: energy@kostanay.gov.kz
БИН 070340004253
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Кбе 12

Акт
выполненных работ
№ 2 от « » сентябрь 2018 года **г. Костанай**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО «Тобыл Гидрогеология», в лице Директора Кабулова Эрика Жангельдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика -Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" **Исенбаев А.М.**, с другой стороны, действующего на основании Положения составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 106 "7" августа 2018 года по объекту **«Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 8 сел Костанайской области в т.ч.: Денисовский район - с. Аксу, с. Караоба, с.Покровка; Костанайский район – Семилетка, с.Майалап; Фёдоровский район - с.Дубровка, с.Дорожное, с.Новошумное»** в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов", подпрограмма 000, специфики 159 "Оплата прочих услуг и работ".

Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за сентябрь **месяц 2018 года**

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ	Полная сметная стоимость	Лимит на 2018 год		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2018 года
								сентябрь		с начала года		с начала работ		
					Объем работ	Стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Собственно-геологоразведочные работы**			**35 878 380**		**20 775 221**			**7 617 931**		**7 617 931**		**7 617 931**	**7 617 931**
1	**Подготовительные работы**													
2	Подготовительные работы	бр.-мес.	3	5 745 274	3	5 745 274	1 915 091,4	1	1 915 091	3	5 745 274	3	5 745 274	1 915 091
3	Дешифрирование АКФМ	кв.км	800	145 859	800	145 859	182,32	199,994	36 464	800	145 859	800	145 859	36 464
4	**Итого подготовительных работ**			**5 891 133**		**5 891 133**			**1 951 555**		**5 891 133**		**5 891 133**	**1 951 555**
5	**Полевые работы**													
6	**Маршрутные исследования**													
7	Рекогносцировочные маршруты	км	75,00	3 492 169	75	3 492 169	46 562,25	34	1 583 117	75	3 492 169	75	3 492 169	1 583 117
8	Обследование скважин	обсл.	8	26 695	8	26 695	3 336,86			8	26 695	8	26 695	
9	Обследование колодцев	обсл.	13	49 548	13	49 548	3 811,37			13	49 548	13	49 548	
10	Обследование водотоков	обсл.	3	2 574	3	2 574	858,01			3	2 574	3	2 574	
11	Переезды (туда и обратно на базу в г.Костанай)													
12	по дорогам	км	592,00	98 002	592	98 002	165,54	171,993	28 472	592	98 002	592	98 002	28 472
13	по бездорожью	км	198,00	51 577	198	51 577	260,49	85,00	22 142	198	51 577	198	51 577	22 142
14	**Итого маршрутное исследование**			**3 720 565**		**3 720 565**			**1 633 731**		**3 720 565**		**3 720 565**	**1 633 731**
15	**Буровые работы**													
16	Группа скважин 0-30м	скв.	**12**		**12**									
17	Роторное безкерновое бурение д=151мм	п.м.	**185,0**		**185,0**									
18	II категория	п.м.	70,0	218 218	70,0	218 218	3 117,40	61	190 161	61	190 161	61	190 161	190 161
19	III категория	п.м.	42,0	191 251	42,0	191 251	4 553,60	25	113 840	25	113 840	25	113 840	113 840
20	IVкатегория	п.м.	31,0	254 554	31,0	254 554	8 211,43	24	197 074	24	197 074	24	197 074	197 074
	Vкатегория	п.м.	37,0	464 074	37,0	464 074	12 542,53							
	Xкатегория	п.м.	5,0	290 096	5,0	290 096	58 019,17							
1	Группа скважин 31-100м	скв.												
2	Роторное безкерновое бурение д=151мм	п.м.	**160,0**		**160,0**									
3	II категория	п.м.	128,0	399 027	128,0	399 027	3 117,40							
4	III категория	п.м.	16,0	72 858	16,0	72 858	4 553,60							
5	Vкатегория	п.м.	16,0	200 680	16,0	200 680	12 542,53							
21	**Итого бурение**	п.м.	**345**	**2 090 758**	**345**	**2 090 758**		**110**	**501 075**	**110**	**501 075**	**110**	**501 075**	**501 075**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	**Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин**	м.д.	12	**844 960**	12	**844 960**	70 413,36	5	352 067	5	352 067	5	352 067	352 067
23	**Переезды при бурении и ликвидации РС**	км	829	**777 152**	829	**777 152**		287	**267 327**	287	**267 327**	287	**267 327**	**267 327**
24	по дорогам	км	575,00	461 852	575	461 852	803,22	203	163 054	203	163 054	203	163 054	163 054
25	по бездорожью	км	254,00	315 300	254	315 300	1 241,34	84	104 273	84	104 273	84	104 273	104 273
26	**Вспомогательные работы при бурении**	ст/см	**44,44**	**4 387 444**	**44,44**	**4 387 444**		**18,52**	**1 828 431**	**18,52**	**1 828 431**	19	**1 828 431**	**1 828 431**
27	Промывка скважин глубиной до 100 м	ст/см	36,00	3 554 185	36,00	3 554 185	98 727,37	15,00	1 480 911	15,00	1 480 911	15,00	1 480 911	1 480 911
28	Установка фильтров на колонне труб в не обсаженный интервал:	ст/см	5,80	572 619	5,80	572 619	98 727,37	2,42	238 920	2,42	238 920	2,42	238 920	238 920
29	Извлечение фильтров	ст/см	2,64	260 640	2,64	260 640	98 727,37	1,10	108 600	1,10	108 600	1,10	108 600	108 600
30	**Итого буровые работы**	**тенге**		**8 100 314**		**8 100 314**			**2 948 900**		**2 948 900**		**2 948 900**	**2 948 900**
31	**Изготовление сетчатых фильтров**	фильтр	9		9									
32	д-127	п.м.	45	**1 232 525**	45	**1 232 525**	27 389,45							
33	**Изготовление щелевых фильтров**	фильтр	3		3									
34	д-127	п.м.	25	**606 952**	25	**606 952**	24 278,06							
35	**Привязка скважин GPS навигатором**	скв.	12	**6 454**	12	**6 454**	537,83	5	2 689	5	2 689	5	2 689	2 689
36	**Пробные откачки воды из скважин**										0			
37	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	9,81	918 713	3,27	306 238	93 650,71	3,27	306 238	3,27	306 238	3,27	306 238	306 238
38	Проведение пробных откачек буровой бригадой	бр/см	36,0	1 995 699	12,0	665 233	55 436,09	12	665 233	12	665 233	12	665 233	665 233
39	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	восстан.	12	77 535	4	25 845	6 461,25	4	25 845	4	25 845	4	25 845	25 845
40	**Итого откачек**			**2 991 947**		**997 316**			**997 316**		**997 316**		**997 316**	**997 316**
41	**Итого полевых работ**	**тенге**		**16 658 757**		**14 664 126**			**5 582 636**		**7 669 470**		**7 669 470**	**5 582 636**
42	**Организация работ 1,5%**			**249 881**		**219 962**			**83 740**		**115 043**		**115 043**	**83 740**
43	**Ликвидация работ 1,2%**			**199 905**										
44	**Камеральные работы**	тенге		**12 718 704**										
45	Рецензия отчета	тенге		**160 000**										
46	**Сопутствующие работы и затраты**			**3 095 879**		**1 099 953**			**194 631**		**386 970**		**386 970**	**194 631**
47	Транспортировка грузов и персонала 6%		6,00%	999 525	6,00%	379 848	6,00%		100 000		225 210		225 210	100 000
48	Временное строительство 1%		1,00%	166 588	1,00%	166 588	1,00%		50 000		50 000		50 000	50 000
49	Полевое довольствие		10,00%	1 665 876	10,00%	553 517	10,00%		44 631		111 760		111 760	44 631
50	Командировочные расходы	тенге		263 890										
51	**Подрядные работы**													
52	**Лабораторные работы**													
53	Анализ вод по СанПиН	анализ	35	1 369 655			39 133							
54	Бактериологический анализ	анализ	12	37 920			3 160							
55	СХА	анализ	4	21 612			5 403							
56	**Итого подрядных работ**			**1 429 187**										
57	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**	тенге		**40 403 446**		**21 875 174**			**7 812 562**		**14 062 616**		**14 062 617**	**7 812 562**
58	**Понижающий коэффициент**		**0,639994915**											
59	**Итого с понижающим коэффициентом**			**25 858 000**		**14 000 000**			**5 000 000**		**9 000 000**		**9 000 000**	**5 000 000**

от **Исполнителя:**

Директор _____ **Кабулов Э.Ж.**

Главный бухгалтер _____ **Оганова О.И.**

Ответственный исполнитель _____ **Камиев А.Д.**

от **Заказчика:**

Руководитель отдела по водным ресурсам _____ **Курмангалиев К. К.**