УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела по водным ресурсам
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области
_____ **Курмангалиев К. К.**

сентября 2018г

АКТ № 2

приёмки материалов и оценки качества выполненных работ **за сентябрь месяц 2018 года** по объекту:

"Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 10 сел Костанайской области в.т.ч.: Джангельдинский район – с.Карасу, с.Акколь; Мендыкаринский район - с.Молодёжное (Алёшинскийс.о.), с.Алкау, с.Каменка, с.Лоба, с.Молодёжное (Краснопресненскийс.о.), с. Байкожа, с.Долбушка, с.Новониколаевка"

Программа 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов», подпрограмма 000, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

Комиссия в составе: Курмангалиева К.К. - руководителя отдела по водным ресурсам - член комиссии, со стороны «Заказчика», в присутствии Кабулова Э.Ж. - директора и Камиева А.Д. - инженера-геолога ТОО "Тобыл Гидрогеология", со стороны "Подрядчика", произвела приёмку и оценку первичных материалов выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года, а также документов подтверждающих их выполнение:

Сметная стоимость – 27 471 000 тенге

Лимит бюджетных средств на 2018 год – 15 000 000 тенге.

За отчетный период по объекту в соответствии с проектом были проведены подготовительные работы, рекогносцировачные исследования с обследованием водопунктов. Также были пробурены 2 скважины глубиной по 30 м. на участке Акколь-Карасу. В скважинах были проведены пробные откачки.

Виды и объёмы выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	**Подготовительные работы**		
1	Подготовительные работы	бр.-мес.	1
2	Дешифрирование АКФМ	кв.км	199,99
3	Рекогносцировачные маршруты	км	38
	Переезды (туда и обратно на базу в г. Костанай)		
4	по дорогам	км	544,006
5	по бездорожью	км	183
	Буровые работы		
	Роторное безкерновое бурение д=151мм		
6	II категория	п.м.	22
7	III категория	п.м.	38
	Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин	м.д.	2

	Переезды при бурении и ликвидации РС	**км**	**1276**
8	по дорогам	км	986
9	по бездорожью	км	290
	Вспомогательные работы при бурении	**ст/см**	**7,30**
10	Промывка скважин глубиной до 30 м	ст/см	6,00
11	Установка фильтров на колонне труб в не обсаженный интервал	ст/см	0,88
12	Извлечение фильтров		0,42
	Изготовление щелевых фильтров	фильтр	2
13	д-127	п.м.	10
14	**Привязка скважин GPS навигатором**	скв.	2
	Пробные откачки воды из скважин		
15	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	1,55
16	Проведение пробных откачек буровой бригадой	бр/см	6
17	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	восстан.	2

По результатам выполненных работ комиссии представлены:

1.Отчет по рекогносцировачным исследованиям с обследованием водопунктов.

2. Журналы полевой документации гидрогеологических скважин – 2 журнала:
участок Акколь-Карасу скв. №18101; 18102

3. Журналы пробных откачек – 2 журнала:
участок Акколь-Карасу скв. №18101; 18102

Комиссия отмечает:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом в пределах установленного лимита ассигнований.
2. Выполненные объемы работ подтверждены документацией.
3. Фактически выполненные работы за сентябрь месяц 2018 года принять.

Члены комиссии:

от "Заказчика" Курмангалиев К.К.

от "Подрядчика" Кабулов Э.Ж.

Камиев А.Д.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тобыл Гидрогеология»
Адрес: г. Костанай, Маяковского, 108, 30
тел.: 8(777)526-01-01

E-mail: tobil_gidro@mail.ru
БИН 180540037824
ИИК KZ97914092203KZ001PK
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области
Адрес: г.Костанай, ул. Касымханова 36
тел. факс 8(7142) 54-26-60
E-mail: energy@kostanay.gov.kz
БИН 070340004253
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Кбе 12

Акт
выполненных работ
№ 2 от « » сентября 2018 года

г. Костанай

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО «Тобыл Гидрогеология», в лице Директора Кабулова Эрика Жангельдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика -Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" **Исенбаев А.М.**, с другой стороны, действующего на основании Положения составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 105 "7" августа 2018 года по объекту «**Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 10 сел Костанайской области в.т.ч.: Джангельдинский район – с.Карасу, с.Акколь; Мендыкаринский район - с.Молодёжное (Алёшинский с.о.), с.Алкау, с.Каменка, с.Лоба, с.Молодёжное (Краснопресненскийс.о.), с. Байкожа, с.Долбушка, с.Новониколаевка**» в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов", подпрограмма 000, специфики 159 "Оплата прочих услуг и работ". Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за сентябрь **месяц 2018 года**

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ	Полная сметная стоимость	Лимит на 2018 год		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2018 года
								сентябрь		с начала года		с начала работ		
					Объем работ	Стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Собственно-геологоразведочные работы**			**38 153 419**		**21 529 054**			**6 962 619**		**6 962 619**		**6 962 619**	**6 962 619**
1	**Подготовительные работы**													
2	Подготовительные работы	бр.-мес.	3	5 745 274	3	5 745 274	1 915 091,4	1	1 915 091	3	5 745 274	3	5 745 274	1 915 091
3	Дешифрирование АКФМ	кв.км	800	145 859	800	145 859	182,32	199,994	36 464	800	145 859	800	145 859	36 464
4	**Итого подготовительных работ**			**5 891 133**		**5 891 133**			**1 951 555**		**5 891 133**		**5 891 133**	**1 951 555**
5	**Полевые работы**													
6	**Маршрутные исследования**													
7	Рекогносцировочные маршруты	км	75,00	3 492 169	75	3 492 169	46 562,25	38	1 769 366	75	3 492 169	75	3 492 169	1 769 366
8	Обследование скважин	обсл.	10	33 369	10	33 369	3 336,86			10	33 369	10	33 369	
9	Обследование колодцев	обсл.	10	38 114	10	38 114	3 811,37			10	38 114	10	38 114	
10	Обследование водотоков	обсл.	4	3 432	4	3 432	858,01			4	3 432	4	3 432	
11	Переезды (туда и обратно на базу в г.Костанай)													
12	по дорогам	км	1544,00	262 123	1544	262 123	169,77	544,006	92 355	1544	262 123	1 544,000	262 123	92 355
13	по бездорожью	км	503,00	131 027	503	131 027	260,49	183	47 670	503	131 027	503	131 027	47 670
14	**Итого маршрутное исследование**			**3 960 234**		**3 960 234**			**1 909 391**		**3 960 234**		**3 960 234**	**1 909 391**
15	**Буровые работы**													
16	Группа скважин 0-30м	скв.	**11**		**11**									
17	Роторное безкерновое бурение д=151мм	п.м.	**270,0**		**270,0**									
18	II категория	п.м.	126,0	392 792	126,0	392 792	3 117,40	22	68 583	22	68 583	22	68 583	68 583
19	III категория	п.м.	103,0	469 021	103,0	469 021	4 553,60	38	173 037	38	173 037	38	173 037	173 037
20	IVкатегория	п.м.	41,0	336 669	41,0	336 669	8 211,43							
21	**Итого бурение**	п.м.	**270**	**1 198 482**	**270**	**1 198 482**			**241 620**		**241 620**		**241 620**	**241 620**
22	**Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин**	м.д.	11	**600 516**	11	**600 516**	54 592,36	2	109 185	2	109 185	2	109 185	109 185
23	**Переезды при бурении и ликвидации РС**	км	3427	**3 060 633**	3427	**3 060 633**		**1276**	**1 151 964**		**1 151 964**		**1 151 964**	**1 151 964**
24	по дорогам	км	2724,00	2 187 971	2724	2 187 971	803,22	986	791 975	986	791 975	986	791 975	791 975
25	по бездорожью	км	703,00	872 662	703	872 662	1 241,34	290	359 989	290	359 989	290	359 989	359 989
26	**Вспомогательные работы при бурении**	ст/см	**40,15**	**3 963 903**	**40,15**	**3 963 903**		**7,30**	**720 709**		**720 709**		**720 709**	**720 709**
27	Промывка скважин глубиной до 30 м	ст/см	33,00	3 258 003	33,00	3 258 003	98 727,37	6,00	592 364	6,00	592 364	6,00	592 364	592 364
28	Установка фильтров на колонне труб в не обсаженный интервал:	ст/см	4,84	477 840	4,84	477 840	98 727,37	0,88	86 880	0,88	86 880	0,88	86 880	86 880
29	Извлечение фильтров	ст/см	2,31	228 060	2,31	228 060	98 727,37	0,42	41 465	0,42	41 465	0,42	41 465	41 465
30	**Итого буровые работы**	**тенге**		**8 823 534**		**8 823 534**			**2 223 478**		**2 223 478**		**2 223 478**	**2 223 478**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	**Изготовление сетчатых фильтров**	фильтр	9		9									
32	д-127	п.м.	45	**1 232 525**	45	**1 232 525**	27 389,45							
33	**Изготовление щелевых фильтров**	фильтр	2		2			2		2		2		
34	д-127	п.м.	20	**485 561**	20	**485 561**	24 278,06	10	**242 781**	10	**242 781**	10	**242 781**	**242 781**
35	**Изготовление и монтаж оголовков скважин**	оголов.	1	**12 105**	1	**12 105**	12 105,01							
36	**Привязка скважин GPS навигатором**	скв.	11	**5 916**	11	**5 916**	537,83	2	**1 076**	2	**1 076**	2	**1 076**	**1 076**
37	**Пробные откачки воды из скважин**													
38	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	8,51	789 415	2,32	215 211	92 763,26	1,55	143 783	1,55	143 783	1,55	143 783	143 783
39	Проведение пробных откачек буровой бригадой	бр/см	33,0	1 801 981	11,0	600 660	54 605,49	6	327 633	6	327 633	6	327 633	327 633
40	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	восстан.	11	71 073	11	71 073	6 461,18	2	12 922	2	12 922	2	12 922	12 922
41	**Итого откачек**			**2 662 469**		**886 944**			**484 338**		**484 338**		**484 338**	**484 338**
42	**Сезонные прокачки режимных скважин электронасосом типа "Малыш" спецбригадой**			**9 539**										
43	Проведение прокачек	бр/см	2,0	9 539			4 769,30							
44	**Режимные наблюдения**													
45	Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах													
46	до 30м	замер	12,0	10 668			888,96							
47	Замеры глубины скважин													
48	до 30м	замер	2,0	400			200,15							
49	Сезонный отбор проб из скважин	проба	2,0	5 148			2 574,03							
50	Переезды при режимных наблюдениях													
51	по дорогам 1 категории	км	11100	817 616			73,66							
52	по бездорожью	км	2000	265 382			132,69							
53	**Итого режимные наблюдения**			**1 099 214**										
54	**Итого полевых работ**	**тенге**		**18 291 097**		**15 406 819**			**4 861 064**		**6 911 907**		**6 911 907**	**4 861 064**
55	**Организация работ 1,5%**			**274 366**		**231 102**			**150 000**		**180 763**		**180 763**	**150 000**
56	**Ликвидация работ 1,2%**			**219 493**										
57	**Камеральные работы**	тенге		**13 317 330**										
58	Рецензия отчета	тенге		**160 000**										
59	**Сопутствующие работы и затраты**			**3 373 377**		**1 127 755**			**850 074**		**1 079 044**		**1 079 044**	**850 074**
60	Транспортировка грузов и персонала 6%		6,00%	1 097 466	6,00%	424 409	6,00%		274 409		424 409		424 409	**274 409**
61	Временное строительство 1%		1,00%	182 911	1,00%	182 911	1,00%		182 911		182 911		182 911	182 911
62	Полевое довольствие		10,00%	1 829 110	10,00%	520 435	10,00%		392 754		471 724		471 724	392 754
63	Командировочные расходы	тенге		263 890										
64	**Подрядные работы**													
65	**Лабораторные работы**													
66	Анализ вод по СанПиН	анализ	34	1 330 522			39 133							
67	Бактериологический анализ	анализ	11	34 760			3 160							
68	СХА	анализ	6	32 418			5 403							
69	**Итого подрядных работ**			**1 397 700**										
70	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**	тенге		**42 924 496**		**22 656 809**			**7 812 693**		**14 062 847**		**14 062 847**	**7 812 693**
71	**Понижающий коэффициент**	**0,639984218**												
72	**Итого с понижающим коэффициентом**			**27 471 000**		**14 500 000**			**5 000 000**		**9 000 000**		**9 000 000**	**5 000 000**

от Исполнителя:

Директор _____ **Кабулов Ж.Ж.**

Главный бухгалтер _____ **Оганова О.И.**

Ответственный исполнитель _____ **Камиев А.Д.**

от Заказчика:

Руководитель отдела по водным ресурсам _____ **Курмангалиев К. К.**