Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №29 от 19 сентября 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**82,14**	**32718,7**	**2687516**	**60,3**
								186698
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	261,205	658,12	171904	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	156,066		137711	
		Итого по заработной плате					**309615**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	71,462	1945,02	138995	
						950,2	67903	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	84,604	3339,66	282549	
						825,11	69808	
		Итого по эксплуатации машин					**421544**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,066	579261,58	38231	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	3449,880	438,44	1512565	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,85	2123,319	255,86	543272	
		Итого по материалам					**2094068**	

Итого прямые затраты по смете	**2 687 516**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 904
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	421 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 711
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 094 068
Накладные расходы I уровня, тенге	186 698

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 874 214
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		120 717
Итого, тенге		2 994 931
Сметная прибыль (8 %), тенге		239 594
Итого по смете , тенге		**3 234 525**
К понижающий	0,68790688	2225052
Налог на добавленную стоимость 12%		267006
Всего стоимость работ с НДС		**2 492 058**

Заказчик:

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Оразалин А.К.

ИО глав.спец. сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Уахитов И.Ж.

Зав. планово-производственного сектора — Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.

ЖШС "АВТОДОРСИГНАЛ" ТОО

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №30 от 19 сентября 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "прерывистой линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270903-0105							
		Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии		**18,600**	**13933,1**	**259155**	**60,3** / **42276**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	59,148	658,12	38926	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	35,340		31183	
		Итого по заработной плате					**70109**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	16,182	1945,02	31474	
						950,2	15376	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	19,158	3339,66	63981	
						825,11	15807	
		Итого по эксплуатации машин					**95455**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,015	579261,58	8689	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	10,5	195,300	438,44	85627	

22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,4	119,040	255,86	30458
	Итого по материалам					**124774**

Итого прямые затраты по смете		**259 155**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		38 926
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		95 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		31 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге		124 774
Накладные расходы I уровня, тенге		42 276
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		301 431
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		12 660
Итого, тенге		314 091
Сметная прибыль (8 %), тенге		25 127
Итого по смете , тенге		**339 218**
К понижающий	0,68790688	233350
Налог на добавленную стоимость 12%		28002
Всего стоимость работ с НДС		**261 352**

Заказчик:

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Оразалин А.К.

ИО глав.спец. сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Уахитов И.Ж.

Зав. планово-производственного сектора — Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.

ЖШС "АВТОДОРСИГНАЛ" ТОО

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №31 от 19 сентября 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "зебра" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м**	км линии		**45,2**	**106676,8**	**4821792**	**60,3** / **102737**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	143,736	658,12	94596	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	85,880		75780	
		Итого по заработной плате					**170376**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	39,324	1945,02	76486	
						950,2	37366	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	46,556	3339,66	155481	
						825,11	38414	
		Итого по эксплуатации машин					**231967**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,0362	579261,58	20969	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	168	7593,600	438,44	3329338	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99	4474,800	255,86	1144922	
		Итого по материалам					**4495229**	
		Итого прямые затраты по смете			**4 821 792**			

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		94 596
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		231 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		75 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 495 229
Накладные расходы I уровня, тенге		102 737
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 924 529
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		206 830
Итого, тенге		5 131 359
Сметная прибыль (8 %), тенге		410 509
Итого по смете , тенге		**5 541 868**
К понижающий	0,68790688	3812289
Налог на добавленную стоимость 12%		457475
Всего стоимость работ с НДС		**4 269 764**

Заказчик:

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Оразалин А.К.

ИО глав.спец. сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Уахитов И.Ж.

Зав. планово-производственного сектора — Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.

ЖШС "АВТОДОРСИГНАЛ" ТОО