Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 7
от 18 сентября 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	29	2.03.2018 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13803817,12									
в т.ч. за месяц	4399185,08								471341,26	
К оплате	4399185,08									4399185,08

К оплате: Четыре миллиона триста девяносто девять тысяч сто восемьдесят пять тенге 8 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С. 2018 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2018 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 8
приемки выполненных работ от 18 сентября 2018 года
за сентябрь 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	40	191,2	191,23			7649	7649			133	10173	1,44	58
2		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	400,0	27,71	6,3	21,41	6,93	11084	2520	8564	2772	133	7038	0,04	16
3	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,0520	21200				1102							
4		30-1	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора 40 кВт (55 л.с.) на обочинах и откосах насыпи	1 км пр	400,0	99,67	26,56	73,11	45,46	39868	10624	29244	18184	133	38315	0,4	160
5	0,00092	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,36800	63300				23294							
			Итого прямые затраты							82997	20793	37808	20956		55526		234
			Стоимость материалов							24396							
			Накладные расходы,							55526	8329						28
			Итого с накладными расходами:							138523	29122	37808	20956		55526		262
		0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							8311							
			Итого с ненормир. затратами:							146834							
			итого по смете							146834							
			- сметная заработная плата, тенге							50078							
			- нормативнаям трудоемкость чел-ч							262							
			итого							146834							
		3,1032	Итого по сметному рвсчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							455655							
			- сметная заработная плата, тенге							155402							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							9113							
			Итого							464768							

			Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286							460 120,32								
		0,12	НДС 12%							55214,44								
			Всего по сметному расчету							515 334,76								

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Мбисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 9
приемки выполненных работ от 18 сентября 2018 года
за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов при расчете 0,3 л на 1 м2 НР = 108 %**	т	**0,525**	124472,38	1615,24	65348	848	64500	427	71037
					–	752,38	–	395	–	5262	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3045						
	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	848					
				0,15225	2592	395					

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	119278	64500					
			0,54075							
2 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**166,34**	17263,67	1012,73	2871639	168457	2668075	88542	3196995
				211,06	281,81	35107	46876	–	236814	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	31,77094						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	31,43826						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	20573					
			6,104678	1296	7912					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	103149					
			19,79446	1549	30662					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	3241					
			0,598824	1084	649					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	41494					
			4,940298	1549	7653					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	15791	2652942					

			168,0034						
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	451				
			0,008317						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	119278	14682				
			0,1230916						
3 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 129-30=99 К=99.000:**	**т·км**	**16632**	13	216216	–	–	233513	
				–	–	–	17297		
4 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 129-30=99 км К=99.000:**	**т·км**	**65,72016**	17	1117	–	–	1206	
				–	–	–	89		

Итого по смете	**3 502 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 732 575
- перевозка грузов, тенге	217 333
Накладные расходы, тенге	88 969
Сметная прибыль (8 %), тенге	259 462
Итого	3 502 751

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	3 467 723,50
НДС 12%	416126,82
Всего по сметному расчету	3 883 850,32

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.