**Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"

Договор подряда: Договор подряда № 120 от 12. 09. 2018 года.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д районного значения "Подъездная дорога городу Аральск " Аралького района Кызылординской области

**АКТ**

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **1** | **11-010104-0702 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | **18400,0000** | | **0,82** | **15013** |
| 1. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00023 | 17,112 | 1111,02 | 19012 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,26** | **19012** |
| 1. 2 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00023 | 17,112 | 3547,40 | 60703 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 17,112 | 1111,02 | 19012 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,82** | **60703** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,15 | 2779 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 0,03 | 640 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,19 | 3419 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,08 | 1475 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,08** | **80491** |
| | | Дорожная одежда.Тип-1 | | | | | |
| **2** | **11-270302-0103 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания черные гравийные. Разборка** | **м3 конструкции** | **770,4000** | | **329,70** | **254003** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,156 | 485,94 | 671,19 | 326158 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0535 | 166,653 | 948,26 | 158030 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155,44** | **484189** |
| 2. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0227 | 70,71 | 6158,58 | 435473 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0227 | 70,71 | 1111,02 | 78560 |
| 2. 4 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 20,247 | 3337,04 | 67565 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 20,247 | 828,31 | 16771 |
| 2. 5 | 32-060101-1401 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0,0243 | 75,695 | 139,84 | 10585 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2. 6 | 33-040101-0101 | Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0243 | 75,695 | 2473,57 | 187237 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0243 | 75,695 | 828,31 | 62699 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **225,00** | **700864** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 93,73 | 72210 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,24 | 11741 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108,97 | 83950 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,09 | 27033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **473,77** | **1475789** |
| **3** | **11-010102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **770,4000** | | **121,50** | **93603** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00984 | 30,652 | 671,19 | 20573 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02853 | 88,871 | 1111,02 | 98737 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38,30** | **119310** |
| 3. 3 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00713 | 22,21 | 3547,40 | 78788 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00713 | 22,21 | 1111,02 | 24676 |
| 3. 4 | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0214 | 66,661 | 4182,87 | 278834 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0214 | 66,661 | 1111,02 | 74062 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,81** | **357622** |
| 3. 5 | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,1246 | 2194,24 | 273 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,09** | **273** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 22,64 | 17442 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,19 | 3998 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,83 | 21440 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,95 | 9206 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **161,27** | **502356** |
| **4** | **41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **т** | **1440,6000** | | **333,93** | **481060** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 12,02 | 17316 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,02 | 17316 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,68 | 9243 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **373,63** | **2176381** |
| **5** | **11-270301-0102 РСНБ РК 2015** | **Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала** | **м2 площади основания** | **16500,0000** | | **206,23** | **3402723** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,4=695,93) | чел-ч | 0,0556 | 3649,584 | 695,93 | 2539855 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0352 | 2310,528 | 1042,06 | 2407709 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **75,37** | **4947559** |
| 5. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00248 | 162,787 | 6158,58 | 1002537 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00248 | 162,787 | 1111,02 | 180860 |
| 5. 4 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00076 | 49,886 | 3370,50 | 168141 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00076 | 49,886 | 828,31 | 41321 |
| 5. 5 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00717 | 470,639 | 2993,86 | 1409027 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00717 | 470,639 | 953,89 | 448938 |
| 5. 6 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0205 | 1345,62 | 3809,74 | 5126462 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0205 | 1345,62 | 1111,02 | 1495011 |
| 5. 7 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00328 | 215,299 | 3337,04 | 718461 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00328 | 215,299 | 828,31 | 178334 |
| 5. 8 | 33-040101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00101 | 66,296 | 2916,02 | 193320 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00101 | 66,296 | 953,89 | 63239 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **131,29** | **8617953** |
| 5. 9 | 21-010201-0502 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0115 | 189,75 | 3151,37 | 597972 |
| 5.10 | 21-130703-1406 | Вода с открытых источников | м3 | 0,025 | 1641 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,24** | **2378843** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 45,45 | 2983378 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 9,06 | 594721 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 54,51 | 3578099 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,86 | 344190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,60** | **18483930** |
| **6** | **11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** | **м2 покрытия** | **16500,0000** | | **54,55** | **899998** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 0,0026 | 170,664 | 727,48 | 124155 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0049 | 321,636 | 1133,01 | 364417 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,44** | **488571** |
| 6. 3 | 33-010101-0103 | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,0021 | 137,844 | 2872,96 | 396020 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 137,844 | 953,89 | 131488 |
| 6. 4 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0001 | 6,564 | 3337,04 | 21904 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 6,564 | 828,31 | 5437 |
| 6. 5 | 32-010205-0301 | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм | маш.-ч | 0,0027 | 177,228 | 17143,33 | 3038278 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 177,228 | 1283,61 | 227492 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,65** | **3456203** |
| 6. 6 | 21-130703-1406 | Вода с открытых источников | м3 | 0,00077 | 50,543 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 4,49 | 294609 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,13 | 139499 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,61 | 434107 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,89 | 80685 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66,05** | **4335622** |
| **7** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **10,4490** | | **102500,62** | **1071029** |
| 7. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 30,456 | 953,89 | 29052 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **553,26** | **29051** |
| 7. 2 | 32-010202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 15,228 | 4119,59 | 62733 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 30,456 | 953,89 | 29052 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1194,68** | **62733** |
| 7. 3 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 1,03 | 54,085 | 98355,28 | 5319545 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **101305,94** | **5319575** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 333,61 | 17518 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3702,03 | 194394 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4035,65 | 211912 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8522,90 | 89056 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115059,17** | **6041757** |
| **8** | **11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **13100,0000** | | **1209,30** | **15841877** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 0,0451 | 2960,364 | 727,48 | 2153606 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 387,276 | 1028,04 | 398135 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38,87** | **2551739** |
| 8. 3 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00224 | 147,034 | 2993,86 | 440199 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00224 | 147,034 | 953,89 | 140254 |
| 8. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00004 | 2,626 | 3114,94 | 8180 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 2,626 | 1111,02 | 2918 |
| 8. 5 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00024 | 15,754 | 94,23 | 1484 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 6 | 32-010212-0301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,00075 | 49,23 | 2569,20 | 126482 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00075 | 49,23 | 953,89 | 46960 |
| 8. 7 | 32-010209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 183,792 | 5530,76 | 1016509 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 183,792 | 1111,02 | 204197 |
| 8. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00007 | 4,595 | 1767,51 | 8122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00007 | 4,595 | 828,31 | 3806 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,39** | **1600974** |
| 8. 9 | 21-020502-0102 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0712 | 932,72 | 16028,72 | 14950308 |
| 8.10 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,0786 | 205870,68 | 16181 |
| 8.11 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 1,965 | 24437,72 | 48020 |
| 8.12 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00006 | 0,786 | 98355,28 | 77307 |
| 8.13 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,000001 | 0,0131 | 51147,90 | 670 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1152,10** | **75624107** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 23,44 | 1538699 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 44,38 | 2913026 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 67,82 | 4451725 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 102,17 | 1338427 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1379,29** | **90536843** |
| **9** | **11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6** | **Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201** | **м2 покрытия** | **13100,0000** | | **1156,31** | **15147671** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 0,00816 | 535,622 | 727,48 | 389654 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5,94** | **389655** |
| 9. 2 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00024 | 15,754 | 94,23 | 1484 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,02** | **1484** |
| 9. 3 | 21-020502-0102 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0714 | 935,34 | 16028,72 | 14992303 |
| 9. 4 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00006 | 0,786 | 98355,28 | 77307 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1150,35** | **75509100** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 3,58 | 234962 |
| | | .. НР второго уровня | % | 3,6 | | 41,76 | 2740867 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 45,34 | 2975829 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,13 | 1259303 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1297,78** | **85186154** |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ: | Тенге | | | 37206975 | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 2591553 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 3183875 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 42982404 | |

| | |
|---|---|
| Итого тыс. тенге | 42982 |
| Итого текущая стоимость в ценах 2017г. МРП=2269 тенге | 42982,4 |
| Итого стоимость по сметному расчету в ценах 1 квартала 2018 года | 45558,7 |
| Понижающий коэфицент К=0,9798982 | 44642,885 |
| НДС 12% | 5357,146 |
| **ВСЕГО: тыс, тенге** | **50000,0** |

**Принял заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД**

**Руководитель:_____ А.Таскынбаев**

**Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"**

**Директор:_____А.Альмагамбетов**

**ТОО "SM ORDA GRUPP"**

**Технадзор:_____Алмаганбетов С.**