Счет-фактура № 00000000041 от 31 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.07.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "БМ-Техсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 161240002502, Республика Казахстан, Алматы, Астана, Созак, дом № 5,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1005901, от 23.02.2017

ИИК поставщика: KZ488562203103564265, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №255 от 20.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана , проспект Тауелсиздик , 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 161240002502, Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "БМ-Техсервис",Республика Казахстан, Алматы, Астана, Созак, дом № 5

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640001844, ГУ Аппарат Акима района "Алматы" г.Астана,г.Астана , проспект Тауелсиздик , 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Аппарат Акима района "Алматы" г.Астана

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844, г.Астана , проспект Тауелсиздик , 7

ИИК получателя: KZ280705021230001001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений	услуга	1	13 564 948,00	13 564 948,00	12%	1 627 794,00	15 192 742,00		
Всего по счету:					**13 564 948,00**		**1 627 794,00**	**15 192 742,00**		

Руководитель: Темирбеков Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бетонирование стоек ограждения →

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима района "Алматы" г.Астана,г.Астана , проспект Тауелсиздик , 7** — **980640001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "БМ-Техсервис",Республика Казахстан, Алматы, Астана, Созак, дом № 5** — **161240002502**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №255 от 20.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
41	31.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений			услуга	1	15 192 742,00	15 192 742,00
				Итого	1	x	15 192 742,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "БМ-Техсервис"
Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений
Статья:011 "Обеспечение санитарии населенных пунктов"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	**255**	**26.04.2018**	**011**	**159**		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений	**61 278 953**	13 504 948							**1 627 794**	**15 192 742**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Акима района "Алматы" _____ **Т.К. Арашапов**
г. Астана
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Т. Темирбеков**
ТОО "БМ-Техсервис"
м.п.

Форма 2В

Цены региона г. Астана

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"

Подрядчик: ТОО "БМ-Техсервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт и содержание ограждений

Договор № 255 от 26.04.2018 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2018
(локальная смета 7-1-4)
Устройство ограждения

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 УЛ. ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЯ, ПР. КОШКОРБАЕВА, УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, УЛ. КОЖМЕДИНОВА.								
1	11-090402-0102	Демонтаж профилированного оцинкованного листа т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	270	572,29	7,24	154517	1954	93522	0,564	152,28
		м2		565,05	3,72	152563	1004	60,9	0,10501	28,3527
2	11-090305-0401	Демонтаж каркасов ограждения / планшет 3,0х3,0/ т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	1,188	50989,06	268,52	60575	319	36798	51,9	61,6572
		т конструкций		50720,54	141,41	60256	168	60,9	0,217	0,2578
3	11-090302-0112	Демонтаж стоек т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,171	3818,71	327,49	653	56	381	3,528	0,60329
		т конструкций		3491,23	169,59	597	29	60,9	1,547	0,26454
		Раздел 2 УЛ БАЙТУРСЫНОВА, ПОС. МИЧУРИНО, УЛ. БАЯНТАУ, УЛ. РЫСКУЛБЕКОВА								
4	11-090402-0102	Демонтаж профилированного оцинкованного листа т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	569	572,29	7,24	325632	4119	197089	0,564	320,916

		м2		565,05	3,72	321513	2115	60,9	0,10501	59,75069
5	11-090305-0401	Демонтаж каркасов ограждения / планшет 3,0х3,0/ т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	2,4948	50988,86	268,56	127207	670	77275	51,9	129,48012
		т конструкций		50720,3	141,09	126537	352	60,9	0,217	0,54137
6	11-090302-0112	Демонтаж стоек т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,3591	3815,09	325,81	1370	117	800	3,528	1,2669
		т конструкций		3489,28	169,87	1253	61	60,9	1,547	0,55553
	Раздел 3 УЛ. НАЖМИДЕНОВА, УЛ. БАЙТУРСЫНОВА									
7	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	25	716,84	604,08	17921	15102	4676	0,131	3,275
		яма		112,76	203,72	2819	5093	59,1	0,143	3,575
8	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,25	6536	1276	1634	319	171	0,85	0,2125
		м3 основания		764	584	191	146	50,8	0,54	0,135
9	11-060201-0101	Бетонирование стоек. Устройство (31 шт)	0,75	19345,33	40	14509	30	1344	3,94	2,955
		м3		3676	18,67	2757	14	48,5	0,2285	0,17138
10	11-090302-0112	Стойки . Монтаж труба /80х80х3 мм/, (L=3.35 м=31шт)	0,1845	8715,45	504,07	1608	93	681	5,88	1,08486
		т конструкций		5815,72	243,9	1073	45	60,9	2,21	0,40775
11	23-010201-0170	прим. Трубы стальные е, D 80 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	83,75	1594,16		133511				
		м								
12	11-090701-0127	Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения	1,18589	141196,91	9017,7	167444	10694	93594	120	142,3068
		т конструкций		127457,86	2135,95	151151	2533	60,9	1,84	2,18204
13	11-090305-0401	Ограждения планшеты. Монтаж	1,18589	91422,48	404,76	108417	480	61197	86,5	102,57949
		т конструкций		84533,98	201,54	100248	239	60,9	0,31	0,36763

14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50х5 мм ГОСТ 535-2005 (L= 297,215 м.п с учетом расхода на изготовление планшетов 9,215 м.п/.К=1,032;	1,1205	188986,84		211760				
		т								
15	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой /20х20х1,5 мм/, /L=73,8 м.п. с учетом расхода 2,28 м.п. на изготовление/К=1,032;	0,10333	209750,26		21673				
		т								
16	11-090402-0102	прим Облицовка конструкций из профилированного стального листа	216	2296,67	18,98	496081	4099	124580	0,94	203,04
		м2		941,75	5,31	203418	1147	60,9	0,15001	32,40216
	Раздел 4 СРЕДНИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ									
	4.1 ПР. КОШКОРБАЕВА - Б МОМЫШУЛЫ									
17	12-180101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний ктрр1=0,74;	30	6958,5	121,13	208755	3634	–	7,1114	213,342
		м2		6774,9	–	203247	–	–	–	–
	4.2 УЛ. БАЙТУРСЫНОВА									
18	12-180101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний ктрр1=0,74;	20	6958,5	121,15	139170	2423	–	7,1114	142,228
		м2		6774,9	–	135498	–	–	–	–
	Раздел 5 ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ									
	5.1 УЛ. РАХИМОВА									
19	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками ограждений кратностью ктрр1=0,74;	330	236,7	–	78111	–	–	0,2516	83,028
		м2		236,7	–	78111	–	–	–	–
20	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	330	782,29	0,2	258156	67	137142	0,738	243,54
		м2		703,08	0,11	232016	35	59,1	0,0001	0,033
	5.2 ПР. РЕСПУБЛИКИ									
21	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками ограждений кратностью ктрр1=0,74;	78	236,71	–	18463	–	–	0,2516	19,6248
		м2								

				236,71	–	18463	–	–	–	–
22	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	78	782,29	0,21	61019	16	32415	0,738	57,564
		м2		703,08	0,1	54840	8	59,1	0,0001	0,0078
5.3 РАЙОН ПЛОЩАДИ КАЗАК ЕЛИ										
23	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками ограждений кратностью ktpp1=0,74;	1248	236,7	–	295402	–	–	0,2516	313,9968
		м2		236,7	–	295402	–	–	–	–
24	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	1248	782,29	0,2	976295	252	518646	0,738	921,024
		м2		703,08	0,11	877441	133	59,1	0,0001	0,1248
5.4 УЛ. КОШКОРБАЕВА раздлительная										
25	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками ограждений кратностью ktpp1=0,74;	270	236,7	–	63909	–	–	0,2516	67,932
		м2		236,7	–	63909	–	–	–	–
26	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	270	782,29	0,2	211218	55	112207	0,738	199,26
		м2		703,08	0,11	189831	29	59,1	0,0001	0,027
5.5 УЛ. ИМАНОВА										
27	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками ограждений кратностью ktpp1=0,74;	660	236,7	–	156222	–	–	0,2516	166,056
		м2		236,7	–	156222	–	–	–	–
28	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	660	782,29	0,2	516310	133	274284	0,738	487,08
		м2		703,08	0,11	464031	70	59,1	0,0001	0,066
Раздел 6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ										
6.0 Подраздел без наименования										
29	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	240	3276	3276	786240	786240	–	–	–
		маш.-ч		–	0,42	–	101	–	–	–
30	21-130703-1405	Вода техническая холодная	48	30,19		1449				
		м3								
Раздел 7 УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ УЛ. РАХИМОВА										

31	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	120	2409,88	–	289186	–	170908	2,8	336
		м3 грунта		2409,88	–	289185	–	59,1	–	–
32	11-060201-0101	Бетонирование стоек. Устройство (120 шт)К=120,000;	5,4	19344,81	40,74	104462	220	9676	3,94	21,276
		м3		3675,37	19,07	19847	103	48,5	0,2285	1,2339
33	11-090302-0112	Стойки . Монтаж труба /80х80х3 мм/, (L=3.=112шт, труба Д-65 мм, L=3,0= 8 шт)К=1,032;	2,60857	8710,9	502,96	22723	1312	9628	5,88	15,33839
		т конструкций		5816,21	244,2	15172	637	60,9	2,21	5,76494
34	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами /80 х 80 х 3мм /ГОСТ 13663-86 стойки шт 112*3,0*7,13)К=1,001;	2,39808	209750,26		502998				
		т								
35	23-010101-0129	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 (24 м.п)К=1,032;	24,768	1189,96		29473				
		м								
36	11-090701-0127	Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения К=1,032;	3,49822	141197,24	9018,01	493939	31547	276088	120	419,7864
		т конструкций		127457,96	2135,66	445876	7471	60,9	1,84	6,43672
37	11-090305-0401	Ограждения планшеты. МонтажК=1,032;	3,49822	91422,78	405,35	319817	1418	180522	86,5	302,59603
		т конструкций		84533,85	201,82	295718	706	60,9	0,31	1,08445
38	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50х5 мм ГОСТ 535-2005 (L=849,955 м.п /. 26,355 м.п у счетом расхода на изготовлеие)К=1,032;	3,20433	188986,84		605576				
		т								
39	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой /40х20х1,5 мм/ L=224.006. м.п., 6,946 м.п. расход на изготогвление/К=1,032;	0,29389	209750,26		61644				
		т								
40	11-090402-0102	прим Облицовка конструкций из профилированного стального листа	545,75	994,26	18,98	542618	10357	314766	0,94	513,005

		м2		941,75	5,31	513959	2898	60,9	0,15001	81,86796
41	29-000000-0101(п	Профилированный лист С-8х1150 (ECOSTEEL-01-кирп-0,5) /3127/1,12/К=1,150;	627,6125	2792		1752294				
		м2								
		Всего прямые затраты				**10339961**				**5644**
										226
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 473 144				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				875 726				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 137				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 991 090				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 728 390				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 068 351				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				496 597				
		Итого, тенге				13 564 948				
		Всего				**13 564 948**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**13 564 948**				
		НДС (12 %)				1 627 794				
		Всего по акту с учетом НДС				**15 192 742**				

Заказчик:

Зам. Акима района "Алматы" Арашапов Т.К.

Руководитель отдела ОБ Бапышев Б.М.

Гл. специалист ОБ Мекебаев А.А

И.о. руководителя СО Оразов Ж.Г.

Подрядчик:

Директор_____Темирбеков Т.Ж.
ТОО "БМ-Техсервис"

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор ТОО "БМ-Техсервис"
_____ Темирбеков Т.Ж.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Акима р-на "Алматы"
_____ Арашанов Т.К.

Дефектный акт

Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	УЛ. ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЯ, ПР. КОШКОРБАЕВА, УЛ. БАЙТУРСЫНОВА, УЛ. КОЖМЕДИНОВА.		
1	Демонтаж ограждения из профилированного оцинкованного листа	м2	270
	УЛ БАЙТУРСЫНОВА, ПОС. МИЧУРИНО, УЛ. БАЯНТАУ, УЛ. РЫСКУЛБЕКОВА		
2	Демонтаж ограждения из профилированного оцинкованного листа	м2	569
	УЛ. НАЖМИДЕНОВА, УЛ. БАЙТУРСЫНОВА		
3	Монтаж ограждения из профилированного стального листа	м2	216
	СРЕДНИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ		
	ПР. КОШКОРБАЕВА - Б МОМЫШУЛЫ		
4	Ограждения Ремонт средний	м2	30
	УЛ. БАЙТУРСЫНОВА		
5	Ограждения Ремонт средний	м2	20
	ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ		
	УЛ. РАХИМОВА		
6	Окраска ограждения	м2	330
	ПР. РЕСПУБЛИКИ		
7	Окраска ограждения	м2	78
	РАЙОН ПЛОЩАДИ КАЗАК ЕЛИ		
8	Окраска ограждения	м2	1248
	УЛ. КОШКОРБАЕВА раздлительная		
9	Окраска ограждения	м2	270
	УЛ. ИМАНОВА		
10	Окраска ограждения	м2	660
	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ УЛ. РАХИМОВА		
11	Устройство ограждения	м.п	230,2

Руководитель отдела ОБ — Балышев Б.М.

Гл. специалист ОБ — Мекебаев А.А.