Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области.
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км) .
Договор №26 от 03 марта 2018 года, доп. соглашение №26/1 от 11 июня 2018 года, доп.соглашение №26/2 от 11 сентября 2018 года.

АКТ №08
приемки выполненных работ от 25 сентября 2018 года
за сентябрь 2018 года.

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.(%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	760	27,71	6,3	21,41	6,93	21059,6	4788	16271,6	5266,8	133	13372,9	0,04	30,4
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,0988	21200				2094,56							
2.		137-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог до 7 м шириной автогрейдерами легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б, ДЗ-61)	км	66	1115,65		1115,65	449,62	73632,9		73632,9	29674,92	133	39467,6	1,48	97,68
	0,01129	1-1-982	Дизтопливо	тн	0,74514	63300				47167,362							0
3.		30-5	Скашивание трав на обочинах роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40	км прохода	90	171,81		171,81	106,83	15462,9		15462,9	9614,7	133	12787,6	0,4	36
	0,00155	1-1-982	Дизтопливо	тн	0,1395	63300				8830,35							0
4.		30-5	Скашивание трав роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40 на откосах, резерве	км прохода	90	171,81		171,81	106,83	15462,9		15462,9	9614,7	133	12787,6	0,4	36
	0,00155	1-1-982	Дизтопливо	тн	0,1395	63300				8830,35							0
5.		95-1	Скашивание травы в канавах, откосах, на бермах, резерве вручную	100м2	98,03	61,09	61,09			5988,6527	5988,653			133	7964,91	0,46	45,09
6.		96-1	Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой	1000м2	502	231,49		231,49	90	116207,98		116208,0	45180	133	60089,4	0,4	200,8
	0,00382	1-1-711	бензин	тн	1,91764	21200				40653,97							
			Итого прямые затраты							355392	10776,65	237038	99351		146470		446
			в том числе стоимость материалов							107577							
			Накладные расходы, %							146470	21970,49						732,3
			заработная плата							21970							
			трудоёмкость							732							
			Итого с накладными расходами:							501861	32747,14	237038	99351		146470		1178
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							30112							
			Итого с ненормир. затратами:							531973							
			сметная заработная плата, тенге							132098							
			нормативная трудоёмкость, чел-час							1178							
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							531973	32747	237038	99351		146470		1178
			Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							1650619	101621	735577	308306		146470		1178
			сметная заработная плата, тенге							409927							

			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						33016							
			Итого						1683835							
			Кнф 588566						1496198,53	101621	735577	308306		146470		1178
			НДС 12%						179543,82							
			Всего:						1675742,35	101621	735577	308306		146470		1178

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Р.Е.Койсаймасов

И.о. руководителя производственного отдела
_____ И.Ж.Сейдахметов

Руководитель технического отдела
_____ И.Д.Бейм

Гл. специалист технического отдела
_____ Н.Л.Черепанова

Куратор: _____ А.К.Досембаева

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"
_____ Е.А.Марченко

фирма «КАЧИРСКИЙ ПДУ» фирмасы