Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 71 от 30.03.2018 года, дополнительное соглашение № 1 от 14.09.2018

Наименование строительства и его адрес: Содержание сквера по ул. Ленина (за ДК, перед ДК)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 105-1	-Очистка пешеходных дорожек, прибордюрной части отмусора 100м2	70	199,2	-	13944	-	6972	1,5	105				
				199,2	-	13944	-	50	-	-				
2	С01031-А26-1	-Погрузка мусора, листвы, веток,строительного при автомобильных перевозках т	122	27,1	-	3306	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км т	122	45	-	5490	-	1098	0,19	23				
				9	-	1098	-	100	-	-				
4	У1-43-1	-Ремонт скамеек (покрытие лаком, замена деревянных элементов, сварочные работы) скамья	10	1268,12	462,26	12681	4623	13461	2,87	29				
				805,86	155,66	8059	1557	140	0,76	8				
5	У1-49-7	-Ремонт урн(покрытие лаком, замена деревянных элементов, сварочные работы)	15	769,61	33,05	11544	496	11707	4,44	67				
				736,56	6,77	11048	102	105	0,03	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	У1-21-23	-Ремонт элемонтов детских игровых площадок(покрытиелаком, замена деревянных элементов, сварочные работы) урна	15	5870,5	801,7	88057	12025	96050	31,2	468
				5068,8	267,34	76032	4010	120	1,32	20
7	У1-9-46	-Ремонт элементов на спортивных площадках шт	15	8140,4	631,25	122106	9469	8139	1,9	29
				305,25	211,5	4579	3172	105	1	15
8	Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 502-3	-Очистка тротуаров от мусора, листьев трактором МТЗ шт	2,875	787,7	-	2265	-	1132	0,24	1
		100м3		787,7	-	2265	-	50	-	-
9	С	-Дизтопливо	222	41,17	-	9140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 358-1	-Очистка тротуаров от мусора, листьев вручную л	35,625	830	-	29569	-	14784	1,25	45
				830	-	29569	-	50	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	298102	26613			765
	Тенге	146593	8841			43
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	298102	-	-		-
Материалы -	Тенге	108059	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	155434	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9140	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	5490	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	153345	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23002	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27087	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	478534	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		885
Сметная заработная плата -	Тенге	-	178436	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	478534	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		885
Сметная заработная плата -	Тенге	-	178436	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.								
		Итого прямых затрат					298101,7522			
		Накладные расходы					153344,71			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					27086,82			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					478533,28			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2018	478533,278904	X	3,1032258065		1484996,8			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1484996,8203639548	X	2 %	29699,936407 2791	1514696,8			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				181763,61			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1696460,4			
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					1050109			

Подрядчик: Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

_____ Галиева Л.Р.

Заказчик: И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.