Заказчик: ГУ Аппарат акима Сарыагашского района
Инженер:ТОО Фараб құрылыс
Подрядчик:ТОО АВК Строй Сервис
Договор: №104 от 14.03.2018 г.
Наименование объекта - Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

АКТ №2
выполненных работ за апрель месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/б и прочие работы								
		Входной оголовок								
1	**Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения**	**28,6**	**1075,27**	**308,70**	**30753**	**8829**	**8446**	**0,91**	**26**
		м3		**127,58**	**118,53**	**3649**	**3390**	**120**	**0,55**	**16**
2	**Е0142-8-2**	**Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м**	**14,85**	**6307,03**	**70,44**	**93659**	**1046**	**3975**	**1,78**	**26**
		м3		**276,75**	**23,98**	**4110**	**356**	**89**	**0,09**	**1**
3	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**15,07275**	**266,00**	**--**	**4009**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**15,07275**	**310,00**	**--**	**4673**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0137-75-1**	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	**1,2892**	**8049,49**	**3554,81**	**10377**	**4583**	**5798**	**14,00**	**18**
		т		**2475,00**	**1272,60**	**3191**	**1641**	**120**	**5,35**	**7**
6	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**1,2892**	**67700,00**	**--**	**87279**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(ДИАФРАГМА)	19,8	8975,78	142,69	177721	2825	18425	4,47	89
		м3		724,50	50,98	14345	1009	120	0,21	4
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,097	266,00	--	5346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,097	310,00	--	6230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,814	53999,06	14660,06	43955	11933	18667	120,61	98
		т		22344,75	3135,15	18189	2552	90	12,34	10
11	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,3014	80722,33	47334,58	24330	14267	10162	137,00	41
		т		25875,00	11587,50	7799	3492	90	67,21	20
12	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
13	Спрайс-лист	Стоимость затвора ГС60х150 в комплекте с винтоподъемниками	1	48179,14	--	48179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием Сагындык кулак	0,008	270167,88	115634,50	2161	925	1765	662,00	5
		км		126000,00	43681,50	1008	349	130	213,34	2
15	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием Мадина-1кулак	0,008	309142,18	115368,43	2473	923	2262	857,00	7
		км		162000,00	55530,00	1296	444	130	271,21	2
16	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием Мадина-2кулак	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504,00	4
		км		95850,00	32451,75	767	260	130	158,50	1
17	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием Ергеш кулак	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504,00	4
		км		95850,00	32451,75	767	260	130	158,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием Аскар кулак	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504,00	4
		км		95850,00	32451,75	767	260	130	158,50	1
19	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием Сатан кулак	0,008	270167,88	115634,50	2161	925	1765	662,00	5
		км		126000,00	43681,50	1008	349	130	213,34	2
20	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием Орынкул Тажиева кулак	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504,00	4
		км		95850,00	32451,75	767	260	130	158,50	1
21	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием Мектеп кулак	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504,00	4
		км		95850,00	32451,75	767	260	130	158,50	1
22	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием Аксакал кулак	0,008	412519,50	181879,25	3300	1455	2687	997,00	8
		км		189675,00	68706,00	1517	550	130	335,56	3
23	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием Водовыпуск без названия	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504,00	4
		км		95850,00	32451,75	767	260	130	158,50	1
24	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	16	4836,00	--	77376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	8	7392,00	--	59136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	48	2696,00	--	129408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	8	9940,00	--	79520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-19-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм								
		км	0,09953	1021076,18	160343,68	101628	15959	15290	337,00	34
				57600,00	60572,25	5733	6029	130	295,83	29
29	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя								
		м2	183,7	68,29	7,38	12545	1356	12139	0,41	75
				60,75	2,79	11160	513	104	0,01	2
30	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,03674	26143,30	1166,54	961	43	71	5,07	--
				1284,75	574,87	47	21	104	2,69	--
31	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,56947	30039,53	1538,51	17107	876	1776	9,49	5
				2407,50	590,92	1371	337	104	2,44	1
32	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1								
		м2	19,8	52,09	1,22	1031	24	309	0,09	2
				14,40	0,45	285	9	105	--	--
		Выходной оголовок и облицовка русла отвода								
33	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения								
		м3	10,4847443	1075,27	308,70	11274	3237	3096	0,91	10
				127,58	118,53	1338	1243	120	0,55	6
34	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (Геомембрана)								
		м2	163,744796	7,58	1,43	1241	234	797	0,03	5
				4,93	0,54	807	88	89	--	--
35	С11011-1392 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 1,0 мм(0,5мм)								
		м2	180,119275	134,00	--	24136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(ДИАФРАГМА)								
		м3	4,8234901	8975,78	142,69	43295	688	4489	4.47	22
				724,50	50,98	3495	246	120	0,21	1
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,8958425	266,00	--	1302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8958425	310,00	--	1518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	9,5200463	6307,03	70,44	60043	671	2548	1,78	17
		м3		276,75	23,98	2635	228	89	0,09	1
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,6628469	266,00	--	2570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6628469	310,00	--	2995	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,9191357	8049,49	3554,81	7399	3267	4133	14,00	13
		т		2475,00	1272,60	2275	1170	120	5,35	5
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9191357	67700,00	--	62225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0142-8-2	Устройство заплечиков по бровкам канала монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	2,2848111	6307,03	70,44	14410	161	612	1,78	4
		м3		276,75	23,98	632	55	89	0,09	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,3190833	266,00	--	617	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,3190833	310,00	--	719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1481573	8049,49	3554,81	1193	527	666	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	367	189	120	5,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1481573	67700,00	--	10030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0141-7-7	Уплотнение температурного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях	0,5769725	177,33	1,54	102	1	102	0,95	1
		м		169,65	0,59	98	--	104	--	--
50	С11011-102	Герметик	3,503377	792,00	--	2775	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	С11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,0050774	11700,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Гидропост								
52	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения	4,4	1075,27	308,70	4731	1358	1299	0,91	4
		м3		127,58	118,53	561	522	120	0,55	2
53	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	19,8	6307,03	70,44	124879	1395	5299	1,78	35
		м3		276,75	23,98	5480	475	89	0,09	2
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,097	266,00	--	5346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,097	310,00	--	6230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,7238	8049,49	3554,81	5826	2573	3255	14,00	10
		т		2475,00	1272,60	1791	921	120	5,35	4
57	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7238	67700,00	--	49001	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	75,9	68,29	7,38	5183	560	5016	0,41	31
		м2		60,75	2,79	4611	212	104	0,01	1
59	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01518	26143,30	1166,54	397	18	29	5,07	--
		т		1284,75	574,87	20	9	104	2,69	--
60	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,23529	30039,53	1538,51	7068	362	734	9,49	2
		т		2407,50	590,92	566	139	104	2,44	1
61	Е0139-7-5	Монтаж водомерной рейки	0,0242	19899,86	7144,61	482	173	209	37,28	1
		т		6945,75	2659,78	168	64	90	6,57	--
62	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0242	46400,00	--	1123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мост МГ-3								
63	Е0139-7-4	Монтаж эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков	2,11387	25600,54	10745,29	54116	22714	13596	27,17	57
		т		5053,50	2092,77	10682	4424	90	8,28	18
64	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,11387	154400,00	--	326382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	195,8	52,09	1,22	10199	239	3053	0,09	17
		м2		14,40	0,45	2820	88	105	--	--
		РАЗДЕЛ 1. АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ								
		Земляные работы								
66	Е0101-162-2	Выемка грунта 2 группы вручную	106,29	294,75	--	31329	--	35402	1,89	201
		м3		294,75	--	31329	--	113	--	--
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,75	21,55	4,52	404	85	310	0,11	2
		м3		17,03	--	319	--	97	--	--
68	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	71,79	134,10	--	9627	--	10879	0,97	70
		м3		134,10	--	9627	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	31,5	12,34	12,34	389	389	107	--	--
		м3		--	3,50	--	110	97	0,01	--
		Ж/б и прочие работы								
70	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	31,5	8896,18	793,53	280230	24996	47943	7,22	227
		м3		1149,75	299,77	36217	9443	105	1,46	46
71	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,38871	8049,49	3554,81	3129	1382	1748	14,00	5
		т		2475,00	1272,60	962	495	120	5,35	2
72	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,38871	67700,00	--	26316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения	1,95	1075,27	308,70	2097	602	576	0,91	2
		м3		127,58	118,53	249	231	120	0,55	1
74	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	18	6822,51	2812,92	122805	50633	45257	8,76	158
		шт		1608,75	697,95	28958	12563	109	2,30	41
75	С143017-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2(П-10)	36	2870,00	--	103320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С143017-53	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 2000 кг/м2(ПР-90 и ПРБ-90)	48,6	3300,00	--	160380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0110-5-1	Устройство лежней	0,88	22951,16	316,57	20197	279	3809	22,50	20
		м3		3487,50	119,25	3069	105	120	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения								
			11,6	1075,27	308,70	12473	3581	3426	0,91	11
		м3		127,58	118,53	1480	1375	120	0,55	6
79	Е0142-16-5	Заделка стыков плит цементным раствором								
			85,8	47,17	0,25	4048	21	1795	0,16	14
		м		23,40	0,10	2008	9	89	--	--
80	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя								
			1,12	502,72	12,37	563	14	153	0,83	1
		м2		126,90	4,68	142	5	104	0,02	--
81	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя								
			67,2	68,29	7,38	4589	496	4441	0,41	27
		м2		60,75	2,79	4082	187	104	0,01	1
82	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0,01344	26143,30	1166,54	351	16	26	5,07	--
		т		1284,75	574,87	17	8	104	2,69	--
83	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
			0,20832	30039,53	1538,51	6258	321	650	9,49	2
		т		2407,50	590,92	502	123	104	2,44	1
84	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весомболее 20 кг								
			0,04452	64092,87	304,24	2853	14	161	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	148	5	105	0,56	--
85	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,0171	70437,87	304,24	1204	5	176	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	165	2	105	0,56	--
86	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров								
			0,27699	22247,56	8912,18	6162	2469	3028	54,30	15
		т		10170,00	1974,78	2817	547	90	7,58	2
87	С12021-268	Сварная решетка ограждения								
			0,27699	134000,00	--	37117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			19,8	148,40	0,07	2938	1	2246	0,65	13
		м2		108,00	0,02	2138	--	105	--	--
		Устройство подъезда								
89	Е0101-27-5	Послойная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			35,2	3,35	3,35	118	118	40	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	1,16	--	41	97	--	--
90	Е0101-27-11	Послойная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		105,6	1,48	1,48	156	156	53	--	--
			м3		--	0,51	--	54	97	--	--
91	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		35,2	21,55	4,52	758	159	581	0,11	4
			м3		17,03	--	599	--	97	--	--
92	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		35,2	14,12	12,00	497	422	149	0,01	--
			м3		1,62	2,75	57	97	97	0,01	--
93	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения		18,08	1075,27	308,70	19441	5581	5340	0,91	16
			м3		127,58	118,53	2307	2143	120	0,55	10
94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		18,08	21,55	4,52	390	82	299	0,11	2
			м3		17,03	--	308	--	97	--	--
		Устройство покрытия проезжей части моста									
95	Е0130-7-1	Устройство проезжей части моста		10,8	7254,66	532,08	78350	5747	6664	2,55	28
			м3		434,25	131,85	4690	1424	109	0,43	5
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,44424	5239,08	327,33	2327	145	939	11,60	5
			1т		1890,00	123,75	840	55	105	0,60	--
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,44424	65900,00	--	29275	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка входного и выходного оголовка									
98	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		3,96	294,75	--	1167	--	1319	1,89	7
			м3		294,75	--	1167	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0137-73-4	**Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3**	13,6	12216,45	203,22	166144	2764	16660	5,96	81
		м3		947,25	73,60	12883	1001	120	0,32	4
100	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	0,53185	8049,49	3554,81	4281	1891	2392	14,00	7
		т		2475,00	1272,60	1316	677	120	5,35	3
101	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,53185	67700,00	--	36006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство гравиной подготовки под сооружения**	6,7	1075,27	308,70	7204	2068	1979	0,91	6
		м3		127,58	118,53	855	794	120	0,55	4
103	Е0142-4-4	**Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски**	2,3	170,10	45,90	391	106	286	0,79	2
		м3		124,20	15,36	286	35	89	0,05	--
104	С143008-123 Изм. и доп. вып. 23	**Камень рваный**	2,3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1185287	104540			929
			Тенге			149537	31529			128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1142008				
	Материалы -		Тенге			203308				
	Всего заработная плата -		Тенге				177702			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91597				
	Местные материалы -		Тенге			598311				
		Накладные расходы -	Тенге			195802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1418079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
		Сметная заработная плата -	Тенге				207073			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			877				
	Всего заработная плата -		Тенге				3364			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37117				
		Накладные расходы -	Тенге			3028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2778				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1467164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1156
		Сметная заработная плата -	Тенге				210891			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3081749	214522			1678
			Тенге			277270	64524			279
	Стоимость оборудования -		Тенге			48179				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			48179				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			37906				
	Материалы -		Тенге			2926				
	Всего заработная плата -		Тенге				21695			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1123				
		Накладные расходы -	Тенге			19526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				24624			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2182011				
	Материалы -		Тенге			392448				
	Всего заработная плата -		Тенге				280656			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			327103				
	Местные материалы -		Тенге			1073669				
		Накладные расходы -	Тенге			313646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2645396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				327703			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			468214				
	Материалы -		Тенге			35570				
	Всего заработная плата -		Тенге				39443			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363498				
		Накладные расходы -	Тенге			35499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30223				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			533935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				44768			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			345440				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			366166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3654554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2142
		Сметная заработная плата -	Тенге				397095			
	Итого по смете					**3 654 554**				
	Временные здания и сооружения		4%			146 182				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			21 927				
	ИТОГО					**3 800 736**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		1,61%			61 192				
	Затраты на выслугу лет		1%			38 007				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			15 203				
	Итого					**3 915 138**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. К=2,73677					**10 714 832**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			214 297				
	Итого без НДС					**10 929 129**				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений в тек. ценах					60 009				
	Итого					**10 869 120**				
	Итого по договору К=0,5831672					**6 338 514**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.А.

Инженер-эксперт:
ТОО Фараб курылыс
_____ Тлегенов Б.З.

Подрядчик:
Директор ТОО «АВК Строй Сервис
_____ Кулабергенова Р.А.