Заказчик: ГУ Аппарат акима Сарыагашского района

Инженер:ТОО Фараб құрылыс

Подрядчик:ТОО АВК Строй Сервис

Договор: №104 от 14.03.2018 г.

Наименование объекта - Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

АКТ №3
выполненных работ за август месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выходной оголовок и облицовка русла отвода								
1	**Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Устройство гравиной подготовки под сооружения**								
		м3	34,9452557	1075,27	308,70	37576	10788	10320	0,91	32
				127,58	118,53	4458	4142	120	0,55	19
2	**Е0142-21-1**	**Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (Геомембрана)**								
		м2	545,7552045	7,58	1,43	4137	780	2657	0,03	17
				4,93	0,54	2691	295	89	--	1
3	**С11011-1392 Изм. и доп. вып. 20**	**Геомембрана полимерная толщиной 1,0 мм(0,5мм)**								
		м2	600,3307249	134,00	--	80444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	**Е0137-73-3**	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(ДИАФРАГМА)**								
		м3	16,0765099	8975,78	142,69	144299	2294	14960	4,47	72
				724,50	50,98	11647	820	120	0,21	3
5	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**								
		м3	16,3176575	266,00	--	4340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	16,3176575	310,00	--	5058	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	31,7299538	6307,03	70,44	200122	2235	8493	1,78	56
		м3		276,75	23,98	8781	761	89	0,09	3
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	32,2059031	266,00	--	8567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	32,2059031	310,00	--	9984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,0634443	8049,49	3554,81	24659	10890	13777	14,00	43
		т		2475,00	1272,60	7582	3899	120	5,35	16
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,0634443	67700,00	--	207395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0142-8-2	Устройство заплечиков по бровкам канала монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	7,6151889	6307,03	70,44	48029	536	2038	1,78	14
		м3		276,75	23,98	2108	183	89	0,09	1
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,7294167	266,00	--	2056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,7294167	310,00	--	2396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,4938027	8049,49	3554,81	3975	1755	2221	14,00	7
		т		2475,00	1272,60	1222	628	120	5,35	3
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4938027	67700,00	--	33430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0141-7-7	**Уплотнение температурного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях**	**1,9230275**	**177,33**	**1,54**	**341**	**3**	**340**	**0,95**	**2**
		м		**169,65**	**0,59**	**326**	**1**	**104**	**--**	**--**
18	С11011-102	**Герметик**	**11,676623**	**792,00**	**--**	**9248**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	С11021-17	**Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта**	**0,0169226**	**11700,00**	**--**	**198**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**826255**	**29282**			**242**
			Тенге			**38816**	**10728**			**47**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**826255**				
	Материалы -		Тенге			**57639**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49543**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**330716**				
	Местные материалы -		Тенге			**369804**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54806**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8221**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52864**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**933924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57764**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**933924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**622**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111267**			
	Итого по смете					**933 924**				
	Временные здания и сооружения		4%			37 357				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			5 604				
	ИТОГО					**971 281**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		1,61%			15 638				
	Затраты на выслугу лет		1%			9 713				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 885				
	Итого					**1 000 517**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. К=2,73677					**2 738 184**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			54 764				
	Итого без НДС					**2 792 947**				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений в тек. ценах					**15 336**				
	Итого					**2 777 612**				
	Итого по договору К=0,5831672					**1 619 812**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.А.

Инженер-эксперт:
ТОО Фараб курылыс
_____ Тлегенов Б.З.

Подрядчик:
Директор ТОО АВК Строй Сервис
_____ Кудайбергенова Р.А.