Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130840021720

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан**
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 34
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080540016672

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АНИС-ТЕМИР",Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МИКРОРАЙОН 11, 144Б, 44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №347 2018-08-08

Номер документа	Дата составления
12	**02.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт учебного корпуса по адресу Актюбинская область, г.Актобе, пр А Молдагуловой 34			одна услуга	1	10 640 000.00	10 640 000.00
				Итого	1	x	10 640 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурлыбаев Нурлан
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: РГП на ПХВ "АРГУ им.К.Жубанова"
Подрядчик: ТОО "АНИС - ТЕМИР"

Наименование и его адрес: Текущий ремонт УК №1 по пр.А.Молдагуловой 34 АРГУ им.К.Жубанова
Договор №347 от 08.08.2018

СПРАВКА

о стоимости выполненных за август - сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту:								
Текущий ремонт УК №1 по пр.А.Молдагуловой 34	9 500 000	9 500 000		9 500 000			1 140 000	10 640 000

Итого к оплате: Десять миллионов шестьсот сорок тысяч тенге

Подрядчик: ТОО "АНИС ТЕМИР"

Директор: _____ **Нуриков Н.Ж**

Заказчик: РГП на ПВХ "АРГУ им.К.Жубанова"

Ректор: _____ **Ердембеков Б.А**

Наименование стройки: Текущий ремонт АРГУ им.К.Жубанова
Наименование объекта: Текущий ремонт УК №1 по пр.А.Молдагуловой 34

Форма 2В

Акт выполненных работ

Договор: №347 от 08-08-2018 г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1687	198,66	–	335139	–	–	241302	622556
					198,66	–	335141	–	–	46115	
2	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1687	1083,59	8,13	1828015	13717	713251	884187	2929178
					652,67	2,48	1101047	4187	–	216976	
3	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1242	455,63	3,34	565888	4144	233126	264378	896687

				264,59	1,49	328618	1855	–	66421	
4	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная декоративная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	445	455,63	3,34	202754	1485	83528	94725	321277
					264,59	1,49	117741	665	–	23798	
5	2900-0015-0001 (пл)	Колер	шт	45	3125		140625		140625	–	151875
					–		–		–	11250	
6	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65	794,49	5,2	51642	338	17970	26749	84662
					512,83	1,57	33334	102	–	6271	
7	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65	506,57	3,34	32927	217	13353	15563	52369
					297,8	1,49	19357	97	–	3879	
8	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76	1251,75	46,62	95133	3543	48384	36913	142610
					568,5	38,62	43206	2935	–	10564	
9	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	76	455,63	3,34	34628	254	14265	16178	54870

				264,59	1,5	20109	114	–	4064	
10	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	215	276,01	16,28	59342	3500	–	41435	108839
					259,73	7,94	55842	1707	–	8062	
11	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	60	672,17	27,27	40330	1636	–	28434	74265
					644,9	13,28	38694	797	–	5501	
12	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	80	4354,3	26,1	348344	2088	201941	116682	502228
					1803,94	19,21	144315	1537	–	37202	
13	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	288	90,51	2,46	26066	709	–	18506	48138
					88,05	1,2	25357	346	–	3566	
14	1207-0101-1108	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР = 72 %	м2	30	1946,17	3,9	58385	117	48239	7260	70897
					334,3	1,8	10029	54	–	5252	
15	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	350	3783,62	13,58	1324268	4752	1233558	82860	1519698
					245,59	6,26	85958	2191	–	112570	
16	1111-0101-4003	Уголки, пороги. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	120	97,23	2,55	11668	306	1546	9329	22677
					81,8	0,9	9816	108	–	1680	
17	2900-0011-0001 (пл)	Уголки, пороги	м.п.	120	607,14		72857		72857	–	78686

					–		–		–	5829	
18	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	307	264,9	2,55	81323	783	55428	23864	113602
					81,8	0,9	25112	275	–	8415	
19	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1000	74,71	0,19	74706	189	–	53718	138698
					74,52	0,09	74517	92	–	10274	
20	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1000	235,46	2,41	235460	2412	62168	123612	387798
					170,88	0,8	170880	804	–	28726	
21	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	177903		177903		177903	–	192135
					–		–		–	14232	
22	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	40	147,68	1,53	5907	61	–	4231	10949
					146,15	0,75	5846	30	–	811	
23	1308-0305-0403	Светильник энергосберегающие. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	40	2950,38	1072,18	118015	42887	8202	66455	199228
					1673,15	634,33	66926	25373	–	14758	
24	2307-0102-1308	Светильники энергосберегающие	шт.	40	3867		154680		154680	–	167054
					–		–		–	12374	
25	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	192	2785,4	7,22	534797	1387	436800	77288	661052
					503,18	–	96610	–	–	48967	

26	1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	300	2302,6	14,1	690780	4231	361137	294227	1063808
					1084,71	5,02	325412	1507	–	78801	
27	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	300	664,52	5,21	199357	1562	43946	123458	348640
					512,83	1,58	153849	474	–	25825	
28	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	300	501,19	3,34	150356	1001	60014	71832	239963
					297,8	1,5	89341	449	–	17775	
29	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	20	45,15	–	903	–	–	650	1677
					45,15	–	903	–	–	124	
30	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	20	414,65	3,25	8293	65	435	5627	15034
					389,65	1,1	7793	22	–	1114	
31	2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	407		8140		8140	–	8791
					–		–		–	651	

32	1120-0301-0102	Решетки радиаторные. Установка НР = 98 %	решетка	20	4749,05	115,1	94981	2302	60837	31862	136990
					1592,1	33,5	31842	670	–	10147	
33	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	4	4037,75	10,25	16151	41	–	9827	28056
					4027,5	–	16110	–	–	2078	
34	2308-0501-2001	Видеокамера	шт.	4	31503		126012		126012	–	136093

35	1110-0111-0301	Доска интерактивная. Установка НР = 90 %	изделие	2	– 1163	117,5	– 2326	235	– 819	10081 1242	3853
					636	54	1272	108	–	285	
36	5800-0010-0001 (пл) (об)	Интерактивная доска	шт	2	98214,29		196429		–	–	196429
					–		–		196429	–	
37	5800-0010-0002 (пл) (об)	Кресло	шт	79	22603,99		1785715		–	–	1785715
					–		–		1785715	–	
38	2900-0010-0003 (пл)	Рольшторы (размерами 2,3мх2,6м на 8 окон)	м2	47,84	9051,79		433038		433038	–	467681
					–		–		–	34643	
39	1110-0111-0301	Столешница и боковая стенка. Замена НР = 90 %	изделие	20	5625,05	117,5	112501	2350	97429	12422	134917
					636,1	54	12722	1080	–	9994	

Итого по смете	**14 119 675**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 447 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 312
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 909 631
- оборудование, тенге	1 982 144
Накладные расходы, тенге	2 784 816
Сметная прибыль (8 %), тенге	899 075
Всего по договорной цене без НДС	**9 500 000**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**1 140 000**
ВСЕГО к оплате за август месяц	**10 640 000**

Заказчик _____ **Ердембеков Б.А**

Подрядчик _____ **Нұриқов Н.Ж**