Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Бонус Строй"
Наименование строительства и его адрес : Средний ремонт улиц в городе Аксу

СПРАВКА № 1 от 1 июня 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

код	код	Доп. соглашение №102-1 от 18 мая к договору № 102 от 17 мая 2018 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улиц в городе Аксу	16 814 682,24	15 013 109							1 801 573	
за месяц	16 814 682,24	15 013 109							1 801 573	
		-							-	
К оплате:	16 814 682	15 013 109							1 801 573	16814682

К оплате: шестьнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят две тенге 24 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Аксу"

_____ **Зенов М.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Бонус Строй"

_____ **Кононенко Д.И.**

форма-2

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу"

Подрядчик: ТОО "Бонус Строй"

Наименование объекта: Благоустройство внутри дворовых территорий г. Аксу
Доп. соглашение №102-1 от 18 мая к договору № 102 от 17 мая 2018 года

АКТ № 1 от 1 июня 2018 года
приемки выполненных работ
по среднему ремонту улиц в городе Аксу
за июнь м-ц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РДС РК	Востановление и закрепление оси тпрассы	км	0,43			12924				
1	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	20	106,4	100,95	2128	2019	–	474	2810
					5,45	27,45	109	549	–	208	
2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	15	615,93	–	9239	–	–	9978	20754
					615,93	–	9239	–	–	1537	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	383	28,3	28,3	10840	10840	–	2909	14849

				–	10,55	–	4040	–	1100	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1212	22,4	22,4	27150	27150	–	7286	37191
				–	8,35	–	10119	–	2755	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	203,3	1349,04	–	274260	–	–	197467	509465
				1349,04	–	274260	–	–	37738	
6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового	25	1831,52	27,36	45788	684	29556	17059	67875
				621,92	9,88	15548	247	–	5028	
7 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,63	31045		19558		19558	–	21123
				–		–		–	1565	
8 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1	31045		3105		3105	–	3353
				–		–		–	248	
9 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основани	5	702,2	207,8	3511	1039	2335	488	4319
				27,4	63	137	315	–	320	
10 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основани	2556	702,3	207,86	1795073	531280	1193615	249226	2207843
				27,46	62,83	70178	160587	–	163544	

11 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103К=-5,000;	м2 основани	-12780	39,09	10,69	-499633	-136676	-362957	-45333	-588563
				–	3,28	–	-41975	–	-43597	
12 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,66802	133193,84	1614,37	1021333	12379	1008954	6225	1109763
				–	751,69	–	5764	–	82205	
13 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,55	18431,65	1012,75	83864	4608	78296	2421	93188
				210,99	281,76	960	1282	–	6903	
14 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,01	127747		129024		129024	–	139346
				–		–		–	10322	
15 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2556	1635,66	90,35	4180749	230934	3856719	169534	4698306
				36,42	24,99	93096	63880	–	348023	
16 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,511	133193,74	1614,48	68062	825	67237	415	73955
				–	751,47	–	384	–	5478	
17 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2556	1689,07	90,35	4317265	230934	3993235	169534	4845743

	36,42	24,99	93096	63880	–	358944

Итого по смете	**13 274 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	556 623
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	916 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	269 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 018 677
Накладные расходы, тенге	787 683
Сметная прибыль (8 %), тенге	982 321
Всего	**13 274 244**
НДС (12 %)	1 592 909
Всего по акту с учетом НДС	**14 867 153,24**

Заказчик:
Зав. Сектором ПТ и АД — Конротбаев Н.З.
Технадзор:
ИП Асылбаев — Асылбаев Е.С.
Директор
Подрядчик:
Директор ТОО "Бонус Строй" — Кононенко З.И.

форма-2

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу"

Подрядчик: ТОО "Бонус Строй"

Наименование объекта: Благоустройство внутри дворовых территорий г. Аксу
Доп. соглашение №102-1 от 18 мая к договору № 102 от 17 мая 2018 года

АКТ № 2 от 1 июня 2018 года

приемки выполненных работ

по среднему ремонту улиц в городе Аксу

за июнь м-ц 2018 года

Транспортировка материалов свыше 30 км

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0102-1093	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 93 км	т	505,98	2285		1156164		–	–	1248657
					–		–		–	92493	
2	4105-0201-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9,434	1140		10755		–	–	11615
					–		–		–	860	
3	4105-0201-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	188,68	35		6604		–	–	7132

				–	–	–	528	
4 4102-0102-1033	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 33 км	т	491,77	884	434725	–	–	469503
				–	–	–	34778	
5 4101-0204-1028	Перевозка бортовых камней бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 28 км	т	1,82	996	1813	–	–	1958
				–	–	–	145	
	Итого по акту				**1 738 865**			
	в том числе							
	- перевозка грузов, тенге				1 610 061			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				128 804			
	Всего				**1 738 865**			
	НДС (12 %)				208 664			
	Всего по акту с учетом НДС				**1 947 529**			

Заказчик:
Зав. Сектором ПТ и АД — Конротбаев Н.З.
Технадзор:
ИП Асылбаев
Директор — Асылбаев Е.С.
Подрядчик:
Директор ТОО "Бонус Строй" — Кононенко Д.И.