Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Подрядчик: **ТОО "TsG group"**
Договор №159 от 03.05.2018г.

Наименование строительства и его адрес : **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

АКТ

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№159	03.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту										
в том числе:										
Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	**173 710 505**	**46 347 362**	**65 159 004**	**65 159 004**					**5 561 684**	**51 909 046**

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области

И.О.главного врача : _____ **Н. Т. Бибакова**

Подрядчик : ТОО "TsG group"

Директор _____ **М. С. Молдахметов**

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Фасадные работы , смета 2-1-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №19 за октябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО Кр-1 и ПАНДУС						
		== КРЫЛЬЦО Кр-1 С КОЗЫРЬКОМ						
1	Е11-061802-0101 Изм. и доп. вып.	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	м2	8,7000		2883,63	25088	48,5 / 4474
		Итого оплата труда:				1060,40	9225	
		Итого эксплуатация машин:				24,57	214	
		Итого материалов:				982,24	8546	
		Итого прямые затраты:				2062,95	17948	
		Накладные расходы	%	--		607,07	5282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,60	1858	
2	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып.	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,2350		18554,54	4360	48,5 / 1095
		Итого оплата труда:				9603,23	2257	
		Итого эксплуатация машин:				1634,14	384	
		Итого материалов:				1039,35	244	
		Итого прямые затраты:				11925,57	2803	
		Накладные расходы	%	--		5254,56	1235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1374,41	323	
3	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып.	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	6,3000		41419,28	260941	48,5 / 21777
		Итого оплата труда:				7127,15	44901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**12153,26**	**76566**	
		Итого материалов:				**16852,51**	**106171**	
		Итого прямые затраты:				**33561,85**	**211440**	
		Накладные расходы	%	--		4789,34	30173	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3068,09	19329	
4	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2350**		**172064,11**	**40435**	
		Итого прямые затраты:				**153782,45**	**36139**	
		Накладные расходы	%	--		5536,17	1301	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12745,49	2995	
5	**Е11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0108**		**305210,00**	**3296**	**48,5** / **960**
		Итого оплата труда:				**183271,54**	**1979**	
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**11**	
		Итого прямые затраты:				**183895,01**	**1986**	
		Накладные расходы	%	--		98706,84	1066	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22608,15	244	
6	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып.**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкци**	**0,4410**		**210161,23**	**92681**	**60,9** / **26609**
		Итого оплата труда:				**99076,00**	**43693**	
		Итого эксплуатация машин:				**33690,86**	**14858**	
		Итого материалов:				**4717,19**	**2080**	
		Итого прямые затраты:				**127494,50**	**56225**	
		Накладные расходы	%	--		67099,23	29591	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15567,50	6865	
7	**С121-050206-0802 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0942**		**241209,18**	**22722**	
		Итого прямые затраты:				**215580,92**	**20308**	
		Накладные расходы	%	--		7760,91	731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17867,35	1683	
8	**С121-050204-0802 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0500**		**207073,36**	**10354**	
		Итого прямые затраты:				**185072,00**	**9254**	
		Накладные расходы	%	--		6662,59	333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15338,77	767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С121-050201-0502 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0150**		**188412,43**	**2826**	
		Итого прямые затраты:				**168393,78**	**2526**	
		Накладные расходы	%	--		6062,18	91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13956,48	209	
10	С121-050106-2403 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0108**		**236026,40**	**2549**	
		Итого прямые затраты:				**210948,81**	**2278**	
		Накладные расходы	%	--		7594,16	82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17483,44	189	
11	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып.	**Каркас козырька. Монтаж**	**т конструкци**	**0,4410**		**68028,51**	**30001**	**60,9 7117**
		Итого оплата труда:				**26500,27**	**11687**	
		Итого эксплуатация машин:				**20460,31**	**9023**	
		Итого материалов:				**3232,27**	**1425**	
		Итого прямые затраты:				**44661,87**	**19696**	
		Накладные расходы	%	--		18327,49	8082	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5039,15	2222	
12	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**56,0070**		**508,65**	**28488**	**54,2 8949**
		Итого оплата труда:				**294,82**	**16512**	
		Итого прямые затраты:				**294,82**	**16512**	
		Накладные расходы	%	--		176,16	9866	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	2110	
13	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**56,0070**		**101,73**	**5698**	**54,2 976**
		Итого оплата труда:				**32,15**	**1801**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**74**	
		Итого материалов:				**40,24**	**2254**	
		Итого прямые затраты:				**73,50**	**4116**	
		Накладные расходы	%	--		20,70	1159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	422	
14	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**56,0070**		**82,92**	**4644**	**54,2 604**
		Итого оплата труда:				**19,88**	**1113**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**58**	
		Итого материалов:				**42,63**	**2387**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**63,33**	**3547**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	753	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	344	
15	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	**м2 кровли**	**10,3000**		**6107,70**	**62909**	**56,4** **8849**
		Итого оплата труда:				**1523,30**	**15690**	
		Итого эксплуатация машин:				**76,08**	**784**	
		Итого материалов:				**3022,04**	**31127**	
		Итого прямые затраты:				**4599,62**	**47376**	
		Накладные расходы	%	--		1055,66	10873	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,42	4660	
16	**Е11-150201-0101** **Изм. и доп. вып.**	**Боковины лестницы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатури**	**7,2000**		**1408,94**	**10144**	**54,8** **2449**
		Итого оплата труда:				**620,77**	**4470**	
		Итого эксплуатация машин:				**30,06**	**216**	
		Итого материалов:				**290,84**	**2094**	
		Итого прямые затраты:				**919,05**	**6617**	
		Накладные расходы	%	--		385,52	2776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,37	751	
17	**Е11-150402-0201** **Изм. и доп. вып.**	**Боковины лестницы. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашивае**	**7,2000**		**731,30**	**5265**	**54,8** **497**
		Итого оплата труда:				**126,06**	**908**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**20**	
		Итого материалов:				**456,94**	**3290**	
		Итого прямые затраты:				**584,52**	**4209**	
		Накладные расходы	%	--		92,61	667	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,17	390	
18	**Е11-120101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**3,6000**		**1990,45**	**7166**	**56,4** **495**
		Итого оплата труда:				**243,90**	**878**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**32**	
		Итого материалов:				**1391,41**	**5009**	
		Итого прямые затраты:				**1641,41**	**5909**	
		Накладные расходы	%	--		201,60	726	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,44	531	
		=== ПАНДУС						
19	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,8000**		**1790,70**	**15758**	**59,1** **5232**
		Итого оплата труда:				**1005,93**	**8852**	
		Итого прямые затраты:				**1005,93**	**8852**	
		Накладные расходы	%	--		652,12	5739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,64	1167	
20	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,7000**		**10968,00**	**18646**	**60,9 3392**
		Итого оплата труда:				**3276,25**	**5570**	
		Итого эксплуатация машин:				**1486,74**	**2527**	
		Итого материалов:				**3629,69**	**6170**	
		Итого прямые затраты:				**7807,43**	**13273**	
		Накладные расходы	%	--		2348,13	3992	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,44	1381	
21	Е11-060401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**4,4000**		**34529,30**	**151929**	**48,5 18034**
		Итого оплата труда:				**8450,86**	**37184**	
		Итого эксплуатация машин:				**1990,75**	**8759**	
		Итого материалов:				**16772,18**	**73798**	
		Итого прямые затраты:				**26761,93**	**117752**	
		Накладные расходы	%	--		5209,65	22922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2557,73	11254	
22	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0530**		**173956,50**	**9220**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**155473,78**	**8240**	
		Накладные расходы	%	--		5597,06	297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12885,67	683	
23	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,1000**		**1220,93**	**5006**	**59,1 1662**
		Итого оплата труда:				**685,86**	**2812**	
		Итого прямые затраты:				**685,86**	**2812**	
		Накладные расходы	%	--		444,63	1823	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,44	371	
24	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**4,1000**		**230,39**	**945**	**59,1 259**
		Итого оплата труда:				**106,89**	**438**	
		Итого эксплуатация машин:				**63,78**	**261**	
		Итого прямые затраты:				**142,74**	**585**	
		Накладные расходы	%	--		70,59	289	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,07	70	
25	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,0000**		**286,10**	**4291**	**60,9 616**
		Итого оплата труда:				**67,42**	**1011**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**419**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**128,68**	**1930**	
		Итого прямые затраты:				**214,64**	**3220**	
		Накладные расходы	%	--		50,26	754	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,19	318	
26	**Е11-060301-0301**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**15,0000**		**2261,50**	**33923**	**48,5** **1374**
		Итого оплата труда:				**188,88**	**2833**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,03**	**765**	
		Итого материалов:				**1707,86**	**25618**	
		Итого прямые затраты:				**1929,61**	**28944**	
		Накладные расходы	%	--		164,37	2466	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,52	2513	
27	**Е11-060301-0302 К=5**	**Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**15,0000**		**1078,54**	**16178**	**48,5** **462**
		Итого оплата труда:				**63,46**	**952**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,05**	**376**	
		Итого материалов:				**853,60**	**12804**	
		Итого прямые затраты:				**933,17**	**13998**	
		Накладные расходы	%	--		65,48	982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,89	1198	
28	**Е11-110101-2701**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,0000**		**1501,21**	**51041**	**60,9** **13471**
		Итого оплата труда:				**650,58**	**22120**	
		Итого эксплуатация машин:				**79,49**	**2703**	
		Итого материалов:				**252,41**	**8582**	
		Итого прямые затраты:				**945,50**	**32147**	
		Накладные расходы	%	--		444,51	15113	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,20	3781	
29	**С121-040509-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**34,0000**		**1748,43**	**59447**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1562,66**	**53130**	
		Накладные расходы	%	--		56,26	1913	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,51	4403	
30	**Е11-070519-0104**	**Ограждения хромированные металлические (инвалидные). Установка**	**м ограждения**	**25,1000**		**892,69**	**22407**	**62,1** **6608**
		Итого оплата труда:				**423,96**	**10642**	
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**1737**	
		Итого материалов:				**68,48**	**1719**	
		Итого прямые затраты:				**534,56**	**13418**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		292,00	7329	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	1660	
31	**Комм предложение ТОО Перила.KZ**	**Пандус из нержавеющей стали**	**м**	**25,1000**		**13195,11**	**331197**	
		Итого прямые затраты:				**11793,14**	**296008**	
		Накладные расходы	%	--		424,55	10656	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		977,42	24533	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1061266**	**135961**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**985345**	
		Материалы -	Тенге				**291743**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**192148**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**374752**	
		Местные материалы -	Тенге				**53130**	
		Накладные расходы -	Тенге				**141389**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**90139**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1216872**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192148**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**75921**	
		Материалы -	Тенге				**3506**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**55379**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37673**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9088**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**122682**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55379**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1339554**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247527**	
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦА Кр-2, Кр-3, Кр-4						
32	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,9440**		**1790,70**	**3481**	**59,1 1156**
		Итого оплата труда:				**1005,93**	**1956**	
		Итого прямые затраты:				**1005,93**	**1956**	
		Накладные расходы	%	--		652,12	1268	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,64	258	
33	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,0368**		**10968,00**	**11372**	**60,9 2069**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**3276,25**	**3397**	
		Итого эксплуатация машин:				**1486,74**	**1541**	
		Итого материалов:				**3629,69**	**3763**	
		Итого прямые затраты:				**7807,43**	**8095**	
		Накладные расходы	%	--		2348,13	2435	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,44	842	
34	**Е11-060201-0104**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,4300**		**26169,12**	**63591**	**48,5** **4314**
		Итого оплата труда:				**3660,08**	**8894**	
		Итого эксплуатация машин:				**524,16**	**1274**	
		Итого материалов:				**17607,19**	**42785**	
		Итого прямые затраты:				**21613,53**	**52521**	
		Накладные расходы	%	--		2617,13	6360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,45	4710	
35	**С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0280**		**173956,50**	**4864**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**155473,78**	**4347**	
		Накладные расходы	%	--		5597,06	156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12885,67	360	
36	**Е11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0301**		**305210,00**	**9193**	**48,5** **2677**
		Итого оплата труда:				**183271,54**	**5520**	
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**32**	
		Итого прямые затраты:				**183895,01**	**5539**	
		Накладные расходы	%	--		98706,84	2973	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22608,15	681	
37	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып.**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкци**	**2,3007**		**210161,23**	**483518**	**60,9** **138818**
		Итого оплата труда:				**99076,00**	**227944**	
		Итого эксплуатация машин:				**33690,86**	**77513**	
		Итого материалов:				**4717,19**	**10853**	
		Итого прямые затраты:				**127494,50**	**293327**	
		Накладные расходы	%	--		67099,23	154375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15567,50	35816	
38	**С121-050206-0803 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,1670**		**239680,71**	**279707**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**214214,85**	**249989**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		7711,73	9000	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17754,13	20719	
39	**С121-050206-0802 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,0728**		**241209,18**	**258769**	
		Итого прямые затраты:				**215580,92**	**231275**	
		Накладные расходы	%	--		7760,91	8326	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17867,35	19168	
40	**Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып.**	**Каркас козырька. Монтаж**	**т конструкци**	**2,3007**		**68028,51**	**156513**	**60,9 37130**
		Итого оплата труда:				**26500,27**	**60969**	
		Итого эксплуатация машин:				**20460,31**	**47073**	
		Итого материалов:				**3232,27**	**7436**	
		Итого прямые затраты:				**44661,87**	**102754**	
		Накладные расходы	%	--		18327,49	42166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5039,15	11594	
41	**Е11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**65,6000**		**508,65**	**33368**	**54,2 10482**
		Итого оплата труда:				**294,82**	**19340**	
		Итого прямые затраты:				**294,82**	**19340**	
		Накладные расходы	%	--		176,16	11556	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	2472	
42	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**65,6000**		**101,73**	**6674**	**54,2 1143**
		Итого оплата труда:				**32,15**	**2109**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**86**	
		Итого материалов:				**40,24**	**2640**	
		Итого прямые затраты:				**73,50**	**4821**	
		Накладные расходы	%	--		20,70	1358	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	494	
43	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**65,6000**		**82,92**	**5439**	**54,2 707**
		Итого оплата труда:				**19,88**	**1304**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**68**	
		Итого материалов:				**42,63**	**2796**	
		Итого прямые затраты:				**63,33**	**4155**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	882	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	403	
44	**Е11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Изготовление и монтаж**	**м2**	**94,0470**		**9610,99**	**903885**	**60,9 298694**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**5215,11**	**490466**	
		Итого эксплуатация машин:				**385,49**	**36254**	
		Итого материалов:				**3,82**	**359**	
		Итого прямые затраты:				**5413,83**	**509154**	
		Накладные расходы	%	--		3485,24	327776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		711,93	66954	
45	**С121-090304-0107 в ценах III квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**94,0470**		**30975,43**	**2913146**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**27684,32**	**2603627**	
		Накладные расходы	%	--		996,64	93731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2294,48	215789	
46	**Е11-100111-0201**	**Витраж. Установка дверных блоков**	**блок**	**3,0000**		**1377,21**	**4132**	**59,8** **1044**
		Итого оплата труда:				**581,84**	**1746**	
		Итого эксплуатация машин:				**155,22**	**466**	
		Итого материалов:				**196,95**	**591**	
		Итого прямые затраты:				**882,94**	**2649**	
		Накладные расходы	%	--		392,25	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	306	
47	**С121-090304-0207 в ценах III квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**20,8530**		**84431,40**	**1760648**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**75460,64**	**1573581**	
		Накладные расходы	%	--		2716,58	56649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6254,18	130418	
48	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**43,2000**		**988,56**	**42706**	**56,4** **12726**
		Итого оплата труда:				**522,32**	**22564**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**776**	
		Итого материалов:				**54,67**	**2362**	
		Итого прямые затраты:				**588,93**	**25442**	
		Накладные расходы	%	--		326,40	14100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,23	3163	
49	**Прайс ТОО Завод Металл Профиль**	**Сэндвич-панели поэлементной сборки МП СП-100х595 ПЭ 0,8**	**м2**	**49,6800**		**3309,14**	**164398**	
		Итого прямые затраты:				**2957,55**	**146931**	
		Накладные расходы	%	--		106,47	5290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,12	12178	
50	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып.	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на**	**м2 потолка**	**36,3000**		**3214,64**	**116691**	**59,8**
		Итого оплата труда:						**19926**
		Итого эксплуатация машин:				**917,95**	**33322**	
		Итого материалов:				**11,87**	**431**	
		Итого прямые затраты:				**1398,57**	**50768**	
		Накладные расходы	%	--		**2324,15**	**84367**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,36	23681	
51	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,3000**		238,12	8644	
		Итого оплата труда:				**1265,82**	**45949**	**60,9**
		Итого эксплуатация машин:						**7093**
		Итого материалов:				**320,86**	**11647**	
		Итого прямые затраты:				**85,45**	**3102**	
		Накладные расходы	%	--		**558,83**	**20286**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**935,92**	**33974**	
52	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**36,3000**		236,13	8572	
		Итого оплата труда:				93,76	3404	
		Итого эксплуатация машин:				**1144,74**	**41554**	**60,9**
		Итого материалов:						**2253**
		Итого прямые затраты:				**101,93**	**3700**	
		Накладные расходы	%	--		**34,82**	**1264**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**842,21**	**30572**	
53	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**36,3000**		**961,04**	**34886**	
		Итого оплата труда:				98,91	3590	
		Итого эксплуатация машин:				84,80	3078	
		Итого материалов:				**936,02**	**33978**	**60,9**
		Итого прямые затраты:						**6623**
		Накладные расходы	%	--		**299,58**	**10875**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**23,84**	**865**	
54	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,3000**		**342,68**	**12439**	
		Итого оплата труда:				**654,13**	**23745**	
		Итого эксплуатация машин:				212,56	7716	
		Итого материалов:				69,33	2517	
		Итого прямые затраты:				**2069,34**	**75117**	**60,9**
		Накладные расходы	%	--				**21480**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**971,64**	**35271**	
						62,18	**2257**	
						252,41	**9163**	
						1257,74	**45656**	
						658,31	23897	
						153,28	5564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6062129**	**568335**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**979686**	
		Материалы -	Тенге				**178165**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**161644**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**632542**	
		Накладные расходы -	Тенге				**132335**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**88962**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1200983**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**210**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161644**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**5082443**	
		Материалы -	Тенге				**18648**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**779379**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**4177208**	
		Накладные расходы -	Тенге				**674697**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**460571**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6217711**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**897**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**779379**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7418693**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1107**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**941023**	
		РАЗДЕЛ 3. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ Пр1- 5шт						
55	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0290**		**228238,95**	**6619**	**48,5 660**
		Итого оплата труда:				**46902,62**	**1360**	
		Итого эксплуатация машин:				**14758,08**	**428**	
		Итого материалов:				**124876,60**	**3621**	
		Итого прямые затраты:				**181240,99**	**5256**	
		Накладные расходы	%	--		30091,37	873	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16906,59	490	
56	**Е11-060301-0201**	**Подливка бортов приямков толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**20,0000**		**1064,46**	**21289**	**48,5 3731**
		Итого оплата труда:				**384,59**	**7692**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,65**	**93**	
		Итого материалов:				**377,27**	**7545**	
		Итого прямые затраты:				**764,83**	**15297**	
		Накладные расходы	%	--		220,78	4416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,85	1577	

2	3	4	5	6	7	8	9
57	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып.**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкци**	**0,2050**	**210161,23**	**43083**	**60,9 12369**
	Итого оплата труда:				**99076,00**	**20311**	
	Итого эксплуатация машин:				**33690,86**	**6907**	
	Итого материалов:				**4717,19**	**967**	
	Итого прямые затраты:				**127494,50**	**26136**	
	Накладные расходы	%	--		67099,23	13755	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15567,50	3191	
58	**С123-010201-0151 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,5000**	**927,50**	**16231**	
	Итого прямые затраты:	**м**			**828,95**	**14507**	
	Накладные расходы	%	--		29,84	522	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,70	1202	
59	**С121-050201-0502 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1300**	**188412,43**	**24494**	
	Итого прямые затраты:	**т**			**168393,78**	**21891**	
	Накладные расходы	%	--		6062,18	788	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13956,48	1814	
60	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10,5000**	**988,56**	**10380**	**56,4 3093**
	Итого оплата труда:				**522,32**	**5484**	
	Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**189**	
	Итого материалов:				**54,67**	**574**	
	Итого прямые затраты:				**588,93**	**6184**	
	Накладные расходы	%	--		326,40	3427	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,23	769	
61	**С121-100103-0508 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**12,0750**	**2029,63**	**24508**	
	Итого прямые затраты:	**м2**			**1813,98**	**21904**	
	Накладные расходы	%	--		65,30	789	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,34	1815	
62	**Е11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**10,6000**	**508,65**	**5392**	**54,2 1694**
	Итого оплата труда:				**294,82**	**3125**	
	Итого прямые затраты:				**294,82**	**3125**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		176,16	1867	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	399	
63	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,6000**		**101,73**	**1078**	**54,2**
		Итого оплата труда:						**185**
		Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**341**	
		Итого материалов:				**1,31**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**40,24**	**427**	
		Накладные расходы	%	--		**73,50**	**779**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,70	219	
64	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,6000**		**82,92**	**879**	**54,2**
		Итого оплата труда:						**114**
		Итого эксплуатация машин:				**19,88**	**211**	
		Итого материалов:				**1,04**	**11**	
		Итого прямые затраты:				**42,63**	**452**	
		Накладные расходы	%	--		**63,33**	**671**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	143	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			6,14	65	
							115750	**21846**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**75107**
Материалы -	Тенге	**12619**
Всего заработная плата -	Тенге	**18213**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**43795**
Накладные расходы -	Тенге	**12521**
Сметная прибыль -	Тенге	**7010**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**94638**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**23**
Сметная заработная плата -	Тенге	**18213**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**26136**
Материалы -	Тенге	**967**
Всего заработная плата -	Тенге	**20311**
Накладные расходы -	Тенге	**13755**
Сметная прибыль -	Тенге	**3191**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**43083**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**23**
Сметная заработная плата -	Тенге	**20311**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**14507**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**14507**
Накладные расходы -	Тенге	**522**
Сметная прибыль -	Тенге	**1202**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				153953	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46	
		Сметная заработная плата -	Тенге				38524	
		РАЗДЕЛ 4. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА						
65	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,5000		1790,70	13430	59,1 4459
		Итого оплата труда:				1005,93	7544	
		Итого прямые затраты:				1005,93	7544	
		Накладные расходы	%	--		652,12	4891	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,64	995	
66	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	0,7000		10968,00	7678	60,9 1397
		Итого оплата труда:				3276,25	2293	
		Итого эксплуатация машин:				1486,74	1041	
		Итого материалов:				3629,69	2541	
		Итого прямые затраты:				7807,43	5465	
		Накладные расходы	%	--		2348,13	1644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,44	569	
67	Е11-060101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,0900		31580,08	34422	48,5 3089
		Итого оплата труда:				5843,55	6369	
		Итого эксплуатация машин:				1449,38	1580	
		Итого материалов:				18443,74	20104	
		Итого прямые затраты:				25390,60	27676	
		Накладные расходы	%	--		3850,21	4197	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2339,27	2550	
68	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0300		173956,50	5219	
		Итого прямые затраты:	т			155473,78	4664	
		Накладные расходы	%	--		5597,06	168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12885,67	387	
69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	7,4000		969,57	7175	50,8 779
		Итого оплата труда:				207,34	1534	
		Итого эксплуатация машин:				17,18	127	
		Итого материалов:				538,82	3987	
		Итого прямые затраты:				761,22	5633	
		Накладные расходы	%	--		136,53	1010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	531	
70	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып.	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**1,9100**		**31411,95**	**59997**	**50,8** **4136**
		Итого оплата труда:				**4262,71**	**8142**	
		Итого эксплуатация машин:				**1804,30**	**3446**	
		Итого материалов:				**20267,63**	**38711**	
		Итого прямые затраты:				**25909,00**	**49486**	
		Накладные расходы	%	--		3176,14	6066	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2326,81	4444	
71	Е11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**1,0000**		**2593,37**	**2593**	**62,1** **592**
		Итого оплата труда:				**953,23**	**953**	
		Итого эксплуатация машин:				**974,32**	**974**	
		Итого материалов:				**28,17**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**1725,87**	**1726**	
		Накладные расходы	%	--		675,39	675	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,10	192	
72	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0100**		**79234,11**	**792**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**70815,56**	**708**	
		Накладные расходы	%	--		2549,36	25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5869,19	59	
73	Е11-070105-0101	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и**	**шт. сборных**	**2,0000**		**7072,11**	**14144**	**62,1** **2737**
		Итого оплата труда:				**2203,86**	**4408**	
		Итого эксплуатация машин:				**1232,19**	**2464**	
		Итого материалов:				**1817,70**	**3635**	
		Итого прямые затраты:				**4952,10**	**9904**	
		Накладные расходы	%	--		1596,14	3192	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,86	1048	
74	С121-040111-9912 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной до 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**0,0800**		**70890,98**	**5671**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**63358,88**	**5069**	
		Накладные расходы	%	--		2280,92	182	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5251,18	420	
75	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,3241**		**12166,83**	**3943**	**56,4** **459**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2511,52**	**814**	
		Итого эксплуатация машин:				**1475,52**	**478**	
		Итого материалов:				**5832,36**	**1890**	
		Итого прямые затраты:				**9457,62**	**3065**	
		Накладные расходы	%	--		1807,97	586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		901,25	292	
76	**Е11-120101-0102**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике.**	**м2 кровли**	**1,2963**		**2175,50**	**2820**	**56,4** / **176**
		Итого оплата труда:				**240,45**	**312**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,48**	**147**	
		Итого материалов:				**1470,53**	**1906**	
		Итого прямые затраты:				**1808,74**	**2345**	
		Накладные расходы	%	--		205,61	267	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,15	209	
77	**Е11-090601-0102**	**Решетка металлическая Рм1. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0254**		**79537,31**	**2020**	**60,9** / **631**
		Итого оплата труда:				**40780,85**	**1036**	
		Итого эксплуатация машин:				**2854,59**	**73**	
		Итого материалов:				**2989,02**	**76**	
		Итого прямые затраты:				**46251,00**	**1175**	
		Накладные расходы	%	--		27394,65	696	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5891,65	150	
78	**С121-050201-0502 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0142**		**188412,43**	**2675**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**168393,78**	**2391**	
		Накладные расходы	%	--		6062,18	86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13956,48	198	
79	**С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0112**		**173956,50**	**1948**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**155473,78**	**1741**	
		Накладные расходы	%	--		5597,06	63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12885,67	144	
80	**Е11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**4,0000**		**508,65**	**2035**	**54,2** / **639**
		Итого оплата труда:				**294,82**	**1179**	
		Итого прямые затраты:				**294,82**	**1179**	
		Накладные расходы	%	--		176,16	705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	151	
81	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,0000**		**101,73**	**407**	**54,2**
		Итого оплата труда:						**70**
		Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**129**	
		Итого материалов:				**1,31**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**40,24**	**161**	
		Накладные расходы				**73,50**	**294**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		20,70	83	
82	E11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	%	8		7,54	30	
		Итого оплата труда:	**м2**	**4,0000**		**82,92**	**332**	**54,2**
		Итого эксплуатация машин:				**19,88**	**80**	**43**
		Итого материалов:				**1,04**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**42,63**	**171**	
		Накладные расходы				**63,33**	**253**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		13,44	54	
83	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып.	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	%	8		6,14	25	
		Итого оплата труда:	**м2 оштукатури**	**13,7000**		**1408,94**	**19302**	**54,8**
		Итого эксплуатация машин:				**620,77**	**8505**	**4661**
		Итого материалов:				**30,06**	**412**	
		Итого прямые затраты:				**290,84**	**3985**	
		Накладные расходы				**919,05**	**12591**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		385,52	5282	
84	E11-150402-0201 Изм. и доп. вып.	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	%	8		104,37	1430	
		Итого оплата труда:	**м2 окрашивае**	**13,7000**		**731,30**	**10019**	**54,8**
		Итого эксплуатация машин:				**126,06**	**1727**	**946**
		Итого материалов:				**2,80**	**38**	
		Итого прямые затраты:				**456,94**	**6260**	
		Накладные расходы				**584,52**	**8008**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		92,61	1269	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			%	8		54,17	742	
			Тенге				**150918**	**24814**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**149743**
Материалы -	Тенге	**83379**
Всего заработная плата -	Тенге	**43989**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**8797**
Местные материалы -	Тенге	**5777**
Накладные расходы -	Тенге	**30444**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				14415	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				194603	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				56	
		Сметная заработная плата -	Тенге				43989	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1175	
		Материалы -	Тенге				76	
		Всего заработная плата -	Тенге				1036	
		Накладные расходы -	Тенге				696	
		Сметная прибыль -	Тенге				150	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2020	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				196623	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58	
		Сметная заработная плата -	Тенге				45025	
		РАЗДЕЛ 5. ОБЛИЦОВКА ФАСАДА						
		=== МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
85	Е11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	242,0000		1665,55	403063	54,8 46427
		Итого оплата труда:				350,09	84722	
		Итого эксплуатация машин:				5,15	1247	
		Итого материалов:				942,35	228049	
		Итого прямые затраты:				1296,74	313811	
		Накладные расходы	%	--		245,44	59396	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,37	29857	
86	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып.	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	м2	2457,7500		910,45	2237660	54,8 418553
		Итого оплата труда:				310,77	763784	
		Итого эксплуатация машин:				2,13	5225	
		Итого материалов:				331,30	814243	
		Итого прямые затраты:				643,42	1581357	
		Накладные расходы	%	--		199,59	490550	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,44	165753	
		=== ОТМОСТКА						
87	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	1,2600		10968,00	13820	60,9 2514
		Итого оплата труда:				3276,25	4128	
		Итого эксплуатация машин:				1486,74	1873	
		Итого материалов:				3629,69	4573	
		Итого прямые затраты:				7807,43	9837	
		Накладные расходы	%	--		2348,13	2959	