Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы - отопление, смета 2-1-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №20 за октябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ						
		=== ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА						
1	Ц13-110203-0102	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**84,0000**		**1479,32**	**124263**	**44** / **32886**
		Итого оплата труда:				**889,77**	**74740**	
		Итого материалов:				**40,88**	**3434**	
		Итого прямые затраты:				**930,65**	**78174**	
		Накладные расходы	%	--		439,09	36884	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,58	9205	
2	С123-041008-0407 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**84,0000**		**8268,81**	**694580**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7390,26**	**620782**	
		Накладные расходы	%	--		266,05	22348	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		612,50	51450	
3	С123-051207-1901 в ценах III квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**84,0000**		**6207,46**	**521426**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5547,92**	**466025**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		199,73	16777	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,81	38624	
4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**98,0000**		**2873,38**	**281591**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**80977**
		Итого эксплуатация машин:				**1368,04**	**134068**	
		Итого материалов:				**100,83**	**9881**	
		Итого прямые затраты:				**283,56**	**27788**	
		Накладные расходы	%	--		**1741,79**	**170695**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,75	90038	
5	С123-040904-1303 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**15800,88**	**94805**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14122,05**	**84732**	
		Накладные расходы	%	--		508,39	3050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1170,44	7023	
6	С123-040904-1304 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**88,0000**		**17886,05**	**1573972**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15985,67**	**1406739**	
		Накладные расходы	%	--		575,48	50643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1324,89	116591	
7	С123-040904-1305 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**24326,30**	**24326**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21741,65**	**21742**	
		Накладные расходы	%	--		782,70	783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,95	1802	
8	С123-041009-0702 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**16489,28**	**16489**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14737,31**	**14737**	
		Накладные расходы	%	--		530,54	531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1221,43	1221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С123-041006-2202 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**11749,73**	**11750**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10501,33**	**10501**	
		Накладные расходы	%	--		378,05	378	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		870,35	870	
10	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**2905,64**	**34868**	**60,4 / 9993**
		Итого оплата труда:				**1378,69**	**16544**	
		Итого эксплуатация машин:				**123,23**	**1479**	
		Итого материалов:				**283,56**	**3403**	
		Итого прямые затраты:				**1764,19**	**21170**	
		Накладные расходы	%	--		926,22	11115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,23	2583	
11	С123-040904-1307 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**41469,53**	**82939**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37063,43**	**74127**	
		Накладные расходы	%	--		1334,28	2669	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3071,82	6144	
12	С123-041009-0704 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**31459,85**	**125839**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**28117,27**	**112469**	
		Накладные расходы	%	--		1012,22	4049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2330,36	9321	
13	С123-041006-2204 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**26759,11**	**107036**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**23915,98**	**95664**	
		Накладные расходы	%	--		860,98	3444	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1982,16	7929	
14	С123-040101-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**7046,46**	**7046**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6297,78**	**6298**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		226,72	227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,96	522	
15	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**5198,03**	**5198**	**60,4** **1478**
		Итого оплата труда:				**2447,05**	**2447**	
		Итого эксплуатация машин:				**270,44**	**270**	
		Итого материалов:				**496,43**	**496**	
		Итого прямые затраты:				**3167,73**	**3168**	
		Накладные расходы	%	--		1645,26	1645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,04	385	
16	С123-040101-0302 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**14155,56**	**14156**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12651,54**	**12652**	
		Накладные расходы	%	--		455,46	455	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1048,56	1049	
		=== ТРУБОПРОВОДЫ						
17	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**56,0000**		**2120,91**	**118771**	**60,4** **18975**
		Итого оплата труда:				**560,99**	**31415**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,59**	**1769**	
		Итого материалов:				**975,69**	**54639**	
		Итого прямые затраты:				**1556,73**	**87177**	
		Накладные расходы	%	--		407,08	22796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,10	8798	
18	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**16,0000**		**2755,06**	**44081**	**60,4** **6429**
		Итого оплата труда:				**665,28**	**10644**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,86**	**606**	
		Итого материалов:				**1370,86**	**21934**	
		Итого прямые затраты:				**2060,51**	**32968**	
		Накладные расходы	%	--		490,47	7848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,08	3265	
19	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**312,0000**		**946,97**	**295454**	**60,4** **55843**
		Итого оплата труда:				**296,33**	**92455**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,45**	**4509**	
		Итого материалов:				**362,17**	**112996**	
		Итого прямые затраты:				**667,37**	**208220**	
		Накладные расходы	%	--		209,45	65349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,15	21886	
20	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**243,0000**		**957,27**	**232616**	**60,4 43493**
		Итого оплата труда:				**296,33**	**72008**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,45**	**3512**	
		Итого материалов:				**371,37**	**90243**	
		Итого прямые затраты:				**676,58**	**164408**	
		Накладные расходы	%	--		209,78	50977	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,91	17231	
21	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**308,0000**		**1258,06**	**387482**	**60,4 55127**
		Итого оплата труда:				**296,33**	**91269**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,45**	**4451**	
		Итого материалов:				**640,20**	**197183**	
		Итого прямые затраты:				**945,41**	**291186**	
		Накладные расходы	%	--		219,46	67594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,19	28702	
22	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**300,0000**		**571,77**	**171531**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**153306**	
		Накладные расходы	%	--		18,40	5519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	12706	
23	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**1941,0000**		**109,79**	**213097**	**60,4 69481**
		Итого оплата труда:				**59,27**	**115035**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**4856**	
		Итого материалов:				**0,56**	**1085**	
		Итого прямые затраты:				**62,33**	**120975**	
		Накладные расходы	%	--		39,33	76337	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	15785	
24	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**14,0000**		**110,73**	**1550**	**60,4 501**
		Итого оплата труда:				**59,27**	**830**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**35**	
		Итого материалов:				**1,40**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**63,17**	**884**	
		Накладные расходы	%	--		39,36	551	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,20	115	
		== КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**326,0000**		**101,73**	**33165**	**54,2**
		Итого оплата труда:						**5682**
		Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**10482**	
		Итого материалов:				**1,31**	**428**	
		Итого прямые затраты:				**40,24**	**13118**	
		Накладные расходы	%	--		**73,50**	**23960**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,70	6749	
26	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**326,0000**		**99,08**	**32299**	**54,2**
		Итого оплата труда:						**2667**
		Итого эксплуатация машин:				**15,09**	**4921**	
		Итого материалов:				**1,70**	**555**	
		Итого прямые затраты:				**63,89**	**20829**	
		Накладные расходы	%	--		**80,37**	**26200**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,37	3706	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			7,34	2393	
		В том числе:					**4308959**	**383532**
Стоимость монтажных работ -			Тенге					
Материалы -			Тенге				**78174**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3434**	
Накладные расходы -			Тенге				**74740**	
Сметная прибыль -			Тенге				**36884**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9205**	
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**124263**	
Сметная заработная плата -			чел.-ч				**97**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**74740**	
Материалы -			Тенге				**50160**	
Всего заработная плата -			Тенге				**33947**	
Накладные расходы -			Тенге				**15403**	
Сметная прибыль -			Тенге				**10455**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4849**	
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**65464**	
Сметная заработная плата -			чел.-ч				**17**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**15403**	
Материалы -			Тенге				**4180625**	
Всего заработная плата -			Тенге				**509786**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**566716**	
Накладные расходы -			Тенге				**3079774**	
Сметная прибыль -			Тенге				**505122**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**374860**	
							5060607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				652	
		Сметная заработная плата -	Тенге				566716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5250333	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				766	
		Сметная заработная плата -	Тенге				656860	
		РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						
		=== ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ						
27	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**6,0000**		**1706,50**	**10239**	44 2744
		Итого оплата труда:				**1039,21**	**6235**	
		Итого материалов:				**28,72**	**172**	
		Итого прямые затраты:				**1067,93**	**6408**	
		Накладные расходы	%	--		512,16	3073	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,41	758	
28	С123-051401-0601 в ценах III квартала 2017 года	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**21765,30**	**21765**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19452,76**	**19453**	
		Накладные расходы	%	--		700,30	700	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1612,24	1612	
29	С123-051401-0701 в ценах III квартала 2017 года	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**25635,02**	**25635**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22911,32**	**22911**	
		Накладные расходы	%	--		824,81	825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,89	1899	
30	С123-051401-0707 в ценах III квартала 2017 года	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss**	**шт.**	**3,0000**		**45084,37**	**135253**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40294,20**	**120883**	
		Накладные расходы	%	--		1450,59	4352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3339,58	10019	
31	Ц13-110203-0105	**Расходомер, счетчик, преобразователь, регуляторы, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**7364,45**	**7364**	44 1641
		Итого оплата труда:				**3729,32**	**3729**	
		Итого эксплуатация машин:				**358,46**	**358**	
		Итого материалов:				**1023,55**	**1024**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4941,08**	**4941**	
		Накладные расходы	%	--		1877,85	1878	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		545,51	546	
32	**С123-041010-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**154042,78**	**154043**	
		Итого прямые затраты:				**137675,87**	**137676**	
		Накладные расходы	%	--		4956,33	4956	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11410,58	11411	
33	**С123-051101-0605 в ценах III квартала 2017 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 30, для системы отопления, мощность 100 кВт, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2**	**шт.**	**1,0000**		**226596,56**	**226597**	
		Итого прямые затраты:				**202520,88**	**202521**	
		Накладные расходы	%	--		7290,75	7291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16784,93	16785	
34	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**26063,41**	**26063**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**7710**
		Итого эксплуатация машин:				**12764,41**	**12764**	
		Итого материалов:				**391,99**	**392**	
		Итого прямые затраты:				**2534,48**	**2534**	
		Накладные расходы	%	--		15584,49	15584	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8548,30	8548	
35	**51-020605-0206 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель DPL 32/130, Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**1,0000**		**38990,73**	**38991**	
		Итого прямые затраты:				**34848,00**	**34848**	
		Накладные расходы	%	--		1254,53	1255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2888,20	2888	
36	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2905,64**	**17434**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**4996**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,69**	**8272**	
		Итого материалов:				**123,23**	**739**	
		Итого прямые затраты:				**283,56**	**1701**	
		Накладные расходы	%	--		1764,19	10585	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,22	5557	
						215,23	1291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	С123-040902-0504 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**15257,64**	**91546**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13636,53**	**81819**	
		Накладные расходы	%	--		490,92	2945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1130,20	6781	
38	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып.	**Термометры. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**609,97**	**3050**	**60,4 922**
		Итого оплата труда:				**305,35**	**1527**	
		Итого материалов:				**55,38**	**277**	
		Итого прямые затраты:				**360,73**	**1804**	
		Накладные расходы	%	--		204,06	1020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,18	226	
39	С123-051501-0401 в ценах III квартала 2017 года	**Биметаллический термометр**	**шт.**	**5,0000**		**4915,68**	**24578**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4393,39**	**21967**	
		Накладные расходы	%	--		158,16	791	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,12	1821	
40	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып.	**Манометры. Установка**	**комплект**	**15,0000**		**423,41**	**6351**	**60,4 2071**
		Итого оплата труда:				**228,63**	**3429**	
		Итого материалов:				**11,70**	**176**	
		Итого прямые затраты:				**240,33**	**3605**	
		Накладные расходы	%	--		151,71	2276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,36	470	
41	С123-051501-0105 в ценах III квартала 2017 года	**Манометр МП 4У.160-66**	**комплект**	**15,0000**		**4585,74**	**68786**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**4098,51**	**61478**	
		Накладные расходы	%	--		147,55	2213	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,68	5095	
42	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**3,0000**		**1706,50**	**5119**	**44 1372**
		Итого оплата труда:				**1039,21**	**3118**	
		Итого материалов:				**28,72**	**86**	
		Итого прямые затраты:				**1067,93**	**3204**	
		Накладные расходы	%	--		512,16	1536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,41	379	
43	С123-070502-0208 в ценах III квартала 2017 года	**Тепловычислители модели ТСР-033, Q 119,57 м3/ч, на один расходомер, DN 65, типа Взлет**	**комплект**	**1,0000**		**232633,74**	**232634**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**207916,61**	**207917**	
		Накладные расходы	%	--		7485,00	7485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17232,13	17232	
44	С123-051501-0901 в ценах III квартала 2017 года	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**90632,33**	**181265**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**81002,73**	**162005**	
		Накладные расходы	%	--		2916,10	5832	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6713,51	13427	
		=== ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
45	Ц13-120901-0202	**Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**1651,89**	**24778**	**40,6** / **5963**
		Итого оплата труда:				**979,12**	**14687**	
		Итого эксплуатация машин:				**96,48**	**1447**	
		Итого материалов:				**3,40**	**51**	
		Итого прямые затраты:				**1078,86**	**16183**	
		Накладные расходы	%	--		450,67	6760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,36	1835	
46	прайс лист	**Устройство отборное давления 1,6-70У**	**шт**	**9,0000**		**3257,31**	**29316**	
		Итого прямые затраты:				**2911,22**	**26201**	
		Накладные расходы	%	--		104,80	943	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,28	2172	
47	прайс лист	**Устройство отборное давления 1,6-225У**	**шт**	**6,0000**		**3444,87**	**20669**	
		Итого прямые затраты:				**3078,85**	**18473**	
		Накладные расходы	%	--		110,84	665	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,18	1531	
48	Ц13-120901-0103	**Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для**	**шт.**	**2,0000**		**6510,64**	**13021**	**40,6** / **2455**
		Итого оплата труда:				**3023,85**	**6048**	
		Итого эксплуатация машин:				**222,68**	**445**	
		Итого материалов:				**1431,61**	**2863**	
		Итого прямые затраты:				**4591,20**	**9182**	
		Накладные расходы	%	--		1437,16	2874	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,27	965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	С124-010106-2301 в ценах III квартала 2017 года	**Бобышки прямые тип БМ20**	**шт.**	**3,0000**		**204,76**	**614**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**183,00**	**549**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6,59	20	
		=== ТРУБОПРОВОДЫ	%	8		15,17	46	
50	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**14,0000**		**110,73**	**1550**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**501**
		Итого эксплуатация машин:				**59,27**	**830**	
		Итого материалов:				**2,50**	**35**	
		Итого прямые затраты:				**1,40**	**20**	
		Накладные расходы				**63,17**	**884**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		39,36	551	
51	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	%	8		8,20	115	
		Итого оплата труда:	**м трубопрово**	**8,0000**		**109,79**	**878**	**60,4**
		Итого эксплуатация машин:						**286**
		Итого материалов:				**59,27**	**474**	
		Итого прямые затраты:				**2,50**	**20**	
		Накладные расходы				**0,56**	**4**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**62,33**	**499**	
			%	8		39,33	315	
			%	8		8,13	65	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1191579**	**30661**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**34848**	
Накладные расходы -			Тенге				**1255**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2888**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**38991**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**247834**	
Материалы -			Тенге				**4196**	
Всего заработная плата -			Тенге				**33817**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**207917**	
Накладные расходы -			Тенге				**23607**	
Сметная прибыль -			Тенге				**21715**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**293156**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**40**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**33817**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45223**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**45223**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				1628	
		Сметная прибыль -	Тенге				3748	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				50599	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				863674	
		Материалы -	Тенге				4712	
		Всего заработная плата -	Тенге				27297	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				830713	
		Сдача и испытание -	Тенге				524	
		Накладные расходы -	Тенге				48173	
		Сметная прибыль -	Тенге				72948	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				984794	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				27297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1367541	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73	
		Сметная заработная плата -	Тенге				61113	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				5500539	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				710202	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				35787	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7771	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4719702	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				34848	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				414192	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5914731	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				212930	
	ИТОГО:		Тенге				6127661	
	Сметная прибыль		Тенге				490213	
	ИТОГО по акту:		Тенге				6617874	
	Оборудование						34 848	
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				1 394	
	Сметная прибыль на борудование		Тенге				2 899	
	итого по оборудованию		Тенге				39 141	
	Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)		Тенге				68 419	
	Итого с временными		Тенге				6 686 293	
	Зимнее удорожание 2,2%		Тенге				146 237	
	Итого с зимними		Тенге				6 832 530	
	Итого в текущих ценах 2017г к=1		Тенге				6 832 530	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383		Тенге				7 242 060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с договорным К=0,75393025899		Тенге				**5 151 251**	
	НДС 12%		Тенге				**618 150**	
	Итого с НДС		Тенге				**5 769 401**	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
и.о главного врача Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"
Директор Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абитуль" Кожагильдин А.К.