Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутренние работы, смета 2-1-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

Акт приемки выполненных работ №22 за октябрь 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (л.АС-22)						
		=== ТИП 1						
1	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**300,1000**		**6244,72**	**1874040**	**60,9 189221**
		Итого оплата труда:				**1035,35**	**310708**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,07**	**19229**	
		Итого материалов:				**3879,76**	**1164316**	
		Итого прямые затраты:				**4950,70**	**1485704**	
		Накладные расходы	%	--		831,45	249518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,57	138818	
2	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**308,2027**		**689,35**	**212460**	**60,9 42999**
		Итого оплата труда:				**229,09**	**70605**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**414**	
		Итого материалов:				**246,80**	**76065**	
		Итого прямые затраты:				**476,59**	**146888**	
		Накладные расходы	%	--		161,69	49834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,06	15738	
		=== ТИП 2						
3	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**220,5000**		**6244,72**	**1376960**	**60,9 139031**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1035,35**	**228294**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,07**	**14128**	
		Итого материалов:				**3879,76**	**855487**	
		Итого прямые затраты:				**4950,70**	**1091628**	
		Накладные расходы	%	--		831,45	183335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,57	101997	
4	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**226,4535**		**689,35**	**156106**	**60,9 31593**
		Итого оплата труда:				**229,09**	**51877**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**304**	
		Итого материалов:				**246,80**	**55889**	
		Итого прямые затраты:				**476,59**	**107927**	
		Накладные расходы	%	--		161,69	36616	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,06	11563	
		=== ТИП 3						
5	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**79,4000**		**4499,69**	**357275**	**60,9 40937**
		Итого оплата труда:				**846,61**	**67221**	
		Итого эксплуатация машин:				**110,28**	**8756**	
		Итого материалов:				**2590,03**	**205648**	
		Итого прямые затраты:				**3506,02**	**278378**	
		Накладные расходы	%	--		660,36	52433	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,31	26465	
6	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып.**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**81,5438**		**2298,30**	**187412**	**60,9 10592**
		Итого оплата труда:				**213,28**	**17392**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**826**	
		Итого материалов:				**1704,39**	**138983**	
		Итого прямые затраты:				**1924,22**	**156908**	
		Накладные расходы	%	--		203,84	16622	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,24	13882	
		=== ТИП 4						
7	**С122-060101-0106 в ценах III квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**1717,7780**		**2981,36**	**5121309**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2664,59**	**4577174**	
		Накладные расходы	%	--		95,93	164778	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,84	379356	
		=== ТИП 5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2150
8	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	140,0000		1265,82	177215	60,9 / 27356
		Итого оплата труда:				320,86	44920	
		Итого эксплуатация машин:				85,45	11963	
		Итого материалов:				558,83	78236	
		Итого прямые затраты:				935,92	131029	
		Накладные расходы	%	--		236,13	33058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,76	13127	
9	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	140,0000		1144,74	160264	60,9 / 8690
		Итого оплата труда:				101,93	14270	
		Итого эксплуатация машин:				34,82	4874	
		Итого материалов:				842,21	117909	
		Итого прямые затраты:				961,04	134546	
		Накладные расходы	%	--		98,91	13847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,80	11871	
10	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	140,0000		1265,82	177215	60,9 / 27356
		Итого оплата труда:				320,86	44920	
		Итого эксплуатация машин:				85,45	11963	
		Итого материалов:				558,83	78236	
		Итого прямые затраты:				935,92	131029	
		Накладные расходы	%	--		236,13	33058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,76	13127	
11	Е11-110101-1502 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	140,0000		-228,95	-32053	60,9 / -1738
		Итого оплата труда:				-20,39	-2854	
		Итого эксплуатация машин:				-6,96	-975	
		Итого материалов:				-168,44	-23582	
		Итого прямые затраты:				-192,21	-26909	
		Накладные расходы	%	--		-19,78	-2769	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16,96	-2374	
12	Е11-110101-3902	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	143,7800		219,86	31612	60,9 / 8952
		Итого оплата труда:				102,24	14700	
		Итого эксплуатация машин:				0,90	129	
		Итого материалов:				31,53	4533	
		Итого прямые затраты:				134,24	19301	
		Накладные расходы	%	--		69,34	9969	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,29	2342	
		=== ТИП 6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**677,2000**		**1265,82**	**857213**	**60,9**
		Итого оплата труда:						**132327**
		Итого эксплуатация машин:				**320,86**	**217285**	
		Итого материалов:				**85,45**	**57865**	
		Итого прямые затраты:				**558,83**	**378440**	
		Накладные расходы	%	--		**935,92**	**633808**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,13	159908	
14	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**677,2000**		**1144,74**	**775220**	**60,9**
		Итого оплата труда:						**42037**
		Итого эксплуатация машин:				**101,93**	**69026**	
		Итого материалов:				**34,82**	**23577**	
		Итого прямые затраты:				**842,21**	**570342**	
		Накладные расходы	%	--		**961,04**	**650817**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	66979	
15	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**677,2000**		**4499,69**	**3047188**	**60,9**
		Итого оплата труда:						**349153**
		Итого эксплуатация машин:				**846,61**	**573322**	
		Итого материалов:				**110,28**	**74680**	
		Итого прямые затраты:				**2590,03**	**1753967**	
		Накладные расходы	%	--		**3506,02**	**2374274**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		660,36	447197	
16	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып.	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**695,4844**		**2298,30**	**1598433**	**60,9**
		Итого оплата труда:						**90336**
		Итого эксплуатация машин:				**213,28**	**148335**	
		Итого материалов:				**10,13**	**7048**	
		Итого прямые затраты:				**1704,39**	**1185379**	
		Накладные расходы	%	--		**1924,22**	**1338265**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,84	141766	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			170,24	118402	
		В том числе:					**13230767**	**1138842**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13230767**	
Материалы -			Тенге				**6639849**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1870021**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4577174**	
Накладные расходы -			Тенге				**1656149**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1190953**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16077869**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2428	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1870021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16077869	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2428	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1870021	
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (л.АС-24)						
		=== ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						
17	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып.	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	36,6000		3693,53	135183	60,9 40251
		Итого оплата труда:				1805,84	66094	
		Итого эксплуатация машин:				39,41	1443	
		Итого материалов:				371,89	13611	
		Итого прямые затраты:				2201,34	80569	
		Накладные расходы	%	--		1218,60	44601	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,59	10014	
18	С121-090402-0202 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	7,2000		39198,98	282233	
		Итого прямые затраты:	м2			35034,12	252246	
		Накладные расходы	%	--		1261,23	9081	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2903,63	20906	
19	С121-090402-0103 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	14,4000		22717,24	327128	
		Итого прямые затраты:	м2			20303,55	292371	
		Накладные расходы	%	--		730,93	10525	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1682,76	24232	
20	С121-090402-0104 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	14,4000		25326,87	364707	
		Итого прямые затраты:	м2			22635,91	325957	
		Накладные расходы	%	--		814,89	11734	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,06	27015	
21	Е11-201101-0101	**Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1,0000		15660,29	15660	60,4 1357
		Итого оплата труда:				2247,23	2247	
		Итого эксплуатация машин:				338,77	339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**10120,12**	**10120**	
		Итого прямые затраты:				**12639,07**	**12639**	
		Накладные расходы	%	--		1861,20	1861	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,02	1160	
22	**С121-090404-1003 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**9,0000**		**4556,33**	**41007**	
		Итого прямые затраты:	**пара**			**4072,22**	**36650**	
		Накладные расходы	%	--		146,60	1319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,51	3038	
23	**С121-130814-2211 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**9,0000**		**881,05**	**7929**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**787,44**	**7087**	
		Накладные расходы	%	--		28,35	255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,26	587	
24	**С121-090404-0305 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**18,0000**		**5638,85**	**101499**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5039,73**	**90715**	
		Накладные расходы	%	--		181,43	3266	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,69	7518	
		=== ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ						
25	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып.**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**19,8000**		**2045,20**	**40495**	**59,8** **10599**
		Итого оплата труда:				**895,19**	**17725**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,46**	**1276**	
		Итого материалов:				**360,32**	**7134**	
		Итого прямые затраты:				**1292,57**	**25593**	
		Накладные расходы	%	--		601,13	11902	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,50	3000	
26	**С121-090102-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**19,8000**		**8832,84**	**174890**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7894,36**	**156308**	
		Накладные расходы	%	--		284,20	5627	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,28	12955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	С121-130814-2211 в ценах III квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**11,0000**		**881,05**	**9692**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**787,44**	**8662**	
		Накладные расходы	%	--		28,35	312	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,26	718	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1288797**	**52207**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**197650**	
Материалы -			Тенге				**7134**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17725**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**172057**	
Накладные расходы -			Тенге				**18096**	
Сметная прибыль -			Тенге				**17260**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**233006**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**23**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**17725**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1078508**	
Материалы -			Тенге				**13611**	
Всего заработная плата -			Тенге				**66094**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**997939**	
Накладные расходы -			Тенге				**80526**	
Сметная прибыль -			Тенге				**92723**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1251757**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**85**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**66094**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12639**	
Материалы -			Тенге				**10120**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2247**	
Сдача и испытание -			Тенге				**120**	
Накладные расходы -			Тенге				**1861**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1160**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**15660**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2247**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1500424**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**111**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**86066**	

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.АС-23)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**649,7000**		**1862,73**	**1210219**	**54,8**
		Итого оплата труда:						**368893**
		Итого эксплуатация машин:				**1036,11**	**673162**	
		Итого прямые затраты:				**116,82**	**75897**	
		Накладные расходы	%	--		**1097,03**	**712741**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		627,72	407832	
29	С122-030301-0105 в ценах III квартала 2017 года	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**649,7000**		**2368,31**	**1538692**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2116,68**	**1375207**	
		Накладные расходы	%	--		76,20	49507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,43	113977	
30	Е11-150204-0101	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатури**	**130,6000**		**3729,92**	**487128**	**54,8**
		Итого оплата труда:				**1711,56**	**223530**	**122495**
		Итого эксплуатация машин:				**36,38**	**4751**	
		Итого материалов:				**667,16**	**87131**	
		Итого прямые затраты:				**2395,68**	**312876**	
		Накладные расходы	%	--		1057,95	138168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,29	36084	
31	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып.	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**2090,8000**		**1405,88**	**2939406**	**54,8**
		Итого оплата труда:				**467,72**	**977914**	**535897**
		Итого эксплуатация машин:				**25,02**	**52305**	
		Итого материалов:				**528,06**	**1104067**	
		Итого прямые затраты:				**1000,19**	**2091200**	
		Накладные расходы	%	--		301,55	630472	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,14	217734	
32	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып.	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей**	**м2 оштукатури**	**130,6000**		**1723,28**	**225060**	**54,8**
		Итого оплата труда:				**472,13**	**61660**	**33790**
		Итого эксплуатация машин:				**38,69**	**5053**	
		Итого материалов:				**802,13**	**104758**	
		Итого прямые затраты:				**1281,45**	**167358**	
		Накладные расходы	%	--		314,17	41031	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,65	16671	
33	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып.	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**2090,8000**		**523,83**	**1095217**	**54,8**
		Итого оплата труда:				**238,20**	**498034**	**272923**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**5053**	
		Итого материалов:				**98,17**	**205263**	
		Итого прямые затраты:				**337,64**	**705928**	
		Накладные расходы	%	--		147,39	308161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,80	81127	
34	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып.**	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по**	**м2 окрашивае**	**6234,8000**		**468,62**	**2921744**	**54,8**
		Итого оплата труда:						**723524**
		Итого эксплуатация машин:				**211,76**	**1320300**	
		Итого материалов:				**2,42**	**15069**	
		Итого прямые затраты:				**89,76**	**559639**	
		Накладные расходы	%	--		302,78	1887787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,12	817532	
35	**Е11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**1057,7000**		**6348,57**	**6714883**	**54,8**
		Итого оплата труда:						**1087884**
		Итого эксплуатация машин:				**1876,89**	**1985190**	
		Итого материалов:				**16,43**	**17375**	
		Итого прямые затраты:				**2760,35**	**2919621**	
		Накладные расходы	%	--		4645,50	4913549	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,80	1303936	
36	**Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып.**	**Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатури**	**281,7000**		**1593,96**	**449018**	**54,8**
		Итого оплата труда:						**115037**
		Итого эксплуатация машин:				**745,19**	**209921**	
		Итого материалов:				**81,29**	**22899**	
		Итого прямые затраты:				**252,43**	**71110**	
		Накладные расходы	%	--		1016,24	286274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,65	129484	
37	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып.**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**800,8000**		**118,07**	**33261**	
		Итого оплата труда:				**154,74**	**123915**	**54,8**
		Итого эксплуатация машин:						**36616**
		Итого материалов:				**83,44**	**66818**	
		Итого прямые затраты:				**0,78**	**625**	
		Накладные расходы	%	--		**8,74**	**6997**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**92,57**	**74133**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			50,70	40603	
						11,46	9179	
		В том числе:					**12527053**	**3297059**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12527053**	
	Материалы -		Тенге				**5058586**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					10			2150
		Всего заработная плата -	Тенге				**6016529**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1375207**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3866726**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1311502**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17705281**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7382**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6016529**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				**17705281**	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**7382**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6016529**	

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=== ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК И МАРША(л.АС-27)						
38	**Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып.**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1780**		**106393,49**	**18938**	**60,9**
		Итого оплата труда:						**4798**
		Итого эксплуатация машин:				**44262,91**	**7879**	
		Итого материалов:				**25057,20**	**4460**	
		Итого прямые затраты:				**6615,47**	**1178**	
		Накладные расходы	%	--		**68133,17**	**12128**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30379,33	5408	
39	**С121-050204-0802 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0730**		7881,00	1403	
		Итого прямые затраты:				**207073,36**	**15116**	
		Накладные расходы	%	--		**185072,00**	**13510**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6662,59	486	
40	**С121-050206-0802 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0302**		15338,77	1120	
		Итого прямые затраты:				**241209,18**	**7285**	
		Накладные расходы	%	--		**215580,92**	**6511**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7760,91	234	
41	**С121-050201-0502 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0450**		17867,35	540	
		Итого прямые затраты:				**188412,43**	**8479**	
		Накладные расходы	%	--		**168393,78**	**7578**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6062,18	273	
						13956,48	628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	**Е11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**3,8000**		**4960,39**	**18849**	**62,1** **2610**
		Итого оплата труда:				**1106,23**	**4204**	
		Итого эксплуатация машин:				**53,68**	**204**	
		Итого материалов:				**2608,71**	**9913**	
		Итого прямые затраты:				**3746,38**	**14236**	
		Накладные расходы	%	--		846,57	3217	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,44	1396	
43	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0120**		**172064,11**	**2065**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**153782,45**	**1845**	
		Накладные расходы	%	--		5536,17	66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12745,49	153	
44	**Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып.**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**2,8000**		**3864,51**	**10821**	**54,8** **2021**
		Итого оплата труда:				**1317,16**	**3688**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,13**	**101**	
		Итого материалов:				**1395,99**	**3909**	
		Итого прямые затраты:				**2732,10**	**7650**	
		Накладные расходы	%	--		846,15	2369	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,26	802	
45	**Е11-060801-0101**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,2400**		**41375,60**	**9930**	**48,5** **944**
		Итого оплата труда:				**8111,53**	**1947**	
		Итого эксплуатация машин:				**1723,98**	**414**	
		Итого материалов:				**23628,74**	**5671**	
		Итого прямые затраты:				**33045,38**	**7931**	
		Накладные расходы	%	--		5265,35	1264	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3064,86	736	
46	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,8000**		**989,75**	**2771**	**60,9** **559**
		Итого оплата труда:				**327,58**	**917**	
		Итого эксплуатация машин:				**29,80**	**83**	
		Итого материалов:				**342,68**	**959**	
		Итого прямые затраты:				**685,10**	**1918**	
		Накладные расходы	%	--		231,34	648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,31	205	
47	**Е11-110101-1102 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2,8000**		**989,05**	**2769**	**60,9** **97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**57,04**	**160**	
		Итого эксплуатация машин:				**45,79**	**128**	
		Итого материалов:				**768,66**	**2152**	
		Итого прямые затраты:				**849,22**	**2378**	
		Накладные расходы	%	--		66,56	186	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,26	205	
		=== ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (л. АС-28)						
48	**Е11-070519-0104**	**Ограждения металлические хромированные без поручня. Установка**	**м ограждения**	**38,2000**		**979,35**	**37411**	**62,1 11037**
		Итого оплата труда:				**465,25**	**17773**	
		Итого эксплуатация машин:				**86,52**	**3305**	
		Итого материалов:				**68,48**	**2616**	
		Итого прямые затраты:				**586,38**	**22400**	
		Накладные расходы	%	--		320,43	12240	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,54	2771	
49	**Комм предложение ТОО Перила.kz**	**Перила из нержавеющей стали (сварные)**	**м**	**38,2000**		**9425,08**	**360038**	
		Итого прямые затраты:				**8423,67**	**321784**	
		Накладные расходы	%	--		303,25	11584	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		698,15	26669	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**419869**	**22066**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**407741**	
Материалы -			Тенге				**15424**	
Всего заработная плата -			Тенге				**28688**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**351228**	
Местные материалы -			Тенге				**9797**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32569**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**35225**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**475534**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28688**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**12128**	
Материалы -			Тенге				**1178**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7879**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5408**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1403**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**18938**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				494472	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44	
		Сметная заработная плата -	Тенге				36567	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				27466485	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7791618	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				445564	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				217565	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19229304	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4510175	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				31976661	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1151160	
	ИТОГО:		Тенге				33127821	
	Сметная прибыль		Тенге				2650226	
	ИТОГО по акту:		Тенге				35778046	
	Оборудование							
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				0	
	Сметная прибыль на борудование		Тенге				0	
	итого по оборудованию		Тенге				0	
	Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)		Тенге				372 092	
	Итого с временными		Тенге				36 150 138	
	Зимнее удорожание 2,2%		Тенге				795 303	
	Итого с зимними		Тенге				36 945 441	
	Итого в текущих ценах 2017г к=1		Тенге				36 945 441	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383		Тенге				39 159 888	
	Итого с договорным К=0,75393025899		Тенге				27 854 286	
	НДС 12%		Тенге				3 342 514	
	Итого с НДС		Тенге				31 196 800	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области
и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TSC group"
Директор : Моллахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожатильдин А.К.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы - вентиляция, смета 2-1-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №21 за октябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=== ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1						
1	**Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып.**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**79121,99**	**79122**	**60,4** / **24184**
		Итого оплата труда:				**40039,79**	**40040**	
		Итого эксплуатация машин:				**3165,70**	**3166**	
		Итого материалов:				**4024,24**	**4024**	
		Итого прямые затраты:				**46531,32**	**46531**	
		Накладные расходы	%	--		26729,78	26730	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5860,89	5861	
2	**Комм предложение ТОО Веза-Азия**	**Приточная установка Вероса-300-156-00**	**комплект**	**1,0000**		**1689496,53**	**1689497**	
		Итого прямые затраты:				**1509989,03**	**1509989**	
		Накладные расходы	%	--		54359,61	54360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125147,89	125148	
3	**Комм предложение стр.1 Веза.kz**	**Комплект автоматики КА 1324466Б**	**шт**	**1,0000**		**836073,97**	**836074**	
		Итого прямые затраты:				**747241,86**	**747242**	
		Накладные расходы	%	--		26900,71	26901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61931,41	61931	
4	**Комм предложение стр.1 Веза.kz**	**Смесительный узел Вектор 2-Ш-4-П-С+**	**шт**	**1,0000**		**273986,99**	**273987**	
		Итого прямые затраты:				**244876,11**	**244876**	
		Накладные расходы	%	--		8815,54	8816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20295,33	20295	
5	**Е11-201001-0304**	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм. Установка**	**пластина**	**1,0000**		**22962,69**	**22963**	**60,4 492**
		Итого оплата труда:				**815,08**	**815**	
		Итого эксплуатация машин:				**69,82**	**70**	
		Итого материалов:				**19156,89**	**19157**	
		Итого прямые затраты:				**20030,62**	**20031**	
		Накладные расходы	%	--		1231,13	1231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,94	1701	
6	**Е11-201001-0302**	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка**	**пластина**	**1,0000**		**18723,87**	**18724**	**60,4 447**
		Итого оплата труда:				**739,42**	**739**	
		Итого эксплуатация машин:				**68,10**	**68**	
		Итого материалов:				**15491,52**	**15492**	
		Итого прямые затраты:				**16287,87**	**16288**	
		Накладные расходы	%	--		1049,05	1049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1386,95	1387	
		=== ВЕНТИЛЯТОРЫ						
7	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**7,0000**		**10824,41**	**75771**	**60,4 23207**
		Итого оплата труда:				**5488,96**	**38423**	
		Итого эксплуатация машин:				**193,89**	**1357**	
		Итого материалов:				**702,30**	**4916**	
		Итого прямые затраты:				**6358,99**	**44513**	
		Накладные расходы	%	--		3663,61	25645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,81	5613	
8	**С123-050401-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**23471,34**	**23471**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**20977,53**	**20978**	
		Накладные расходы	%	--		755,19	755	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1738,62	1739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С123-050401-0103 в ценах III квартала 2017 года	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**6,0000**		**27262,71**	**163576**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**24366,07**	**146196**	
		Накладные расходы	%	--		877,18	5263	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2019,46	12117	
		=== ЗОНТЫ						
10	Е11-200701-0301	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3124,24**	**3124**	**60,4 220**
		Итого оплата труда:				**364,36**	**364**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,03**	**43**	
		Итого материалов:				**2176,00**	**2176**	
		Итого прямые затраты:				**2572,22**	**2572**	
		Накладные расходы	%	--		320,60	321	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,43	231	
11	Е11-200701-0108	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 710 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**8633,21**	**8633**	**60,4 785**
		Итого оплата труда:				**1299,14**	**1299**	
		Итого эксплуатация машин:				**104,53**	**105**	
		Итого материалов:				**5549,93**	**5550**	
		Итого прямые затраты:				**6931,25**	**6931**	
		Накладные расходы	%	--		1062,46	1062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,50	639	
12	Е11-200701-0208	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 5600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**8,0000**		**15006,41**	**120051**	**60,4 14127**
		Итого оплата труда:				**2923,66**	**23389**	
		Итого эксплуатация машин:				**224,34**	**1795**	
		Итого материалов:				**8546,61**	**68373**	
		Итого прямые затраты:				**11646,10**	**93169**	
		Накладные расходы	%	--		2248,72	17990	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1111,59	8893	
		=== КЛАПАНЫ						
13	Е11-200401-0101	**Клапаны приточные, диаметр до 355 мм. Установка**	**клапан**	**52,0000**		**2009,42**	**104490**	**60,4 30947**
		Итого оплата труда:				**985,32**	**51237**	
		Итого эксплуатация машин:				**45,89**	**2386**	
		Итого материалов:				**180,75**	**9399**	
		Итого прямые затраты:				**1200,78**	**62441**	
		Накладные расходы	%	--		659,79	34309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,85	7740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С123-050302-1301 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан приточный регулируемый КП-100, КП-125**	**шт.**	**44,0000**		**3366,28**	**148117**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3008,62**	**132379**	
		Накладные расходы	%	--		108,31	4766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,35	10972	
15	С123-050302-1302 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан приточный регулируемый КП-160, КП-200**	**шт.**	**8,0000**		**3571,58**	**28573**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3192,10**	**25537**	
		Накладные расходы	%	--		114,92	919	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,56	2116	
16	Е11-200401-0110	**Клапаны вытяжные. Установка**	**клапан**	**115,0000**		**6260,52**	**719960**	**60,4** **191367**
		Итого оплата труда:				**2755,07**	**316833**	
		Итого эксплуатация машин:				**84,60**	**9729**	
		Итого материалов:				**1102,79**	**126821**	
		Итого прямые затраты:				**3931,29**	**452098**	
		Накладные расходы	%	--		1865,49	214532	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,74	53330	
17	С123-050302-1301 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан вытяжной регулируемый КВ-100, КВ-125**	**шт.**	**92,0000**		**3366,28**	**309698**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3008,62**	**276793**	
		Накладные расходы	%	--		108,31	9965	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,35	22941	
18	С123-050302-1302 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан вытяжной регулируемый КВ-160, КВ-200**	**шт.**	**23,0000**		**3571,58**	**82146**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3192,10**	**73418**	
		Накладные расходы	%	--		114,92	2643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,56	6085	
19	Е11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2011,94**	**2012**	**60,4** **625**
		Итого оплата труда:				**1035,48**	**1035**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,93**	**56**	
		Итого материалов:				**92,51**	**93**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1172,75**	**1173**	
		Накладные расходы	%	--		690,16	690	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,03	149	
20	**С123-050301-1401 в ценах III квартала 2017 года**	**Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм**	**м2**	**0,0200**		**51219,64**	**1024**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**45777,60**	**916**	
		Накладные расходы	%	--		1647,99	33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3794,05	76	
21	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**9,0000**		**7737,42**	**69637**	**60,4** **21249**
		Итого оплата труда:				**3908,86**	**35180**	
		Итого эксплуатация машин:				**110,41**	**994**	
		Итого материалов:				**546,28**	**4916**	
		Итого прямые затраты:				**4554,37**	**40989**	
		Накладные расходы	%	--		2609,90	23489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,14	5158	
22	**С123-050308-0412 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**8,0000**		**48106,89**	**384855**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**42995,58**	**343965**	
		Накладные расходы	%	--		1547,84	12383	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3563,47	28508	
23	**С123-050308-0202 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**39068,56**	**39069**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34917,56**	**34918**	
		Накладные расходы	%	--		1257,03	1257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2893,97	2894	
24	**Е11-200301-0103**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**3422,05**	**3422**	**60,4** **982**
		Итого оплата труда:				**1626,44**	**1626**	
		Итого эксплуатация машин:				**122,96**	**123**	
		Итого материалов:				**364,02**	**364**	
		Итого прямые затраты:				**2076,09**	**2076**	
		Накладные расходы	%	--		1092,47	1092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,48	253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С123-050306-0641 в ценах III квартала 2017 года	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 1400 мм х 600 мм**	**шт.**	**1,0000**		**21197,95**	**21198**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18945,69**	**18946**	
		Накладные расходы	%	--		682,04	682	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1570,22	1570	
26	Е11-200401-0109	**Клапаны воздушные, периметр до 4500 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**7908,84**	**15818**	**60,4** / **3995**
		Итого оплата труда:				**3307,50**	**6615**	
		Итого эксплуатация машин:				**227,23**	**454**	
		Итого материалов:				**1599,57**	**3199**	
		Итого прямые затраты:				**5070,80**	**10142**	
		Накладные расходы	%	--		2252,20	4504	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		585,84	1172	
27	С123-050302-0101 в ценах III квартала 2017 года	**Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б**	**шт.**	**2,0000**		**36661,94**	**73324**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**32766,64**	**65533**	
		Накладные расходы	%	--		1179,60	2359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2715,70	5431	
28	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып.	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**41,0000**		**1429,63**	**58615**	**44** / **9177**
		Итого оплата труда:				**508,73**	**20858**	
		Итого эксплуатация машин:				**123,03**	**5044**	
		Итого материалов:				**485,98**	**19925**	
		Итого прямые затраты:				**1053,90**	**43210**	
		Накладные расходы	%	--		269,84	11063	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,90	4342	
29	С123-050301-0501 в ценах III квартала 2017 года	**Замерный лючок Лиссант ЛЗ-01**	**шт.**	**41,0000**		**1230,77**	**50461**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1100,00**	**45100**	
		Накладные расходы	%	--		39,60	1624	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,17	3738	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4528949**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**532369**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				25390	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6085	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1469083	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2502107	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				321805	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4850754	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				174627	
	ИТОГО:		Тенге				5025381	
	Сметная прибыль		Тенге				402030	
	ИТОГО по акту:		Тенге				5427412	
	Оборудование						2 502 107	
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				100 084	
	Сметная прибыль на борудование		Тенге				208 175	
	итого по оборудованию		Тенге				2 810 367	
	Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)		Тенге				27 217	
	Итого с временными		Тенге				5 454 629	
	Зимнее удорожание 2,2%		Тенге				58 174	
	Итого с зимними		Тенге				5 512 803	
	Итого в текущих ценах 2017г к=1		Тенге				5 512 803	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383		Тенге				5 843 231	
	Итого с договорным К=0,75393025899		Тенге				4 156 269	
	НДС 12%		Тенге				498 752	
	Итого с НДС		Тенге				4 655 021	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области
и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"
Директор: Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.