Администратору программы:
Заказчик ГКП"Костанайский драматический театр" в г.Костанае

Подрядчик

Наименовани объекта
и его адрес: Текущий ремонт фасада здания
ГКП"Костанайский драматический театр" в г.Костанае

Типовая межведомственная форма КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

СПРАВКА
выполненных работ по всему объему
период октябрь 2018 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд	договор № дата	Источник финансирования наименование код	правовая форма Наименование код

Наименование объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетн. месяц	За отчетный месяц	Из гр.1							
				СМРв сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих СМР2001г	Дополнительных затрат		НДС	к оплате за месяц.
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материал.	другие дополнит расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт	8 753 500	8 753 500	8 753 500				175 070			1 071 430	10 000 000

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ГКП"Костанайский драматический театр" в г.Костанае
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик:
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт фасада здания
ГКП"Костанайский драматический театр" в г.Костанае
(наименование, адрес)

Объект: Текущий ремонт фасада здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 10 за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка декоративной штукатурки	м2	186,0000000	348,73	64863
2.	2.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	688,0000000	367,12	252581
3.	3.	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	Колонны. Обетонирование	м3	1,6000000	86878,06	139005
4.	4.	1211-0102-0401 РСНБ РК 2015	Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 40 мм	м2	137,2120000	6664,97	914514
5.	5.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	688,0000000	1108,27	762488
6.	6.	2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2889,6000000	104,76	302714
7.	7.	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	161,0608000	236,52	38094

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	186,0000000	1201,90	223554
9.	9.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала	кг	465,0000000	737,64	343003
10.	10.	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2645,2100000	437,58	1157497
11.	11.	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1560,6739000	599,40	935468
12.	12.	2204-0203-9901 РСНБ РК 2015	Краски пигмент для колирования, разных цветов	кг	345,7000000	2256,12	779941
13.	13.	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2404,0000000	852,23	2048771
14.	14.	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	7,0000000	8044,36	56310
15.	15.	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	7,0000000	52456,13	367193
16.	16.	1115-0304-0201 РСНБ РК 2015	Капители цементные на колоннах гладкие и орнаментальные дорические, тосканские высотой до 500 мм. Демонтаж	деталь	7,0000000	8398,31	58788
17.	17.	1115-0304-0201 РСНБ РК 2015	Капители цементные на колоннах гладкие и орнаментальные дорические, тосканские высотой до 500 мм. Установка	деталь	7,0000000	39910,75	279375
18.	18.	1212-0101-1006 РСНБ РК 2015	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	16,6500000	1762,42	29344

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО: 8753500

В том числе :

Накладные расходы			2223832
Сметная прибыль			648408
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		8928571
Итого с НДС	12 %	1071429	10000000

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО Акмешіт Эко Ойл Сервис.

(наименование организации)

Директор Ермекулы Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

ТЕХНАДЗОР: ПОГИНОВ А.П.

К оплате с учетом коммерческой скидки.

12.10.2018г.