Заказчик ГУ "Аппарат акима Аксукентского округа Сайрамского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AG-Эксклюзив»
Субподрядчик
Договор № 48 от 2018-06-29

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание освещения улиц, площадей, скверов, парков в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО

Наименование обьекта: Текущий ремонт и содержание освещения улиц, площадей, скверов, парков в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4квартала 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Уличное освещение								
1	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 1,5 м. Группа грунтов 2	9	2722	2193,59	24498	19742	7602	0,89	8
		котлован		528,41	629,03	4756	5661	61,7	0,92	8
		Накладные расходы -		844,71		7602				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		714,14				6427		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		130,57				1175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,34		2568				
		Сметная стоимость				34668				
2	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	1,296	1111,85	-	1441	-	978	1,48	2
		м3		1111,85	-	1441	-	61,7	-	-
		Накладные расходы -		754,33		978				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		686,01				889		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		68,32				89		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,29		193				
		Сметная стоимость				2612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Бетон тяжелый классаВ15 ГОСТ 7473-2010	1,296	15392,4	-	19949	-	758	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		584,91		758				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		584,91				758		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1278,18		1657				
		Сметная стоимость				22364				
4	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,142938	32743,79	262,97	4680	38	2524	58	8
				32480,81	124,68	4643	18	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		17658,85		2524				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		15813,66				2260		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1845,18				264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4032,21		576				
		Сметная стоимость				7780				
5	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры уличного освещения стальные массой до 0,15 т. Установка	9	4122,03	2205,16	37098	19846	17161	2,26	20
				1916,86	815,8	17252	7342	61,7	1,45	13
		опора								
		Накладные расходы -		1906,76		17161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		1686,05				15174		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		220,71				1986		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		482,30		4341				
		Сметная стоимость				58600				
6	Прайс лист	-LT опора 8 м/3мм (коническая, гор.цинк., 8-гранная) с кронштейном 1,5х1,5	9	73616,07	-	662545	-	25177	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2797,41		25177				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		2797,41				25177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6113,08		55018				
		Сметная стоимость				742739				
7	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	-Светильники слампами уличного освещения. Установка	44	3598,58	2030	158338	89320	69579	2,01	88
				1568,58	687,02	69018	30229	61,7	0,81	36
		светильн								
		Накладные расходы -		1581,34		69579				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		1391,71				61235		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		189,63				8344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		414,39		18233				
		Сметная стоимость				246150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,90		1802				
		Сметная стоимость				24325				
12	23-060131-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,228	50307,95	-	11470	-	436	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1911,70		436				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1911,70				436		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4177,57		952				
		Сметная стоимость				12858				
13	13-080201-0502 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	-Жилы проводов иликабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. шт.	228	115,78	-	26397	-	12730	0,14	31
				115,78	-	26397	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		55,83		12730				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		49,55				11298		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		6,28				1432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,73		3130				
		Сметная стоимость				42257				
14	24-040202-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98 шт.	76	1070,94	-	81391	-	3093	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		40,70		3093				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		40,70				3093		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,93		6759				
		Сметная стоимость				91243				
15	24-040207-3103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 ГОСТ Р 51177-98 шт.	152	591,64	-	89929	-	3417	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		22,48		3417				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		22,48				3417		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,13		7468				
		Сметная стоимость				100814				
16	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	76	644,18	48,43	48958	3681	21443	0,7	53
				579,97	-	44078	-	42,8	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		282,14		21443				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		248,23				18865		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		33,91				2577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,11		5632				
		Сметная стоимость				76033				
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром12 мм СТ РК 2591-2014	0,101232	199642,46	-	20210	-	768	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7586,41		768				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		7586,41				768		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16578,31		1678				
		Сметная стоимость				22656				
18	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Кабель, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением на конструкции	40	101,78	-	4071	-	1963	0,12	5
				101,78	-	4071	-	42,8	0,09	3
		м кабеля								
		Накладные расходы -		49,09		1963				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		43,56				1742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		5,52				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,07		483				
		Сметная стоимость				6517				
19	23-060131-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	211768,96	-	8471	-	322	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		8047,22		322				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		8047,22				322		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17585,29		703				
		Сметная стоимость				9496				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		2645777	161810			318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			254754	53883			80
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2106122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4928	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2010356	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118713	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	37264		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	81449		-
		Сметная прибыль -	Тенге			177987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2402822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87065	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			539655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221571	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191531	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19949	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161773	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	136094		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	25679		-
		Сметная прибыль -	Тенге			56114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			757542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221571	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3160364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308637	-		-

Итого с К-0,5974375	1888120
Налог на добавленную стоимость, 12 %	226574
Итого с НДС	2114694

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Туран құрылыс-1"

Директор_____Курманова А.

Инженер эксперт _____Дощанов К.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АС-Эксклюзив»

Директор_____Мынкожаева Н.Ж.

Начальник участка_____Ботаев К.Б.