Акт выполненных работ
Текущий ремонт лекционного зала №7 УЛК № 2

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Потолок		
1	Разборка подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)	м2	178,13
2	Разборка подшивки потолков	м2 подшивки	178,13
3	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2 кровли	230,88
4	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м	т конструкций	4,7
5	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (фермы, балки) при монтаже одноэтажных зданий	т	4,7
6	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	226,33
7	Монтаж стоек стальных из швеллера №20	т конструкций	2,212
8	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	14,8
9	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	м2 изолируемой поверхности	229,71
10	Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	229,71
11	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	м2 изолируемой поверхности	229,71
12	Монтаж подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)	м2	161
13	Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных	м плинтусов	181
14	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	м2 вертикальной проекции	185
	Электромонтажные работы		
15	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	16
16	Демонтаж кабеля	м	350
17	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м провода	350

18	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп 60х60 см	шт	40
	Стены, полы		
19	Разборка кладки стен простых из кирпича	м3 кладки	2,95
20	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
21	Снятие дверных полотен	м2	3,78
22	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3
23	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2 проемов	2,73
24	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	180
25	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	м2 покрытия	180
26	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	180
27	Устройство дюралевых уголков в проходах между ступеньками	м	180
28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м плинтусов	189
	Прочие работы		
29	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15
30	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	15
31	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	15

Сдал:

Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Директор Жулумбетов У.Ж.

Принял:

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Ректор Бекмухамбетов Е.Ж.