Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области.
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км) .
Договор №26 от 03 марта 2018 года, доп. соглашение №26/1 от 11 июня 2018 года, доп.соглашение №26/2 от 11 сентября 2018 года.

АКТ №11
приемки выполненных работ от 03 октября 2018 года
за сентябрь 2018 года.

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.(%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1140	27,71	6,3	21,41	6,93	31589,4	7182	24407,4	7900,2	133	20059,3	0,04	45,6
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,1482	21200				3141,84							
2.		137-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог до 7 м шириной автогрейдерами легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б, ДЗ-61)	км	114	1115,65		1115,65	449,62	127184,1		127184,1	51256,68	133	68171,4	1,48	168,7
	0,01129	1-1-982	Дизтопливо	тн	1,28706	63300				81470,90							0
3.		37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б), ДЗ-61 (Д-710)	км прохода	120	241,22		241,22	97,22	28946	0	28946,4	11666,4	133	15516,3	0,3200	38
	0,00244	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,29280	63300				18534	0	0	0		0		0
4.		30-5	Скашивание трав на обочинах роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40	км прохода	480	171,81		171,81	106,83	82468,8		82468,8	51278,4	133	68200,3	0,4	192
	0,00155	1-1-982	Дизтопливо	тн	0,744	63300				47095,2							0
5.		30-5	Скашивание трав роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40 на откосах, резерве	км прохода	758	171,81		171,81	106,83	130231,98		130231,98	80977,14	133	107700	0,4	303,2
	0,00155	1-1-982	Дизтопливо	тн	1,1749	63300				74371,17							0
6.		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	95,00	191,23	191,23			18167	18167			133	24161,9	1,4400	137
7.		436-3	Обрезка и прореживание одиночных кустарников, диаметр куста свыше 1.0м	100шт	7	1286,14	1286,14			9003	9002,98			133	11974	6,28	43,96
8.		444-1	Сбор срезанных ветвей после обрезки деревьев и кустарников с отноской ветвей на расстояние до 50 м и укладкой в кучи: лиственные породы	100м2	10	42,5	42,5			425	425			133	565,25	0,32	3
9.		553-2	Погрузка вручную материалов-несподручных грузов на транспортные средства	1 тн	102,00	91,63	91,63			9346,26	9346,26			133	12430,5	0,69	70
10.		СН-РК 8.0204.2002	Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км	тн	102	56,43		56,43	11,28	5756		5755,86	1150,56	100	1150,56		1002
			Итого прямые затраты							667731	44123,09	398995	204229		329929		2005
			в том числе стоимость материалов							224613							

			Накладные расходы, %													
			заработная плата							329929	49489,37					1650
			трудоёмкость							49489						
			Итого с накладными расходами:							1650						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							997660	93612,46	398995	204229		329929	3654
			Итого с ненормир. затратами:							59860						
			сметная заработная плата, тенге							1057520						
			нормативная трудоёмкость, чел-час							297842						
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							3654						
			Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							1057520	93612	398995	204229		329929	3654
			сметная заработная плата, тенге							3281695	290498	1238160	633765		329929	3654
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							924263						
			Итого							65634						
			Итого							3347329						
			НДС 42%							2974322,74	290498	1238160	633765		329929	3654
			Всего:							356918,73						
										3331241,47	290498	1238160	633765		329929	3654

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Р.Е.Койсоймасов

И.о. руководителя производственного отдела автомобильных дорог

_____ И.Ж.Сейдахметов

Руководитель планово- технического отдела автомобильных дорог

_____ И.Д.Бейм

Гл. специалист планово- технического отдела автомобильных дорог

_____ Н.Л.Черепанова

Куратор: _____ А.К.Дюсембаева

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Е.А.Марченко