Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 60440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору 60440007161/187037/00 от 23.04.2018 года

за октябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 60440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ИП Антоневич выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Макенова Д.Ш.

(Ф.И.О.)

г. Петропавловск ул. Советская 34

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	+
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	+
	- входные напряжения	235/227/234 В
	-измерения параметров АКБ	274В
	-частота входного напряжения	50,00 Гц
	- входные токи	6,5/5,0/3,1 А
	- выходные напряжения	230/230/230 В
	- выходные токи	6,7/5,4/4,2 А
	- частота выходного напряжения	50,00 Гц

8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	22.10.2018
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	13:00 – 14:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Arhimod 40kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L212A00194
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: Температура в помещении +16С. ИБП работает корректно.

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Макенов Д.Ш./_____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ИП Антоневич В.В.

Антоневич В.В. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 60440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору 60440007161/187037/00 от 23.04.2018 года

за октябрь **месяц 2018 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 60440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ИП Антоневич выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Жетпесов Самат Серикович

(Ф.И.О.)

рук. отделения Тайыншинского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	240/241/235 В
	-измерения параметров АКБ	278 В
	-частота входного напряжения	50,00 Гц
	- входные токи	1,4/1,4/1,3 А
	- выходные напряжения	230/230/230 В
	- выходные токи	1,5/0,7/2,1 А
	- частота выходного напряжения	50,00 Гц

8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	17.10.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	$14^{00} - 15^{00}$

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Intimod 20u VA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L091A00134
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Жемпеисов С. С. /_____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ИП Антоневич В.В.

Антоневич В.В. /_____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 60440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору 60440007161/187037/00 от 23.04.2018 года

за октябрь **месяц 2018 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 60440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ИП Антоневич выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Бигалиева Сания Куанышевна

(Ф.И.О.)

рук. отделения района г. Мусрепова

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	218/218/195 В
	-измерения параметров АКБ	275 В
	-частота входного напряжения	50,00 Гц
	- входные токи	1,1/1,3/1,5 А
	- выходные напряжения	230/230/230 В
	- выходные токи	2,6 А
	- частота выходного напряжения	50 Гц

8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	16.10.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	$15^{00} - 16^{00}$

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Archimod 20k VA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L411A00222
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

_____ / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ИП Антоневич В.В.

Антоневич В.В. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 60440007161/187037/01от 24.05.2018г к Договору 60440007161/187037/00 от 23.04.2018 года

за Октябрь **месяц 2018 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 60440007161/187037/01 от 24.05.2018г к Договору №160440007161/187037/00от 23 апреля 2018 года, ИП Антоневич выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Мекрух Вера Дмитриевна

(Ф.И.О.)

рук. отделения Айыртауского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	239/228/238 В
	-измерения параметров АКБ	273 В
	-частота входного напряжения	50,00 Гц
	- входные токи	1,1/1,3/1,5 А
	- выходные напряжения	230/230/230
	- выходные токи	1,0/1,2/1,3 А
	- частота выходного напряжения	50 Гц

8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	12.10.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	15:00 - 16:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Arkimod 20k VA
Партномер	
Серийный номер ИБП	L411A00219
СерийныеномерБат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

_____ / _____

(Ф.И.О, подпись)**МП**

За исполнителя:

ИП Антоневич В.В.

Антоневич В.В. / _____

(Ф.И.О, подпись)**МП**