Товарищество с ограниченной ответственностью
"Геобайт-Инфо"
Адрес: 110000, г. Костанай
ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН 991040003605
ИИК KZ025601022100022525 9
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе 17

ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области
Адрес: г.Костанай, ул. Касымханова 36
тел. факс 8(7142) 54-48-46
E-mail: energy@kostanay.gov.kz
БИН 070340004253
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Кбе 12

Акт
выполненных работ
№3 от « » октября 2018 года **г. Костанай**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО "Геобайт-ИНФО", в лице Генерального директора **Исмаилова У.Ж.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" **Исенбаев А.М.**, с другой стороны, действующего на основании Положения составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 112 "14" августа 2018 года и дополнительного соглашения №1 от 27.08.18г. по объекту: " Доразведка с переоценкой запасов подземных вод Северного участка Лихачёвского месторождения для обеспечения водой сельских населённых пунктов Сарыкольского района (с.Маяк, с.Барвиновка, с.Весёлый Подол, с.Ананьевка, с.Кунтемис, с.Комсомольское, с.Ленинское, с.Чапаевка, с.Караоба, с.Большие Дубравы, с.Сорочинка, с.Темирязевка, с.Урожайное) . " в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов" подпрограмма 000, специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ". Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за октябрь месяц 2018 года

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2018 год		Стоимость единицы работы	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за октябрь 2018 года
			Объем работ	Полная сметная стоимость				октябрь		с начала года		с начала работ		
					объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Собственно -геологоразведочные работы			33 185 657		14 588 515			6 157 316		11 887 270		11 887 270	6 157 316
	Полевые работы													
1	Бурение скважин													
2	Бескерновое роторное бурение d=151 мм (гр.скв.0-100м)	п.м	675	4 783 432,00	675	4783432	7086,566	330	2338567	535	3 791 313	535	3 791 313	2 338 567
3	Бескерновое роторное бурение d=243 мм (гр.скв.0-100м)	п.м	140	1 523 764,00			10884,029							
5	Итого: Бурение скважин	п.м	815	6 307 196,00	675	4 783 432		330	2 338 567	535	3791313	535	3791313	2 338 567
7	Монтаж,демонтаж, перемещение самоходных буровых установок с вращателем роторного типа (скв. до 100м)	м.д.п.	11	966 570,00	9	790830	87870,000	4	351 480	7	615 090	7	615 090	351 480
8	Переезды (сверх 1 км) между скважинами													
9	по дорогам	км	400	285 600,00	200	142800	714			150	107 100	150	107 100	
10	по бездорожью	км	100	123 700,00	50	61850	1237	10	12 370	40	49 480	40	49 480	12 370
11	Монтаж, демонтаж,перемещение самоходных буровых установок при извлечении труб (К=0,6)	м.д.п.	2	107 192,00			53596							
12	Итого: Монтаж, демонтаж, перемещения	тенге		1 483 062,00		995 480			363 850		771 670		771 670	363 850
13	Прочие вспомогательные работы при бурении	ст/см	54,15	4 033 131,00	35,9193	2675295	74480,72	12,379448	922 030	26,000000	1 936 499	26,000000	1 936 499	922 030
14	Итого буровые работы	тенге		11 823 389,00		8 454 207			3 624 447		6 499 482		6 499 482	3 624 447
15	Трубы , оставляемые в скважинах:													
16	д = 108 мм	п.м.	535	1 685 785,00	535	1685785	3151	330	1 039 830	535	1 685 785	535	1 685 785	1 039 830
17	д = 168 мм	п.м.	140	703 220,00			5023							
18	Итого труб, оставляемых в скважинах	тенге		2 389 005,00		1 685 785			1 039 830		1 685 785		1 685 785	1 039 830
19	Оборудование оголовков скважин	огол	9	168 529,00	9	168529	18725,45	4	74 902	7	131 078	7	131 078	74 902
20	Изготовление фильтров	п.м.	55	889 185,00	55	889185	16167			55	889 185	55	889 185	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.	**Геофизические исследования в скважинах**													
22	Подготовительно-заключительные работы	п.з.р.	7	45 162,00			6451,71							
23	Основной комплекс (КС, ПС, ГК, кавернометрия) (один выезд на скважину), гл.скв. до 100 м	п.м.	535	111 569,00			208,540							
24	Переезды до участка работ и обратно (по дорогам 1 кат.)	км	200	35 912,00			179,56							
25	по бездорожью	км	85	51 692,00			608,1412							
26	Недозагрузка	отр/см	1,97	100 916,00			51226,2000							
27	**Итого ГИС**			**345 251,00**										
28	**Опытные гидрогеологические работы в скважинах**													
29	**Пробные откачки воды из скважин эрлифтом**													
30	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	п.л.	11	1 003 358,00	9	820929	91214,36	4	364 857	7	638 501	7	638 501	364 857
31	Проведение пробных откачек буровой бригадой	бр/см	33	2 533 344,00	27	2072736	76768,00	12	921 216	21	1 612 128	21	1 612 128	921 216
32	Восстановление уровня воды в скважинах	бр/см	11	363 176,00	9	297144	33016	4	132 064	7	231 112	7	231 112	132 064
34	**Итого пробных откачек эрлифтом**			**3 899 878,00**		**3 190 809**			**1 418 137**		**2 481 741**		**2 481 741**	**1 418 137**
35	**Опытные откачки насосом ЭЦВ от ДЭС-60**													
36	Подготовка, ликвидация опытных откачек насосом ЭЦВ	п/л	2	37 250,00			18625,000							
37	Проведение опытных откачек насосом ЭЦВ	бр/см	68,6	3 206 849,00			46747,07136							
38	Восстановление уровня воды в скважинах	бр/см	6,9	139 255,00			20299,61000							
39	Прокладка и разборка временного водовода Д-108 мм	100 п.м	1,8	52 345,00			29080,56							
40	Переезды спецбригады на опытные откачки до участков работ и обратно на базу													
41	по дорогам 1 категории	км	200	26 952,00			134,76							
42	по бездорожью	км	50	13 293,00			265,8600							
43	**Итого опытных откачек насосом ЭЦВ**			**3 475 944,00**										
44	Подготовка, ликвидация прокачек	п.л.	14	106 241,00			7588,64							
45	Проведение прокачек (откачек)	бр/см	7,00	100 202,00			14314,64							
46	Переезды спецбригады при прокачках электронасосом типа "Малыш"													
47	по дорогам 1 категории	км	400	40 804,00			102,01							
48	по бездорожью	км	100	10 201,00			102,01							
49	**Итого прокачек наблюдательных скважин электронасосом**			**257 448,00**										
50	**Итого опытных работ**			**7 633 270,00**		**3 190 809**			**1 418 137**		**2 481 741**		**2 481 741**	**1 418 137**
51	**Режимные наблюдения**													
52	Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах													
53	в интервале 11-25 м	замер	196	84 760,00			432,45							
54	Замеры глубин скважин													
55	26-50 м	замер	21	2 121,00			100,98							
56	Переезды исполнителей до участков	км	6500	663 065,00			102,01							
57	**Итого режимных наблюдений**	**тенге**		749 946,00										
58	**Топо-геодезические работы**													
59	Высотная привязка скважин и гидрологических реек нивелированием	пункт	7	51 054,00			7293,45							
60	Переезды при инструментальной привязке водопунктов	км	250	35 517,00			142,0680							
61	**Итого топо-геодезических работ**	**тенге**		**86 571,00**										
62	**Итого полевых работ**	**тенге**		**21 696 141,00**		**14 388 515**			**6 157 316**		**11 687 270**		**11 687 270**	**6 157 316**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	Организация работ 1,5%			325 442,00		200 000					200 000		200 000	0
64	Ликвидация работ 1,2%			260 354,00										
65	Камеральные работы	тенге		8 364 715,00										
66	Рецензия отчета	тенге		150 000,00										
68	**Сопутствующие работы и затраты**			**6 101 080,00**		**2 364 469**			**623 878**		**2 240 217**		**2 240 217**	**623 878**
70	Строительство временных зданий и сооружений, технологический связанных с проведением ГСР	5%		1 084 807,00										
71	Транспортировка грузов и персонала	6%		1 301 768,00		863 311			125000		850 877		850 877	125 000
72	Полевое довольствие	тенге		3 141 582,00		1 501 158			498878		1 389 340		1 389 340	498 878
73	Командировочные расходы	тенге		326 296,00										
74	Рекультивация	тенге		246 627,00										
75	**Подрядные работы**													
76	**Лабораторные исследования проб воды, керна, почв, донных осадков и золы растений**													
77	***Анализы проб воды***													
	Сокращенный химиесчкий анализ	анализ	40	253 960,00			6349							
	Анализ вод по СанПиН	анализ	2	84 132,00			42066							
78	Радиологический анализ (суммарная альфа- и бета-	анализ	2	11 000,00			5500							
79	Бактериологический анализ	анализ	2	878,00			439							
80	**Итого лабораторных работ**	**тенге**		**349 970,00**										
81	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**	**тенге**		**39 636 707,00**		**16 952 984**			**6 781 194,7**		**14 127 486,9**		**14 127 486,9**	**6 781 194,72**
82	**Понижающий коэффициент**	**0,7899999866286**												
83	**Итого с понижающим коэффициентом**			**31312998,00**		**13392857**			**5 357 143**		**11160714**		**11160714**	**5 357 143**
84	НДС 12%	тенге		3 757 559,76		1607143			642 857		1339286		1339286	642 857
85	**ВСЕГО**	**тенге**		**35 070 557,76**		**15 000 000**			**6 000 000**		**12500000**		**12500000**	**6 000 000**

от **Исполнителя:**

Генеральный директор _____ **Исмаилов У.Ж.**

Главный бухгалтер _____ **Ильина Т.В.**

Ответственный исполнитель _____ **Досумов А.Б.**

от **Заказчика:**

Руководитель отдела по водным ресурсам _____ **Курмангалиев К.К.**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела по водным ресурсам
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»
_____ **Курмангалиев К.К.**

октября 2018 г.

АКТ № 3

приёмки материалов и оценки качества выполненных работ **за октябрь месяц 2018 года** по объекту:" **Доразведка с переоценкой запасов подземных вод Северного участка Лихачёвского месторождения** для обеспечения водой сельских населённых пунктов Сарыкольского района (с.Маяк, с.Барвиновка, с.Весёлый Подол, с.Ананьевка, с.Кунтемис, с.Комсомольское, с.Ленинское, с.Чапаевка, с.Караоба, с.Большие Дубравы, с.Сорочинка, с.Темирязевка, с.Урожайное) "

Программа 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов», подпрограмма 000, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

Договор № 112 от "14" августа 2018 года и дополнительное соглашение №1 от 27 августа 2018г.

Комиссия в составе:

Новокшонова Г.С. – главный специалист отдела по водным ресурсам, со стороны «Заказчика», в присутствии гидрогеолога Досумова А.Б., со стороны «Подрядчика» - ТОО «Геобайт-Инфо» произвела приёмку и оценку первичных материалов выполненных работ за октябрь месяц 2018 года, а также документов подтверждающих их выполнение:

Сметная стоимость –35 070 557,76 тенге

Лимит бюджетных средств на 2018 год –15 000 000,00 тенге.

За отчетный период по объекту в соответствии с проектом, на Северном участке Лихачёвского месторождения пробурено 4 скважины:№№ 21; 22; 23; 24, общей глубиной 330 метров.

Во всех скважинах проведены пробные откачки эрлифтом.

Виды и объёмы выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	**Бурение скважин**		
1.1	Бескерновое роторное бурение d 151 мм (гр. скв. 0-100 м)	п.м.	330
2	Монтаж,демонтаж, перемещение самоходных буровых установок с вращателем роторного типа (скв. до 100м)	м.д.п.	4
2.1	Переезды (сверх 1 км) между скважинами		
	по дорогам	км	
	по бездорожью	км	10,0
3	**Прочие вспомогательные работы при бурении**	ст/см	12,379448
4	**Трубы, оставляемые в скважинах**	п.м.	33-
5	Оборудование оголовков скважин	огол.	4
	Пробные откачки воды из скважин эрлифтом		
15	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	п.л.	4
16	Проведение пробных откачек буровой бригадой	бр/см.	12
17	Восстановление уровня воды в скважинах	бр/см.	4

По результатам выполненных работ комиссии представлены:

1.Журналы полевой документации разведочных скважин – 4 журнала:
-по скважинам №№ - 21; 22; 23; 24
2.Журналы пробной откачки скважин – 4 журнала:
-по скважинам №№ 21; 22; 23; 24
3 Справка –назначение на транспортировку и полевое довольствие.

Комиссия отмечает:
1. Работы выполнены в соответствии с проектом в пределах установленного лимита ассигнований.
2. Выполненные объемы работ подтверждены документацией.
3. Фактически выполненные за октябрь работы принять.

Члены комиссии: **Новокшонова Г.С.**

От подрядчика: **Досумов А.Б.**