Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"

Форма 2

Договор подряда: Договор подряда № 120 от 12. 09. 2018 года.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д районного значения "Подъездная дорога городу Аральск " Аралького района Кызылординской области

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,4516**		**102500,62**	**763790**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	30,456	953,89	29052
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29051**
1. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	15,228	4119,59	62733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	30,456	953,89	29052
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**62733**
1. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	54,085	98355,28	5319545
		Итого материалов:				**101305,94**	**5319575**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17518
		НР второго уровня	%	3,6		3702,03	194394
		Накладные расходы	%	--		4035,65	211912
		Сметная прибыль	%	8		8522,90	63509
		Сметная стоимость:				**115059,17**	**6041757**
2	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9405,0000**		**1209,30**	**11373500**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	2960,364	727,48	2153606
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	387,276	1028,04	398135
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2551739**
2. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	147,034	2993,86	440199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	147,034	953,89	140254
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	2,626	3114,94	8180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	2,626	1111,02	2918

2. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	15,754	94,23	1484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	49,23	2569,20	126482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	49,23	953,89	46960
2. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	183,792	5530,76	1016509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	183,792	1111,02	204197
2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	4,595	1767,51	8122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	4,595	828,31	3806
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1600974**
2. 9	21-020502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0712	669,636	16028,72	10733408
2.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,05643	205870,68	11617
2.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,41075	24437,72	34476
2.12	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,5643	98355,28	55502
2.13	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,009405	51147,90	481
		Итого материалов:				**1152,10**	**75624107**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1538699
		НР второго уровня	%	3,6		44,38	2913026
		Накладные расходы	%	--		67,82	4451725
		Сметная прибыль	%	8		102,17	960909
		Сметная стоимость:				**1379,29**	**90536843**
3	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**9405,0000**		**1156,31**	**10875103**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	535,622	727,48	389654
		Итого оплата труда:				**5,94**	**389655**
3. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	15,754	94,23	1484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1484**
3. 3	21-020502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	671,517	16028,72	10763558
3. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,5643	98355,28	55502
		Итого материалов:				**1150,35**	**75509100**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	234962
		НР второго уровня	%	3,6		41,76	2740867
		Накладные расходы	%	--		45,34	2975829
		Сметная прибыль	%	8		96,13	904103
		Сметная стоимость:				**1297,78**	**85186154**
		Укрепления обочин					

4	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10см(8см по проекту)**	**м2 покрытия обочин**	**12900,0000**		**100,69**	**1298947**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	707,544	702,74	497219
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	795,429	752,33	598425
		Итого оплата труда:				**39,27**	**1095647**
4. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	87,494	6158,58	538839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	87,494	1111,02	97208
4. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	182,578	3370,50	615379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	182,578	828,31	151231
4. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	325,872	2993,86	975615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	325,872	953,89	310846
4. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	20,088	5428,57	109049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	20,088	1111,02	22318
4. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	20,311	3337,04	67779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	20,311	828,31	16824
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**2306663**
4. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,007	195,3	28,00	5468
		Итого материалов:				**0,20**	**5468**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	660675
		НР второго уровня	%	3,6		4,48	124921
		Накладные расходы	%	--		28,16	785596
		Сметная прибыль	%	8		10,31	132999
		Сметная стоимость:				**139,16**	**3882542**
5	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1032,0000**		**2046,68**	**2112174**
		НР второго уровня	%	3,6		73,68	164455
		Накладные расходы	%	--		73,68	164455
		Сметная прибыль	%	8		169,63	175058
		Сметная стоимость:				**2289,99**	**5111256**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			26423514	
		Накладные расходы	Тенге			1840460	
		Сметная прибыль				2261113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30525087	
		Итого тыс. тенге				30525	
		Итого текущая стоимость в ценах 2017г. МРП=2269 тенге				30525,1	
		Итого стоимость по сметному расчету в ценах 1 квартала 2018 года				32354,7	

Понижающий коэфицент К=0,9798982	
НДС 12%	31704,321
ВСЕГО:	3804,518
тыс, тенге	**35508,839**

Принял заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД

Руководитель:_____ А.Таскынбаев

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"

Директор:_____ А.Альмагамбетов

ТОО "SM ORDA GRUPP"

Технадзор:_____ Алмаганбетов С.