Счет-фактура № 00000000065 от 30 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "БМ-Техсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 161240002502, Республика Казахстан, Алматы, Астана, Созак, дом № 5,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1005901, от 23.02.2017

ИИК поставщика: KZ488562203103564265, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №255 от 20.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана , проспект Тауелсиздик , 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 161240002502, Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "БМ-Техсервис",Республика Казахстан, Алматы, Астана, Созак, дом № 5

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640001844, ГУ Аппарат Акима района "Алматы" г.Астана,г.Астана , проспект Тауелсиздик , 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Аппарат Акима района "Алматы" г.Астана

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844, г.Астана , проспект Тауелсиздик , 7

ИИК получателя: KZ280705021230001001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений	услуга	1	9 439 685,00	9 439 685,00	12%	1 132 762,00	10 572 447,00		
Всего по счету:					**9 439 685,00**		**1 132 762,00**	**10 572 447,00**		

Руководитель: Темирбеков Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Аппарат Акима района "Алматы" г.Астана,г.Астана , проспект Тауелсиздик , 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980640001844**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "БМ-Техсервис",Республика Казахстан, Алматы, Астана, Созак, дом № 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**161240002502**

Договор (контракт) Договор №255 от 20.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
66	**30.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений			услуга	1	10 572 447,00	10 572 447,00
				Итого	1	x	10 572 447,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "БМ-Техсервис"
Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений
Статья:011 "Обеспечение санитарии населенных пунктов"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
12	17	**255**	**26.04.2018**	**011**	**159**		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений	**71 851 400**	**9 439 685**							**1 132 762**	**10 572 447**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Акима района "Алматы" _____ **Т.К. Арашапов**
г. Астана
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Т. Темирбеков**
ТОО "БМ-Техсервис"
м.п.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"

Подрядчик: ТОО "БМ-Техсервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт и содержание ограждений

Договор № 255 от 26.04.2018 г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2018
(локальная смета 7-10-3)
Устройство ограждения Ф2 сентябрь

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пос. Железнодорожный, ул. Маяковского								
1	11-090302-0112	Стойки . Монтаж труба /80х80х3 мм/, (L=0,9 м=20 шт)	0,1278	8708,92	500,78	1113	64	471	5,88	0,75146
		т конструкций		5813,77	242,57	743	31	60,9	2,21	0,28244
2	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами /80 х 80 х 3мм /ГОСТ 13663-86	0,1278	209750,26		26806				
		т								
3	11-090701-0127	Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения К=1,032;	0,59626	141196,79	9017,88	84190	5377	47059	120	71,5512
		т конструкций		127457,82	2136,65	75998	1274	60,9	1,84	1,09712
4	11-090305-0401	Ограждения . Монтаж К=1,032;	0,59626	91423,2	405,86	54512	242	30769	86,5	51,57649
		т конструкций		84533,59	201,25	50404	120	60,9	0,31	0,18484

5	21-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 х 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (L=0.9м 570 шт + 174 м.п.)К=1,032; *т*	0,59626	219919,29		131129				
	Раздел 2 Ул Рыскулбекова									
6	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=61,000; *м3*	15,25	19344,72	40,72	295007	621	27326	3,94	60,085
				3675,41	19,15	56050	292	48,5	0,2285	3,48463
7	11-090302-0112	Стойки . Монтаж труба /80х80х3 мм/, / 60 шт L=2.8 м.п./ *т конструкций*	1,1928	8712,27	503,02	10392	600	4402	5,88	7,01366
				5816,57	243,96	6938	291	60,9	2,21	2,63609
8	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами /80 х 80 х 3мм /ГОСТ 13663-86 / 60 шт L=2.8 м.п./ *т*	1,1928	209750,26		250190				
9	11-090701-0127	Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения *т конструкций*	2,09604	141197,21	9017,96	295955	18902	165424	120	251,5248
				127457,97	2135,46	267157	4476	60,9	1,84	3,85671
10	11-090305-0401	Ограждения планшеты. Монтаж *т конструкций*	2,09604	91422,4	405,05	191625	849	108164	86,5	181,30746
				84533,69	201,81	177186	423	60,9	0,31	0,64977
11	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45х45х4 мм ГОСТ 535-2005 (L= 655,31 м.п с учетом расхода на изготовление планшетов 20,31м.п/. *т*	1,78902	188986,84		338101				
12	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой /40х20х1,5 мм/, /L=180,6 м.п. с учетом расхода 5,6 м.п. на изготовление/ *т*	0,30702	209750,26		64398				
13	11-090402-0102	прим Облицовка конструкций из профилированного стального листа	435	994,26	18,98	432505	8256	250890	0,94	408,9

		м2		941,75	5,31	409661	2310	60,9	0,15001	65,25435
14	29-000000-0101(пг	Профилированный лист С-8х1150 (ECOSTEEL-0,5) /3127/1,12/К=1,150; *м2*	500,25	2792		1396698				

Раздел 3 Пос. Интернациональный ул. Мереке 2

15	11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки ктрр1=0,74; *яма*	21	839,62	714,81	17632	15011	–	0,14504	3,04584
				124,81	192,81	2621	4049	–	0,213	4,473
16	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания.К=21,000; ктрр1=0,74; *м3 основания*	0,189	3804,23	1121,69	719	212	–	0,629	0,11888
				566,14	433,86	107	82	–	0,54	0,10206
17	11-060101-0101	БетонированиеК=21,000; ктрр1=0,74; *м3*	0,567	15668,43	1,76	8884	1	–	0,999	0,56643
				860,67	1,76	488	1	–	0,1813	0,1028
18	11-090302-0112	Стойки . Монтаж труба /80х80х3 мм/, (L=2,8 м=21 шт) *т конструкций*	0,41748	8709,4	503,02	3636	210	1541	5,88	2,45478
				5815,85	244,32	2428	102	60,9	2,21	0,92263
19	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами /80 х 80 х 3мм /ГОСТ 13663-86 /21 шт L=2.8 м/ *т*	0,41748	209750,26		87567				
20	11-090701-0127	Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения *т конструкций*	0,55243	141197,98	9018,34	78002	4982	43600	120	66,2916
				127458,68	2136,02	70412	1180	60,9	1,84	1,01647
21	11-090305-0401	Ограждения . Монтаж *т конструкций*	0,55243	91423,35	405,48	50505	224	28507	86,5	47,7852
				84533,79	200,93	46699	111	60,9	0,31	0,17125

22	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45х45х4 мм ГОСТ 535-2005 (L= 154,8 м.п с учетом расхода на изготовление планшетов 4,8 м.п/.	*т*	0,4226	188986,84		79866				
23	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой /40х20х1,5 мм/, /L=77,0 м.п. с учетом расхода 3,0 м.п. на изготовление/	*т*	0,12983	209750,26		27232				
24	11-090402-0102	прим Облицовка конструкций из профилированного стального листа	*м2*	148	994,27	18,98	147152	2809	85360	0,94	139,12
					941,75	5,31	139379	786	60,9	0,15001	22,20148
25	29-000000-0101(пр | Профилированный лист С-8х1150 -0,5) /3127/1,12/К=1,150;	*м2*	170,2	2792		475198				

Раздел 4 Средний ремонт ограждения

4.1 Ул. Нажмиденова

26	12-180101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний ктрр1=0,74;	*м2*	180	6958,49	121,15	1252528	21807	–	7,1114	1280,052
					6774,89	–	1219480	–	–	–	–

4.2 Ул. Шакарима

27	12-180101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний ктрр1=0,74;	*м2*	9	6958,44	121,11	62626	1090	–	7,1114	64,0026
					6774,89	–	60974	–	–	–	–

4.3 Ул. Айнаколь

28	12-180101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний ктрр1=0,74;	*м2*	40	6958,5	121,15	278340	4846	–	7,1114	284,456
					6774,9	–	270996	–	–	–	–

4.4 Ул. Кажимукана

29	12-180101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний ктрр1=0,74;	*м2*	18	6958,5	121,17	125253	2181	–	7,1114	128,0052

				6774,89	–	121948	–	–	–	–
Раздел 5 Ул. Мустафина										
5.0 Подраздел без наименования										
30	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками ограждений кратностью ктрр1=0,74;	910	236,7	–	215397	–	–	0,2516	228,956
		м2		236,7	–	215397	–	–	–	–
31	12-120103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раз ктрр1=0,74; ктрр3=2; ктрм3=2; кзпр3=2; кэкс3=2; кзпм3=2; кмат3=2;	910	944,58	–	859564	–	–	0,8732	794,612
		м2		831,88	–	757011	–	–	0,0002	0,182
Раздел 6 Прочие работы и затраты										
32	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	283	3276	3276	927108	927108	–	–	–
		маш.-ч		–	0,42	–	119	–	–	–
33	21-130703-1405	Вода техническая холодная	63	30,19		1902				
		м3								
34	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	16	1804	1804	28864	28864	–	–	–
		маш.-ч		–	0,31	–	5	–	–	–
		Всего прямые затраты				**8300596**				**4072**
										107

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 952 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 044 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 652
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 304 263
Накладные расходы I уровня, тенге	793 513
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 094 109
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	345 576
Итого, тенге	9 439 685
Всего	**9 439 685**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 439 685**
НДС (12 %)	1 132 762
Всего по акту с учетом НДС	**10 572 447**

Заказчик:

Зам. Акима района "Алматы" Арашапов Т.К.

Руководитель отдела ОБ Бапышев Б.М.

Гл. специалист ОБ Мекебаев А.А

И.о. руководителя СО Оразов Ж.Г.

Подрядчик:

Директор Темирбеков Т.Ж.
ТОО "БМ-Техсервис"

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор ТОО "БМ-Техсервис"
_____ Темирбеков Т.Ж.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Акима р-на "Алматы"
_____Арашапов Т.К.

Дефектный акт

Работы по текущему ремонту и текущему содержанию ограждений

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Пос. Железнодорожный, ул. Маяковского		
1	Ограждения . Монтаж	м.п	174
	Ул Рыскулбекова		
2	устройство и Облицовка из профилированного стального листа	м2	435
	Пос. Интернациональный ул. Мереке 2		
3	устройство и Облицовка из профилированного стального листа	м2	148
	Средний ремонт ограждения		
	Ул. Нажмиденова		
4	Ограждения металлические. Ремонт средний	м2	180
	Ул. Шакарима		
5	Ограждения металлические. Ремонт средний	м2	9
	Ул. Айнаколь		
6	Ограждения металлические. Ремонт средний	м2	40
	Ул. Кажимукана		
7	Ограждения металлические. Ремонт средний	м2	18
	Ул. Мустафина		
8	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раз	м2	910

Руководитель отдела ОБ — Бапышев Б.М.

Гл. специалист ОБ — Мекебаев А.А.