Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО"
Исполнитель: ТОО "Производственное предприятие инвалидов "АКНИЕТ"
Наименование стройки - Техническое обслуживание 8 жилых домов в г.Аксай Бурлинского района ЗКО
Наименование объекта - г.Аксай Бурлинского района ЗКО

# АКТ выполненых работ №5

по техническому обслуживанию 8 жилых домов в г Аксай, Бурлинского района, ЗКО от 25 октября 2018 года
(договор №84 от 23.05.2018г.)

Составлена в ценах 2017г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Е11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015** | **Очистка подъездов от мусора** | **м2** | **5520,0000** | | **27,01** | **149070,85** |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68) | чел-ч | 0,0391 | 215,832 | 690,68 | 149070,85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,01** | **149070,85** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 15,23 | 84075,96 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,52 | 8393,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,75 | 92469,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,50 | 19323,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47,26** | **260863,29** |
| **2** | **Е12-120101-0705 12-120101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены. Окраска масляная частично за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %** | **м2** | **245,0000** | | **484,93** | **118807,49** |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 0,449 | 110,005 | 764,53 | 84102,12 |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,392 | 791,50 | 310,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **344,54** | **84412,39** |
| 2.3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,245 | 1402,13 | 343,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,001 | 0,245 | 754,98 | 184,97 |
| 2.4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,147 | 1799,25 | 264,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,147 | 852,37 | 125,30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,48** | **608,01** |
| 2.5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,00588 | 1439,12 | 8,46 |
| 2.6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0018 | 0,441 | 84,66 | 37,34 |
| 2.7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,011 | 2,695 | 162,18 | 437,08 |
| 2.8 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,057 | 13,965 | 448,92 | 6269,17 |
| 2.9 | 249421 С (22-040201-0902) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,211 | 51,695 | 367,39 | 18992,23 |
| 2.10 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,409 | 100,205 | 83,36 | 8353,09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **139,17** | **34097,35** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 203,62 | 49887,72 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 24,79 | 6073,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 228,41 | 55960,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 57,07 | 13981,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **770,41** | **188749,70** |
| **3** | **Е12-110101-0209 12-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм** | м2 | **88,0000** | | **1924,00** | **169311,64** |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26) | чел-ч | 1,951 | 171,688 | 784,26 | 134648,03 |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0067 | 0,5896 | 754,98 | 445,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1535,15** | **135093,17** |
| 3.3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0067 | 0,5896 | 1402,13 | 826,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0067 | 0,5896 | 754,98 | 445,14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,39** | **826,70** |
| 3.4 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,022 | 1,936 | 17462,95 | 33808,27 |
| 3.5 | 147789 С (21-130816-3426) | Мусор строительный | т | 0,0338 | 2,974 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,308 | 93,00 | 28,64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **384,51** | 33836,92 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 907,27 | 79840,06 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 101,93 | 8969,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1009,20 | 88809,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 234,66 | 20649,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3167,85** | **278770,86** |
| **4** | **Е12-120101-1705 12-120101-1705 РСНБ РК 2015** | **Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %** | **м2** | **225,0000** | | **557,66** | **125472,49** |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 0,3625 | 81,563 | 764,53 | 62356,98 |
| 4.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,36 | 791,50 | 284,94 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **278,41** | **62641,92** |
| 4.3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,225 | 1402,13 | 315,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,001 | 0,225 | 754,98 | 169,87 |
| 4.4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,135 | 1799,25 | 242,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0006 | 0,135 | 852,37 | 115,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,48** | **558,38** |
| 4.5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000044 | 0,0099 | 1439,12 | 14,25 |
| 4.6 | 135940 С (21-100502-1805) | Клей малярный жидкий | кг | 0,0243 | 5,468 | 1139,13 | 6228,19 |
| 4.7 | 147147 С (21-130807-0101) | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 | кг | 0,67 | 150,75 | 276,49 | 41680,87 |
| 4.8 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,016 | 3,6 | 162,18 | 583,85 |
| 4.9 | 147621 С (21-130816-1301) | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,00012 | 0,027 | 14040,30 | 379,09 |
| 4.10 | 147790 С (21-130816-3427) | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,032 | 7,2 | 120,36 | 866,59 |
| 4.11 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0024 | 0,54 | 93,00 | 50,22 |
| 4.12 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,68 | 153 | 83,36 | 12754,08 |
| | | Итого материалов: | | | | **278,03** | **62557,14** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 164,54 | 37021,37 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 26,00 | 5849,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 190,54 | 42871,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,86 | 13467,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **808,05** | **181811,14** |
| **5** | **Е12-120101-1605 12-120101-1605 РСНБ РК 2015** | **Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %** | **м2** | **265,0000** | | **491,40** | **130221,08** |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 0,2802 | 74,253 | 764,53 | 56768,65 |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,424 | 791,50 | 335,60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **215,49** | **57104,24** |
| 5.3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,265 | 1402,13 | 371,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,001 | 0,265 | 754,98 | 200,07 |
| 5.4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,159 | 1799,25 | 286,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0006 | 0,159 | 852,37 | 135,53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,48** | **657,65** |
| 5.5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000044 | 0,01166 | 1439,12 | 16,78 |
| 5.6 | 135940 С (21-100502-1805) | Клей малярный жидкий | кг | 0,0243 | 6,44 | 1139,13 | 7335,43 |
| 5.7 | 147147 С (21-130807-0101) | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 | кг | 0,67 | 177,55 | 276,49 | 49090,80 |
| 5.8 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,016 | 4,24 | 162,18 | 687,64 |
| 5.9 | 147621 С (21-130816-1301) | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,00012 | 0,0318 | 14040,30 | 446,48 |
| 5.10 | 147790 С (21-130816-3427) | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,032 | 8,48 | 120,36 | 1020,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0024 | 0,636 | 93,00 | 59,15 |
| 5.12 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,64 | 169,6 | 83,36 | 14137,86 |
| | | Итого материалов: | | | | 274,70 | 72794,79 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 127,35 | 33748,61 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 22,28 | 5902,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 149,63 | 39651,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51,28 | 13589,81 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 692,31 | 183462,40 |
| 6 | Е12-060101-1503 12-060101-1503 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Ремонт | брусок | 8,0000 | | 2859,73 | 22877,85 |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37) | чел-ч | 3,063 | 24,506 | 852,37 | 20888,52 |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,0136 | 852,37 | 11,59 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2612,51 | 20900,11 |
| 6.3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,215 | 1,72 | 10,61 | 18,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 6.4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0136 | 1799,25 | 24,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0017 | 0,0136 | 852,37 | 11,59 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5,34 | 42,72 |
| 6.5 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,006 | 0,048 | 38709,80 | 1858,07 |
| 6.6 | 135946 С (21-100502-1811) | Клей столярный сухой | кг | 0,012 | 0,096 | 921,87 | 88,50 |
| 6.7 | 147789 С (21-130816-3426) | Мусор строительный | т | 0,004 | 0,032 | -- | -- |
| 6.8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00006 | 0,00048 | 93,00 | 0,04 |
| | | Итого материалов: | | | | 243,33 | 1946,61 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1544,00 | 12351,97 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 158,53 | 1268,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1702,53 | 13620,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 364,98 | 2919,85 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4927,24 | 39417,94 |
| 7 | Е12-120101-1002 12-120101-1002 РСНБ РК 2015 | Двери. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 34,0000 | | 509,62 | 17327,04 |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 0,51 | 17,34 | 764,53 | 13256,95 |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,0544 | 791,50 | 43,06 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 391,18 | 13300,01 |
| 7.3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,034 | 1402,13 | 47,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,001 | 0,034 | 754,98 | 25,67 |
| 7.4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,0204 | 1799,25 | 36,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0006 | 0,0204 | 852,37 | 17,39 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,48 | 84,38 |
| 7.5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000816 | 1439,12 | 1,17 |
| 7.6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0018 | 0,0612 | 84,66 | 5,18 |
| 7.7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,011 | 0,374 | 162,18 | 60,66 |
| 7.8 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,051 | 1,734 | 448,92 | 778,43 |
| 7.9 | 249421 С (22-040201-0902) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,162 | 5,508 | 367,39 | 2023,58 |
| 7.10 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,394 | 13,396 | 83,36 | 1116,69 |
| | | Итого материалов: | | | | 117,23 | 3985,71 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 231,19 | 7860,30 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 26,67 | 906,74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 257,85 | 8767,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 61,40 | 2087,53 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 828,87 | 28181,62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Е12-070101-1003 12-070101-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка** | **место** | **18,0000** | | **1209,22** | **21766,04** |
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98) | чел-ч | 1,242 | 22,361 | 754,98 | 16882,41 |
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0138 | 0,2484 | 852,37 | 211,73 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 949,67 | 17094,14 |
| 8.3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0138 | 0,2484 | 1909,23 | 474,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0138 | 0,2484 | 852,37 | 211,73 |
| 8.4 | 1159 С (34-030401-0301) | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0138 | 0,2484 | 16,80 | 4,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 26,58 | 478,43 |
| 8.5 | 102638 С (21-020401-2806) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,015 | 0,27 | 15615,04 | 4216,06 |
| 8.6 | 144477 С (21-130101-0102) | Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00045 | 0,0081 | 23144,22 | 187,47 |
| 8.7 | 147789 С (21-130816-3426) | Мусор строительный | т | 0,0148 | 0,2664 | -- | -- |
| 8.8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,018 | 93,00 | 1,67 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 244,73 | 4405,20 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 561,26 | 10102,64 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 63,74 | 1147,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 624,99 | 11249,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,74 | 2641,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1980,96 | 35657,22 |
| **9** | **Е12-150102-0701 12-150102-0701 РСНБ РК 2015** | **Задвижка, вентиль, кран диаметром до 100 мм. Ремонт без снятия с места** | **шт. арматуры** | **12,0000** | | **2350,95** | **28211,36** |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 3,024 | 36,288 | 764,53 | 27743,26 |
| 9.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0012 | 852,33 | 1,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2312,02 | 27744,29 |
| 9.3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0012 | 1799,25 | 2,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0001 | 0,0012 | 852,37 | 1,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,18 | 2,16 |
| 9.4 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000078 | 0,000936 | 168399,16 | 157,62 |
| 9.5 | 147628 С (21-130816-1601) | Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84 | кг | 0,035 | 0,42 | 734,08 | 308,31 |
| 9.6 | 147805 С (21-130816-3502) | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0,000252 | 0,003024 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | 38,83 | 465,94 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1366,41 | 16396,87 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 133,82 | 1605,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1500,23 | 18002,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 308,09 | 3697,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 4159,27 | 49911,26 |
| **10** | **Е12-150102-0707 12-150102-0707 РСНБ РК 2015** | **Клапан предохранительный. Ремонт** | **шт. арматуры** | **4,0000** | | **2964,24** | **11856,96** |
| 10.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 3,696 | 14,784 | 764,53 | 11302,81 |
| 10.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0012 | 852,33 | 1,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2825,96 | 11303,83 |
| 10.3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0012 | 1799,25 | 2,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0003 | 0,0012 | 852,37 | 1,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,54 | 2,16 |
| 10.4 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00062 | 0,00248 | 179492,14 | 445,14 |
| 10.5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000054 | 0,000216 | 168399,16 | 36,37 |
| 10.6 | 147628 С (21-130816-1601) | Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84 | кг | 0,024 | 0,096 | 734,08 | 70,47 |
| 10.7 | 147805 С (21-130816-3502) | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0,000504 | 0,002016 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | 138,00 | 551,99 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1670,14 | 6680,57 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 166,84 | 667,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1836,98 | 7347,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 384,10 | 1536,39 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5185,32 | 20741,26 |
| 11 | Е12-150102-0703 12-150102-0703 РСНБ РК 2015 | **Ремонт насоса** | шт. | 4,0000 | | 2944,30 | 11777,21 |
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 3,781 | 15,124 | 764,53 | 11562,75 |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0008 | 852,37 | 0,68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2890,86 | 11563,43 |
| 11.3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0008 | 1799,25 | 1,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0002 | 0,0008 | 852,37 | 0,68 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,36 | 1,44 |
| 11.4 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000107 | 0,000428 | 168399,16 | 72,07 |
| 11.5 | 147628 С (21-130816-1601) | Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84 | кг | 0,048 | 0,192 | 734,08 | 140,94 |
| 11.6 | 147805 С (21-130816-3502) | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0,000394 | 0,001576 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 53,25 | 213,02 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1708,50 | 6833,99 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 167,50 | 670,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1876,00 | 7503,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 385,62 | 1542,50 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5205,92 | 20823,70 |
| 12 | Е12-150102-0502 12-150102-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентиль до 32 мм. Смена** | сгон | 2,0000 | | 360,67 | 721,33 |
| 12.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82) | чел-ч | 0,342497 | 0,684994 | 842,82 | 577,33 |
| 12.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,001 | 621,60 | 0,62 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 288,97 | 577,95 |
| 12.3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0005 | 0,001 | 1402,13 | 1,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,001 | 754,98 | 0,75 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,58 | 1,15 |
| 12.4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002964 | 0,005928 | 304,79 | 1,81 |
| 12.5 | 149394 С (22-040603-0107) | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013173 | 0,026346 | 381,67 | 10,06 |
| 12.6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,007163 | 0,014326 | 247,03 | 3,54 |
| 12.7 | 251490 С (23-021199-9930) | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм | шт. | 0,82331 | 1,647 | 77,40 | 127,45 |
| | | Итого материалов: | | | | 71,42 | 142,85 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 170,78 | 341,57 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 19,13 | 38,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 189,92 | 379,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44,05 | 88,09 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 594,63 | 1189,26 |
| 13 | С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 2,0000 | | 584,03 | 1168,06 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21,03 | 42,05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,03 | 42,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 48,40 | 96,81 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 653,46 | 1306,92 |
| 14 | Е12-170101-2201 12-170101-2201 РСНБ РК 2015 | **Выключатели. Смена** | шт. | 7,0000 | | 193,76 | 1356,33 |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99) | чел-ч | 0,241 | 1,687 | 803,99 | 1356,33 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 193,76 | 1356,33 |
| 14.2 | 264682 С (23-070204-0100) | Выключатели, переключатели | шт. | 1 | 7 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 114,51 | 801,59 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 11,10 | 77,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 125,61 | 879,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,55 | 178,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 344,92 | 2414,46 |
| 15 | С123-070218-1601 23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 7,0000 | | 186,71 | 1306,97 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,72 | 47,05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,72 | 47,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,47 | 108,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 208,91 | 1462,34 |
| 16 | Е12-170101-1801 12-170101-1801 РСНБ РК 2015 | **Лампы накаливания. Смена** | шт. | 8,0000 | | 53,60 | 428,83 |
| 16.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98) | чел-ч | 0,071 | 0,568 | 754,98 | 428,83 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 53,60 | 428,83 |
| 16.2 | 264225 С (23-070104-0300) | Лампы накаливания ГОСТ 1182-77 | шт | 1 | 8 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 31,68 | 253,44 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3,07 | 24,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,75 | 278,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,07 | 56,55 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 95,42 | 763,37 |
| 17 | С123-070104-0301 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77** | 10 шт. | 1,7000 | | 549,78 | 934,63 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 19,79 | 33,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,79 | 33,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,57 | 77,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 615,14 | 1045,73 |
| 18 | Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015 | **Электропроводка скрытая. Демонтаж** | м | 30,0000 | | 17,54 | 526,30 |
| 18.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68) | чел-ч | 0,0254 | 0,762 | 690,68 | 526,30 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 17,54 | 526,30 |
| 18.2 | 147789 С (21-130816-3426) | Мусор строительный | т | 0,00004 | 0,0012 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 10,37 | 311,04 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,00 | 30,14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,37 | 341,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,31 | 69,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31,23 | 936,88 |
| 19 | Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка** | м | 30,0000 | | 123,48 | 3704,33 |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64) | чел-ч | 0,11 | 3,3 | 832,64 | 2747,71 |
| 19.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,018 | 997,83 | 17,96 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 92,19 | 2765,67 |
| 19.3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,009 | 3360,99 | 30,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0003 | 0,009 | 1143,29 | 10,29 |
| 19.4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,009 | 2302,88 | 20,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0003 | 0,009 | 852,37 | 7,67 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,70 | 50,97 |
| 19.5 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,025 | 0,75 | 331,13 | 248,35 |
| 19.6 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0031 | 0,093 | 2673,62 | 248,65 |
| 19.7 | 147732 С (21-130816-3007) | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,0083 | 0,249 | 357,84 | 89,10 |
| 19.8 | 238444 С (23-061702-0103) | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,12 | 3,6 | 32,64 | 117,50 |
| 19.9 | 242795 С (24-040207-2502) | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0012 | 0,036 | 905,76 | 32,61 |
| 19.10 | 242809 С (24-040207-2804) | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,049 | 1,47 | 115,26 | 169,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,003 | 0,09 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30,19** | **905,64** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 39,46 | 1183,71 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,87 | 175,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 45,32 | 1359,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,50 | 405,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **182,30** | **5469,12** |
| **20** | **С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0300** | | **224710,80** | **6741,32** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 8089,59 | 242,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8089,59 | 242,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18624,03 | 558,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **251424,42** | **7542,73** |
| **21** | **Е11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015** | **Очистка от мусора возле подъездов** | **м2** | **23500,0000** | | **27,01** | **634631,32** |
| 21.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68) | чел-ч | 0,0391 | 918,85 | 690,68 | 634631,32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,01** | **634631,32** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 15,23 | 357932,06 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,52 | 35732,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,75 | 393664,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,50 | 82263,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47,26** | **1110559,32** |
| **22** | **С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Мусор с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **6,0000** | | **429,00** | **2574,00** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,44 | 92,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,44 | 92,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,56 | 213,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **480,00** | **2880,00** |
| **23** | **С341-010102-1010 41-010102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перевозка грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **6,0000** | | **567,01** | **3402,06** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 20,41 | 122,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,41 | 122,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,99 | 281,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **634,42** | **3806,50** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | **1464195,48** |
| в том числе: | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | **1228851,15** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | **3314,14** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | **1663,63** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | **226054,13** |
| - перевозка грузов | Тенге | | **5976,06** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | **0,00** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | **705623,48** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | **2169818,96** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | **78113,47** |
| ИТОГО: | Тенге | | **2247932,43** |
| Сметная прибыль | Тенге | | **179834,59** |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | **2427767** |
| Итого с к=0,80876333 | | | **1963489** |
| НДС 12% | | | **235619** |
| **ИТОГО:** | | | **2199108** |

Заказчик:

Руководитель IV «Отдел ЖКХ, ПТиАД Бурлинского района ЗКО»:

_____ Акмамбетов Д.Т.

Исполнитель:

Директор ТОО «Производственное предприятие инвалидов «АКНИЕТ»

_____ Кусаинов А.Г.