Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ № 32 от 17 октября 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией"

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**8,63000**	**26102,3**	**225263**	**60,3** / **19599**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	27,4	658,12	18032	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	16,397		14471	
		Итого по заработной плате					**32503**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	7,51	1945,02	14607	
						950,2	7136	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	8,89	3339,66	29690	
						825,11	7335	
		Итого по эксплуатации машин					**44297**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,006904	579261,58	3999	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	362,5	438,44	158935	
		Итого по материалам					**162934**	
		Итого прямые затраты по смете			**225 263**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			18 032			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			44 297			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			14 471			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			162 934			
		Накладные расходы I уровня, тенге			19 599			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			244 862			
		Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге			10 284			
		Итого, тенге			255 146			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			20 412			
		Итого по смете , тенге			**275 558**			
		к=0,68790688			**189 559**			
		Налог на добавленную стоимость 12%			22747			
		Всего стоимость работ с НДС			**212 306**			

Заказчик:

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Оразалин А.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №33 от 17 октября 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**30,064**	**32650,1**	**981594**	**60,3**
								68374
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	95,60	658,12	62916	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	57,122		50473	
		Итого по заработной плате					**113389**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	26,2	1945,02	50960	
						950,2	24895	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	31,0	3339,66	103529	
						825,11	25578	
		Итого по эксплуатации машин					**154489**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,02	579261,58	11585	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	1263	438,44	553750	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,85	777,2	255,86	198854	
		Итого по материалам					**764189**	

Итого прямые затраты по смете	**981 594**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 916
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	154 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	764 189
Накладные расходы I уровня, тенге	68 374

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 049 968
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге	44 099
Итого, тенге	1 094 067
Сметная прибыль (8 %), тенге	87 525
Итого по смете , тенге	**1 181 592**
к=0,68790688	**812 825**
Налог на добавленную стоимость 12%	97539
Всего стоимость работ с НДС	**910 364**

Заказчик:

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №34 от 17 октября 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "прерывистой линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0105**							
		Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии		**1,385**	**13891,7**	**19240**	**60,3**
								3148
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	4,404	658,12	2898	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	2,632		2322	
		Итого по заработной плате					**5220**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	1,205	1945,02	2344	
						950,2	1145	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	1,427	3339,66	4766	
						825,11	1177	
		Итого по эксплуатации машин					**7110**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,001	579261,58	579	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	10,5	14,543	438,44	6376	

22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,4	8,9	255,86	2277
	Итого по материалам					**9232**

Итого прямые затраты по смете	**19 240**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 898
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	7 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 232
Накладные расходы I уровня, тенге	3 148
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 388
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге	940
Итого, тенге	23 328
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 866
Итого по смете , тенге	**25 194**
к=0,68790688	**17 331**
Налог на добавленную стоимость 12%	2080
Всего стоимость работ с НДС	**19 411**

Заказчик:

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Оразалин А.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №35 от 17 октября 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "зебра" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м**	км линии		**18,73**	**106676,8**	**1998057**	**60,3**
								42572
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	59,561	658,12	39198	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	35,587		31402	
		Итого по заработной плате					**70600**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	16,295	1945,02	31694	
						950,2	15484	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	19,292	3339,66	64429	
						825,11	15918	
		Итого по эксплуатации машин					**96123**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,0150	579261,58	8689	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	168	3146,640	438,44	1379613	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99	1854,270	255,86	474434	
		Итого по материалам					**1862736**	
		Итого прямые затраты по смете			**1 998 057**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 198
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	96 123
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 402
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 862 736
Накладные расходы I уровня, тенге	42 572
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 040 629
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге	85 706
Итого, тенге	2 126 335
Сметная прибыль (8 %), тенге	170 107
Итого по смете , тенге	**2 296 442**
к=0,68790688	**1 579 738**
Налог на добавленную стоимость 12%	189569
Всего стоимость работ с НДС	**1 769 307**

Заказчик:

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Оразалин А.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.