Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №8
от 25 октября 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	Договор №27 Допсоглашение №27/2	от 02.03.2018 г. от 13.09.2018 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	101 745 103,71									
в т.ч. за месяц	11 768 249,93								1 260 883,92	
К оплате	11 768 249,93									11 768 249,93

К оплате: Одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч двести сорок девять тенге 93 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Допсоглашение №27/2 от 13.09.2018 г.

АКТ № 11
приемки выполненных работ от 25 октября 2018 года
за октябрь 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		555-1	Патрулирование дорог на автомашине “Дорремслужба” на базе ГАЗ- 53	1 км	1490,0	27,71	6,30	21,41	6,93	41288	9387	31901	10326	133	26218	0,04	60
2	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,193700	21200,00				4106	0	0	0		0		0
3		217-1	Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстия до 1 м2	шт	11,000	31,68	31,68			348	348	0	0	133	463	0,22	2

4		106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2 при подгрунтовке основания из щебня	м2	421,000	240,18	125,87	114,32	15,29	101116	52991	48129	6437	133	79039	0,76	320
5	0,106	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые тип Бх, марка М2, СТ РК 1225-2013 (0,106 тн на 1 м2)	тн	44,626	4465,74				199288	0	0	0		0		0
6	0,00053	1-1-33	Битум жидкий марки МГ и СГ	тн	0,223130	38600,00				8613	0	0	0		0		0
7	0,00039	1-1-982	Дизельное топливо	тн	0,164190	63300,00				10393	0	0	0		0		0
8	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на 115 км	тн/км	44,62600	510,07				22762	0	0	0		0		0
9	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка битума на 115 км	тн/км	0,223130	816,11				182	0	0	0		0		0
10		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	126,00	191,23	191,23			24095	24095	0	0	133	32046	1,44	181
11			***Устранение пучин***														
12		123-2	Разломка асфальтобетонных покрытий отбойными молотками, толщина слоя 70 мм	100 м2	17,7600	5996,01	748,99	5247,02	1901,39	106489	13302	93187	33769	133	62604	16,07	285
13	0,05403	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,95957	63300	0	0	0,00	60741	0	0	0	0	0		0
14		163-1	Разломка и кирковка щебеночного и гравийного покрытия рыхлителем с лебедкой приводной (глубина 80 мм)	100 м2	17,7600	59,12	0	59,02	31,32	1050	0	1048	556	133	739	0,12	2

15	0,00064	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,011366	63300	0	0	0,00	719	0	0	0	0	0		0
16		164-1	Кирковка грунтовых оснований покрытий кирковщиком (глубина 80 мм)	100 м2	17,7600	100,3	21,6	78,7	41,76	1781	384	1398	742	133	1498	0,31	6
17	0,00085	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,015096	63300	0	0	0,00	956	0	0	0	0	0		0
18		28-2	Откидывание грунта немерзлого, 2 группы	м3	32,5	95,62	95,62	0	0,00	3108	3108	0	0	133	4134	0,72	23
19		154-1	Перемещение автогрейдерами легкого типа ДЗ-40 (Д-598), ДЗ-40А (Д-598А) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 6 м	1000 м2	1,77600	640,75	0	640,75	258,23	1138	0	1138	459	133	610	0,85	2
20	0,00649	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,011526	63300	0	0	0,00	730	0	0	0	0	0		0
21		158-2	Уплотнение оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (30 проходов по одному следу)	100 м2	17,7600	851,63	0	851,63	459,14	15125	0	15125	8154	133	10845	1,79	32
22	0,00797	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,14155	63300	0	0	0,00	8960	0	0	0	0	0		0
23		30-8-92 ГОСТ 8736-2014	Песок природный	м3	266,40	317,44				84566	0	0	0		0		0
24	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 131 км	тн/км	399,60	571,89				228527	0	0	0		0		0

25		154-1	Перемещение автогрейдерами легкого типа ДЗ-40 (Д-598), ДЗ-40А (Д-598А) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 6 м	1000 м2	1,77600	640,75	0	640,75	258,23	1138	0	1138	459	133	610	0,85	2
26	0,00649	1-1-982	дизельное топливо	т	0,01153	63300	0	0	0,00	730	0	0	0	0	0		0
27		158-2	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (30 проходов по одному следу)	100 м2	17,7600	851,63	0	851,63	459,14	15125	0	15125	8154	133	10845	1,79	32
28	0,00797	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,14155	63300	0	0	0,00	8960	0	0	0	0	0		0
29		30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 40-70 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	447,552	524,9	0	0	0,00	234920	0	0	0	0	0		0
30	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня автомобилями-самосвалами на 232 км	тн	626,5728	772,75				484184	0	0	0		0		0
31		8-02-04-2002 к=1,1	За каждый 1 километр сверх 200 добавлять, 1 класс груза К=32	тн/км	20050,33	3,08				61755	0	0	0		0		0
32		30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 10-20 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	26,64	669,02				17823	0	0	0	0	0		0
33	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня автомобилями-самосвалами на 232 км	тн	37,296	772,75				28820	0	0	0		0		0

34		8-02-04-2002 к=1,1	За каждый 1 километр сверх 200 добавлять, 1 класс груза К=32	тн/км	1193,47	3,08				3676	0	0	0		0		0
35		110-2	Укладка холодной асфальтобетонной смеси вручную при толщине слоя до 50 мм	100 м2	17,7600	689,81	689,81	0	0,00	12251	12251	0	0	133	16294	4,28	76
36	11,7660	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, тип Бх, марка II	тн	208,9642	4465,74	0	0	0,00	933180	0	0	0	0	0		0
37	0,08	1-1-33	Битум жидкий, марка СГ И МГ	тн	1,42080	38600	0	0	0,00	54843	0	0	0	0	0		0
38		114-1	Укатка асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 тн)	100 м2	17,7600	637,53	0	637,53	343,71	11323	0	11323	6104	133	8118	1,34	24
39	0,00596	1-1-982	Дизельное топливо	тн.	0,105850	63300	0	0	0,00	6700	0	0	0	0	0		0
40	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на 115 км	тн	208,9642	510,07				106586	0	0	0		0		0
41	1	8-02-04-2002 к=1,1 к=1,6	Транспортировка битума на 115 км	тн	1,42080	816,11				1160	0	0	0		0		0
			Итого прямые затраты							2909255	115866	219512	75160		254063		1047
			Стоимость материалов							2573877							
			Накладные расходы,							254063	38109						127
			Итого с накладными расходами:							3163318	153975	219512	75160		254063		1174
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							189799							
			Итого с ненормир. затратами:							3353117							
			итого по смете							3353117							
			- сметная заработная плата, тенге							229135							
			- нормативная трудоемкость чел-ч							1174							
			итого							3353117							
		3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							10405393							

			- сметная заработная плата, тенге						711053							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						208108							
			Итого						10613501							
			Итого со скидкой по конкурсу К=0,9900000022						10507366,01							
		0,12	НДС						1260883,92							
			Всего по сметному расчету						11768249,93							

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.