Наименование стройки: Средний ремонт улицы К.Сексенбаева сельского округа Кызылжарма

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Сексенбаева сельского округа Кызылжарма

Заказчик: КГУ " Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорда"

Подрядчик : ТОО "Сыр жолдары"

Основание: Договор № 62 от 03.09.2018 г.

А К Т выполненных работ №01 от 22 октября 2018 года

Средний ремонт улицы Сексенбаева сельского округа Кызылжарма

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. Машин / з/п рабочих-строит.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
		от 1-го столба до улицы Уалиханова - 250 м.									
1	ЕО101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (Л.с)	1250	0,203	0,203	254	254	85			
		м2			0,0705	0	88	97			
1	ЕО101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (Л.с)	25	0,203	0,203	5	5	2			добавить
		м2			0,0705	0	2	97			
2	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	125	1033,66	73,75	129208	9219	5495	0,14	18	
		м3		21,38	11,67	2673	1459	133	0,04	5	
2	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,5	1033,66	73,75	2584	184	110	0,14	18	добавить
		м3		21,38	11,67	53	29	133	0,04	5	
		от 1-го столба до улицы Уалиханова - дополнительный - 60 метров									
1	ЕО101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (Л.с)	330	0,203	0,203	67	67	23			добавить
		м2			0,0705	0	23	97			
2	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	33	1033,66	73,75	34111	2434	1451	0,14	18	добавить
		м3		21,38	11,67	706	385	133	0,04	5	
		от улицы Уалиханова до улицы Новая - 180 м.									
7	ЕО127-15-3 Изм и доп вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	900	73,96	18,45	66562	16604	11168	0,03	28	
		м2		4,68	4,65	4212	4185	133	0,02	15	
7	ЕО127-15-3 Изм и доп вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	90	73,96	18,45	6656	1660	1117	0,03	28	добавить
		м2		4,68	4,65	421	419	133	0,02	15	

	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	9	1033,66	73,75	9303	664	396	0,14	18	добавить
		м3		21,38	11,67	192	105	133	0,04	5	
		от улицы Новая до улицы Батырбаева - 250 м.									
12	ЕО127-101-1 Изм и доп вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	0	202,84	196,64	0	0	0	0,03	35	исключить
		м2		6,04	8,35	0	0	133	0,03	34	
13	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	37,5	1033,66	73,75	38762	2766	1648	0,14	5	
		м3		21,38	11,67	802	438	133	0,04	2	
13	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12,5	1033,66	73,75	12921	922	549	0,14	5	добавить
		м3		21,38	11,67	267	146	133	0,04	2	
		от улицы Батырбаева до улицы Досхожина - 1100 м.									
18	ЕО127-101-1 Изм и доп вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	0	202,84	196,64	0	0	0	0,03	201	исключить
		м2		6,04	8,35	0	0	133	0,03	194	
19	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	172,8	1033,66	73,75	178617	12745	7595	0,14	25	
		м3		21,38	11,67	3694	2016	133	0,04	7	
19	ЕО127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	312	408,11	169,61	127331	52919	100657	1,55	484	добавить
		м3		238,5	4,07	74412	1270	133	0,01	4	
19	ЕО168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2	355	1095,60	22,28	388937	7908	63982	0,93	328	добавить
		м2		141,23	9,34	50137	3316	120	0,04	13	
19	ЕО127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	53,6264	7489,78	167,92	401650	9005	6421	0,19	10	добавить
		т		34,65	55,37	1858	2969	133	0,19	10	
20	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,1	40097,59	339,59	124303	1053	581	0,58	4	
		т			140,95	0	437	133	0,58	4	
21	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	4200	15,17	5,88	63734	24716	48431	0,05	357	
		м2		7,02	1,65	29484	6930	133	0,01	49	
22	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый см изменения толщины добавлять/исключать	4200	1,16	0,08	4872	336	4469	0,01	43	
		м2		0,76	0,04005	3192	168	133		1	

С143010-18 Изм и доп вып 21	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки 11 СТ РК 1225-2003	504	7074,00	3565296	
		т		0	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:			**5155172**	**254178**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			**5155172**	**254178**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			**324561**	
	ВСЕГО		**тенге**	**5733912**	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5733912**	
	Итого в базовых ценах 2018 года, К=3,103 МРП=2405 тенге			**17792329**	
	Налог(2%)			**355847**	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)			**18148176**	
	НДС(12%)			**2177781**	
	Всего с учетом НДС(12%)			**20325957**	
	Всего с понижающим коэффициентом:			**19349660**	

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ БСН/БИН 131240008547 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СК-КОРГАНСТРОЙ» Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД КЫЗЫЛОРДА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «СЫР ЖОЛДАРЫ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ